

환경-7	독산동 재활용처리장 이전				
추진상황	정상추진	이행률(%)	10%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2026)
총사업비	2,500백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	청소행정과 (서울시 도로계획과)

□ 정책목표

- 서부간선 지하도로 종점구간 노선 변경으로 인해 현대·중앙 하이츠 아파트 구간이 지상 4차로에서 8차로로 변경됨에 따라 차량 소음·매연 등 주거 환경 악화가 우려되어 민원 해소 차원에서 서울시에서 이전 약속된 사항이며, 재활용처리장 시설물의 효율적인 이전이 가능하도록 우리구의 요구 사항 반영 협의.

□ 사업개요

- 사업내용 : 금천자원재활용처리장 이전
- 이전위치 : 금천구 가산동 345-75일대
- 규 모 : 연면적 10,190 m^2 , L274 × W18.5~25.5
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2026. 12월
- 총사업비 : 1,064억원 (시비 975억원, 구비 89억원)

□ 연차별 추진계획 및 실적

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
재활용처리장 이전	타당성조사 시행	타당성조사 완료	중앙투자심사 준비	중앙투자심사 완료	기본 및 실시 설계 사업인가 등 행정절차

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액							
				2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	2,500	100	100	100	0	0	0	0	2,400	0
재활용 처리장 이전	시비	2,200	100	100	100	0	0	0	0	2,100	0
	구비	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0

※ 2023년 : 19,100백만원(시18,800 / 구300)

※ 2024년 ~ 2025년 : 84,800백만원(시76,500 / 구8,300)

□ 추진실적

○ '13. 4. 29~30 : 금천구 현장시장실 운영

- 금천구청 : 관련규정 개정 건의 및 재활용처리장 시설 현대화사업비(91억원) 지원 요청

- 지역주민 : 시장님 현장(자원재활용처리장) 방문시 이전 건의

➡ 서부간선도로 지하화 사업과 연계 추진 검토(서울시장)

○ '16.12.22. : 서부간선도로 주변 정비사업(금천자원재활용처리장 이전)

추진방안 수립 (서울시 도로계획과)

○ '17년~'18년 : 이전 시설 규모, 타당성조사, 투자심사 등 협의

○ '19. 12월. : 타당서조사 용역 준공 (서울시 도로계획과)

○ '20.1월~'20.4월. : 타당서조사 결과 보완 및 분담금 협의 등 중앙투자심사 준비

○ '21. 5월. : 서부간선도로 주변 정비사업 사업비 분담금 협의 완료

- 서울시 ↔ 금천구

○ '21. 5월 : 중앙투자심사 검토 (서울시)

○ '21. 6월 : 중앙투자심사 의뢰 (행정안전부)

○ '21. 8월 : 중앙투자심사 완료

□ 향후계획

- '21년 하반기 : 중앙투자심사 완료
- '22.1월~'23. 12월 : 설계 등 관련 인·허가 절차 이행
 - 기본 및 실시설계, 도시계획시설 결정, 지하안전영향평가 등
- '24.1월~'26.12월 : 건설 공사

작성 자	청소행정과장 : 정찬배 (1470)	팀장 : 윤희진 (1907)	담당 : 이승헌(1908)
협업부서	도로과	협업내용	서부간서도로 주변정비사업
중앙정부		서울시	도로계획과, 생활환경과, 자원순환과