

도시재생-2	무장애숲길 교통약자 접근성 개선				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	6,953백만원	사업유형	신규/협력/건립	추진부서	공원녹지과

□ **정책목표**

- 호암늘솔길 무장애숲길의 교통약자 접근성 개선을 위해 호암늘솔길, 궁도장부지, 치유의 숲, 서울둘레길 등을 힐링코스로 연결하고, 늘솔길 진입구간에 최소한의 이동편의수단 도입

□ **사업개요**

[당 초]

- 공 약 명 : 무장애숲길 교통약자 접근성 개선을 위한 이동편의수단 도입
- 위 치 : 호암늘솔길 진입도로(호암산문 ~ 늘솔길주차장) 0.4km 구간, 궁도장, 늘솔길 일대
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 6.
- 사업내용
 - 궁도장, 호암사, 치유의 숲, 호암늘솔길 등을 연계한 순환형 힐링코스 조성
 - 공원 전체지구를 대상으로 주민이용시설과 동선배치
 - 일주문 주변공간은 호암사 옛길, 명상의 길 등 테마 부여
 - 늘솔길 사·종점부가 연속될 수 있도록 단절부 연결방안(모노레일) 구상
- 소요예산 : 4,043백만원(시비)
- 연차별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
추진계획 수립	타당성 조사	실시설계	공사	-

- 연차별 투자수요

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
0	43	4,000	0	0

[변 경] - 2021. 1.주민배심원 결정

○ 공 약 명 : 무장애숲길 교통약자 접근성 개선

- 연차별 무장애숲길 연장(데크로드) 조성

○ 사업내용

□ 1차 : 호암늘솔길(무장애숲길) 연장

- 위 치 : 호암늘솔길 제1쉼터 ~ 호압사 진입로

- 규 모 : 데크로드 0.38km 연장

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 9. 30.

- 사업내용

· 호암늘솔길, 치유의 숲 등을 연계한 힐링코스 무장애 데크로드 연장 조성

· 데크로드 0.38km 연장 설치(길이 0.38km × 폭 2m)

- 소요예산 : 800백만원(시비)

□ 2차 : 호암늘솔길(무장애숲길) 연장

- 위 치 : 호압사 진입로 ~ 산복터널

- 규 모 : 데크로드 1.43km 연장

- 사업기간 : 2020. 11. 18. ~ 2021. 2. 25.

- 사업내용

· 호암늘솔길(무장애 데크로드) 연장 조성, 휴게 쉼터 조성, 수목 식재 등

· 데크로드 1.43km 연장 설치(길이 1.43km × 폭 2m)

- 소요예산 : 3,110백만원(특교금 3,000, 구비 110)

○ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
무장애숲길 연장	데크로드 1.0km	데크로드 0.2km 연장	데크로드 0.38km 연장	데크로드 1.43km 연장	데크로드 2.15km 연장

○ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
	계	7,953	43	0	0	43	43	910	0	4,000	0	3,000	0
무장애숲길 연장	시 비	3,800	-	-	-	-	-	800	-	-	-	3,000	-
	구 비	153	43	-	-	43	43	110	-	-	-	-	-
	특교금	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-

□ 추진실적

【2018년 4분기】

- '18. 10. 2. : 추진계획 수립
- '18. 10. 2. / 11. 2. : 전문가 현장자문회의 개최
- '18. 10. 16. ~ 11. 30. : 여론조사 실시(교통약자, 지역주민)

【2019년 1분기~2분기】

- '19. 2. 18. : 타당성조사 및 기본계획 용역 발주
- '19. 3. 19. : 타당성조사 및 기본계획 용역 착수

【2019년 3분기】

- '19. 7. 8. : 비오톱 1등급 조정(해제) 협의 (금천구 → 市시설계획과)
- '19. 7. 11. : 비오톱 1등급 조정 회신 (市시설계획과 → 금천구)
- '19. 7. 30. : 용역보고회 개최(구청장 주재)
- '19. 8. 26. : 주민설명회 개최

【2019년 4분기】

- '19. 12. 6. : 최종 용역보고회 개최
- '19. 12. 10. : 타당성용역 준공

【2020년 1분기】

- '20. 3. 11. : 실시설계용역 발주
- '20. 3. 16. : 실시설계용역 착수

【2020년 2분기】

- '20. 6. 4. : 市설계심의 요청
- '20. 6. 5. : 실시설계용역 준공

【2020년 3분기】

- '20. 7. 17. : 공사 발주의뢰(조달청)
- '20. 8. 19. : 수의시담 실시(조달청)
- '20. 9. 3. : 공사계약(조달청)

- '20. 9. 28. : 용역발주(2단계-2차)

【2020년 4분기】

- '20. 10 ~ 12. : 공사 시행(2단계-1차)
- '20. 11. 18. : 용역 시행(2단계-2차)
- '20. 12. 08. : 호압사 공사 반대(2단계-1차)

【2021년 1분기 ~ 2분기】

- '21. 1 ~ 5. : 대안노선 용역 시행(2단계 1,2차)

□ 향후계획

- 2021. 5. ~ 7. : 실시설계용역 시행(엘리베이터)
- 2021. 9. 30. : 공사 준공(2단계-1차)
- 2021. 3. ~ 12. : 공사 발주 및 시행(2단계-2차)
- 2021. 8. ~ 12. : 공사 발주 및 시행(엘리베이터)

작성 자	공원녹지과장 : 배남현(1650) 공원팀장 : 이준근(1651) 담당 : 송대승(1653) 자연생태팀장 : 고소영(1661) 담당 : 유재현(1662)		
협업부서	시흥2동 주민센터	협업내용	사업 홍보, 사업 추진 관련 협의
중앙정부		서울시	공원조성과