

공 약 명	제2문화체육센터(다목적문화체육센터) 건립				
총사업비	28,700백만원	완료시기	임기내	사업기간	단기
사업주체	자체	사업성격 (사업유형)	건립(계속)	추진부서	문화체육과

- 독산동 군부대 특별계획 구역 내 문화체육시설 부지에 구민체력 증진과 여가활동을 위한 제2문화체육센터(다목적문화체육센터)를 건립하여 구민 삶의 질 향상에 기여하고자 함

현황 및 우리구 실태

- 초등학교 수영 의무교육 확대에 따른 수영장 이용수요 급증
- 체육센터 1개소로, 서울시 1자치구 2체육관 건립 지원 방침에 미충족

사업개요

- 위 치 : 금천구 독산동 1148 (대지면적 2,627 m^2)
- 규 모 : 지상4층/지하2층, 연면적 8,332 m^2 , 건축면적 1,564 m^2
- 최고높이 21.9m, 건폐율 59.57%, 용적률 143.6%
- 사업기간 : 2015. 2. ~ 2019. 9.
- 주요시설 : 수영장, 체육관, 헬스장, 북카페, 다목적룸, 사무실 및 부대시설
- 총사업비 : 28,700백만원
- 공사비 24,730 / 설계용역비 1,132 / 감리비 2,090 / 기타 748

주요 추진경과 및 향후계획

- 2015. 2. : 다목적문화체육센터 건립 기본계획 수립
- 2015. 2. ~ 6. : 타당성 조사용역 실시
- 2015. 8. : 서울시 투자심사 승인(적정)
- 2016. 5. : 중앙 투자심사 승인(조건부)
- 2017. 1. ~ 9. : 기본·실시설계 용역

- 2018. 2. ~ 2019. 9. : 공사 시행
- 2019. 8. ~ 2019. 10. : 행정물품 수요조사 및 구매 계약 체결
- 2019. 9. ~ 2019. 10. : 시설물 하자 점검 및 마무리 청소 실시
- 2019. 9. : 준공(예정) 및 운영계획 수립
- 2019. 10. ~ 2019. 11. : 개관 및 운영

소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	재 원 별	합 계	연차별 소요재원				
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	계	18,774	13,174	5,600	0	0	0
다목적 문화체육센터 건립	국 비	4,206	1,606	2,600			
	시 비	3,940	3,940				
	구 비	4,352	4,352				
	민 간	3,000		3,000			
	특 교	3,276	3,276				

협업(협치) 사항

- 환경과 : 소음민원 발생 시 협업
- 건축과 : 민원발생 최소화로 공사기간 관리

□ 위치도



□ 조감도



□ 현장사진



(현재 흙막이 및 터파기 공사완료 : 공정률28%)

작성자	문화체육과장 : 박은실 (1440) 팀장 : 임광수 (1461) 담당 : 한상희 (1463)		
협업부서	건축과, 주택과, 환경과	협업내용	공사 시행, 예산 확보
중앙정부	문화체육관광부	서울시	체육진흥과