

교통-2	<b>안양천 횡단보도교 신설</b>				
추진상황	정상추진	이행률(%)	50%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	9,506백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	도로과

□ 정책목표

- 안양천 횡단보도교 신설로 단절된 독산1동 분소지역 학생들의 통학안전 및 주민들의 접근성 개선을 통해 지역발전 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 금천현대아파트(안양천 동측) ~ 독산1동 분소지역(안양천 서측)
- 규 모 : 폭 4.5~16m, 연장 201m(보도교)
- 사업기간 : 2019.05. ~ 2020.12
- 사업내용 : 안양천 횡단보도교 신설
- 총사업비 : 9,506백만원(시비, 공사비 8,581, 설계비 등 250, 감리비 675)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년 이후
안양천 횡단보도교 신설	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설계공모 시행(10%)</li> <li>• 실시설계용역 시행(10%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계용역 준공(10%)</li> <li>• 시설공사 발주(10%)</li> <li>• 시설공사 시행(10%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설공사 시행(40%)</li> <li>• 공사준공(10%)</li> </ul>

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	9,506	276	950	151	4,200	125	1,181	0	3,175	0	0	0
안양천 횡단 보도교 신설	국 비	2,000	-			2,000	-						
	시 비	7,506	276	950	151	2,200	125	1,181		3,175			

## □ 추진실적

### 【18년 3분기】

- '18. 06.28. : 기본 및 실시설계용역 발주
- '18. 08.31. : 착수보고 및 자문회의 개최

### 【18년 4분기】

- '18. 11.07. : 자문회의(2차) 및 공법선정 심사
- '18. 11.30. : 주민설명회 개최

### 【19년 1분기】

- '19.02.28 : 설계용역 준공
- '19.03.13 : 하천점용신청 관련 서울지방국토청 협의(도로과장 외2명)
- '19.03.26 : 용역 보고회 최종 보고

### 【19년 2분기】

- '19.04.01 : 추진계획수립 (도로과-5024) 및 공사발주(도로과-5023)
- '19.05.13 : 계약
- '19.05.20 : 공사 착공
- '19.06.18 : 하천점용허가

### 【19년 3분기】

- '19.07.16 : 사업계획 변경(서울시 도로계획과-9864)  
※ 사업비 조정(당초 7,450백만원 → 변경 9,506백만원)
- '19.07.29 : 건설사업관리용역 설계변경(도로과-11530)
- '19.09. : 국비(특별교부금) 20억 확보
- '19.07~9월 : 상수도 이설공사 및 수목이식공사 시행  
※ 수방기간동안(5.15~10.15) 제외지(하천구간) 공사불가로 공사준비작업 시행

### 【19년 4분기】

- '19.10~현재 : 가도 조성 및 교량하부 기초공사 시행(진행중)
- '19.12.16 : 설계변경(총괄1회, 1차1회) 시행

□ **향후계획**

- '19.7 ~ '20.12 : 시설공사 시행

□ **협업사항**

- '20년 12월 준공을 위한 잔여예산(시비 3,175백만원) 확보를 위한 정책적 지원(시의원)

작성자	도로과장 : 진학성 (1800)	팀장 : 박희원 (1801)	담당 : 이현정 (1802)
협업부서	기획예산과, 치수과, 독산1동	협업내용	공사홍보 및 협조
중앙정부	서울지방국토관리청(하천계획과)	서울시	도로계획과

□ 위치도



□ 조감도

