

안전-1	<b>금천소방서 조기 건립</b>				
추진상황	정상추진	이행률(%)	55%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	55,186백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도시계획과

**정책목표**

- 구민의 생명 보호와 안전한 생활을 위하여 골든타임 내에 대응할 수 있는 금천소방서 건립을 조기 추진하고자 함

**사업개요**

- 위 치: 독산2동 1054-8번지 일대
- 면 적: 3,192 $m^2$ (지상1층/지상6층, 연면적 5,249.56 $m^2$ )
- 사업기간: 2016년 ~ 2021년
- 추진내용: 도시계획시설(공공청사) 결정, 보상 및 공사 시행
- 시행주체: 서울소방재난본부(예산), 구로소방서(행정), 서울시 도시기반시설본부(공사)
- 총사업비: 55,186백만원(시비)

※ 토지매입비 31,236, 공사 20,775, 설계 등 3,175

**연차별 추진계획**

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천소방서 건립	보상 및 설계	철거 및 시공사 선정	공사시행	준공	-

## □ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	55,186	38,246	32,967	32,967	5,279	5,279	7,863	0	9,077	0	0	0
금 천 소방서 건 립	시 비	55,186	38,246	32,967	32,967	5,279	5,279	7,863	0	9,077	0		

## □ 추진실적

### 【18년 3분기】

- 2018. 1. ~ 10.: 보상 추진(서울주택도시공사)

### 【18년 4분기】

- 2018.11. ~ 2019.1.: 공용건축물 협의(서울시 도시기반시설본부)

### 【19년 1분기】

- 2019. 2. ~ 6.: 건립부지 건축물 철거공사(구로소방서)

### 【19년 2분기】

- 2019. 6. : 건립부지 공사장가림막 설치공사(구로소방서)

### 【19년 3분기】

- 2019. 9. 11.: 금천소방서 건립공사 건설용역 입찰공고(서울시 도시기반시설본부)

### 【19년 4분기】

- 2019. 11. 7.: 공사업체 선정 및 계약(서울시 도시기반시설본부)

## □ 향후계획

- 2020.~2021. : 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
- 2021. 6월 이후 : 금천소방서 개서

□ **협업사항**

- 사업예산 : 서울시 소방재난본부
- 설계 및 공사 : 구로소방서, 서울시 도시기반시설본부
- 보상추진 : 서울주택도시공사
- 민원조정 : 서울시 갈등조정담당관

작성 자	도시계획과장: 이원희 (1540) 팀장: 김학선 (1551) 담당: 김은선 (1553)		
협업부서	독산2동	협업내용	건축공사 안전사고 및 민원 예방
중앙정부		서울시	소방재난본부, 구로소방서, 도시기반시설본부

□ 위치도



□ 조감도

