

환경-7	독산동 재활용처리장 이전				
추진상황	정상추진	이행률(%)	10%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	127,373백만원	사업유형	계속/협력/건설	추진부서	청소행정과

정책목표

- 서부간선 지하도로 종점구간 노선 변경으로 인해 현대·중앙 하이츠 아파트 구간이 지상 4차로에서 8차로로 변경됨에 따라 차량 소음·매연 등 주거 환경 악화가 우려되어 민원 해소 차원에서 서울시에서 이전 약속된 사항이며, 재활용처리장 전체 시설물 이전이 가능하도록 우리구 요구 사항이 반영되도록 협의.

사업개요

- 이전위치 : 금천구 가산동 345-75일대
- 규 모 : L274 × W18.5~25.5, 연면적 10,190^m²
- 사업기간 : 2014. 6월 ~ 2022. 12월
- 사업내용 : 금천자원재활용처리장 이전
- 총사업비 : 1,274억원 (시비 1,040억원, 구비 30억원, 미확정)

연차별 추진계획 및 실적

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2023년
재활용처리장 이전	타당성조사 시행	타당성조사 완료	중앙투자심사 기본및실시 설계 사업인가 등 행정절차	이전공사 착공	이전 완료

□ 연차별 투자수요 및 집행액 (미확정)

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	127,373	0	0	0	8,265	0	52,902	0	33,102	0	33,104	0
재활용처리장 이전	시 비	124,373				8,265		51,902		32,102		32,104	
	구 비	3,000						1,000		1,000		1,000	

□ 추진실적

- '13. 4. 29~30 : 금천구 현장시장실 운영
 - 금천구청 : 관련규정 개정 건의 및 시설개선 사업비(91억원) 지원 요청
 - 지역주민 : 시장님 현장(자원재활용처리장) 방문시 이전 건의
 - ➔ 서부간선도로 지하화 사업과 연계 추진 검토(시장님)
- '13. 6.03 : 서부간선 지하도로 추진계획 수립
 - 종점부를 시흥대교 서측(안양천길)→금천IC(서부간선도로)로 노선 변경
- '14. 2.10 : 주민설명회 재활용처리장 이전 공포(서울시 도로계획과장)
- '14. 3. 4 : 기후환경본부 협의 (도로계획과장, 생활환경과장, 자원순환과장)
 - 재원조달(국비, 시비 지원) 등 협의
- '14년 ~ '16년 서울시와 수차례 협의를 통해 이전위치 및 시설 규모 등 협의
- 서부간선지하도로 관련 주변시설 정비계획 알림 (서울시 도로계획과, 2016.12.22.)
 - ※ 서부간선 도로 주변정비사업 추진방안 검토 보고서 (2016.12.22.)
 - 서부간선도로 추진에 따른 연계사업이고, 지역민원 해소를 위한 선결조건이므로 안전총괄본부에서 시책사업으로 예산 편성하여 추진(사업시행자와 위수탁 계약 추진)
- '17년 '재활용처리장 이전사업' 서울시 투자심사 이행절차 협의, 타당성 조사 용역 시행 검토
- '18.10.31 : 타당성조사 업무수행 약정체결 (시 도로계획과 ↔ 한국지방행정연구원)
- '19. 2.20 : 안양천 하천점용 허가 관련 업무협의 1차, 2차

- 서울지방국토관리청 ↔ 시 도로계획과, 금천구
- 국토관리청 입장 : 하천구역내 자원재활용처리장 시설 설치는 바람직하지 않음
- '19. 4. 4 : 서울시 도로계획과 방문 업무협의
 - 제방을 침범하지 않는 범위 내에서 시설물 설치 검토
 - 설계용역사와 시설물 적정배치 검토가 가능토록 협조 요청
- 2019. 7. 5. : 재활용처리장 이전사업 추진상황 보고
 - 제방사면을 침범하지 않는 이전설비 배치 검토안 수용
 - 연면적 : 10,190㎡, 폭 18.5~25.5m, 길이 274m
 - 이전부지 공간 부족으로 차고시설(1,811㎡) 존치 검토
- 2019. 7. 9. : 재활용처리장 이전사업 시설물 배치(안) 검토결과 제출
 - 금천구 → 서울시 도로계획과
 - 제방선을 침범하지 않는 용역사의 시설배치(안) 수용
 - 차고지를 제외한 전체 시설물 이전
- 2019. 7. 29. : 금천자원재활용처리장 설치 사전협의 요청
 - 서울시 도로계획과 → 서울지방국토관리청
- 2019. 8. 13. : 금천자원재활용처리장 설치 사전협의 회신
 - 서울지방국토관리청 → 서울시 도로계획과
- 2019. 8. 14. : 서부간선도로 주변 정비사업 사업계획 적정성 검토 관련
자료 제출
 - 서울시 도로계획과 → 한국지방행정연구원
 - 길이 : 274m, 폭 : 18.5~25.5m, 연면적 1,0190㎡
- 2019. 11. 5. : 타당성조사 용역 중간 보고 회의
- 2019. 11.29. : 타당성조사 용역 최종 보고 회의
- 2019. 12월. : 타당성조사 용역 준공 예정

□ 향후계획


- 2020.1.~12. : 중앙투자심사, 기본 및 실시설계 완료
- 2021. ~ 2023. : 재활용처리장 이전공사

□ 협업사항

- 재활용처리장 전체 시설물 이전이 가능하도록 이전 부지 및 시설물 배치를 서울시 도로계획과와 협의
- 이전 사업 총사업비에 대한 서울시의 적극적 자원 확보 요청

작성 자	청소행정과장 : 천재명 (1470) 팀장 : 권혁봉 (1907) 담당 : 이승현(1908)		
협업부서	도로과	협업내용	서부간서도로 주변정비사업
중앙정부	국토교통부 (서울지방국토관리청 하천계획과)	서울시	도로계획과, 생활환경과, 자원순환과

□ 위치도



□ 현장사진

