

문화-10	제2문화체육센터(다목적문화체육센터) 건립				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	28,700백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	문화체육과

정책목표

- 독산동 군부대 특별계획 구역 내 문화체육시설 부지에 구민체력 증진과 여가활동을 위한 제2문화체육센터(다목적체육센터)를 건립하여 구민 삶의 질 향상에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 금천구 독산동 1148(문화체육시설 부지)
- 규 모 : 지상4층/지하2층, 연면적 8,305㎡, 건축면적 1,564㎡
- 최고높이 21.9m, 건폐율 59.57%, 용적률 143.6%
- 주요시설 : 수영장, 체육관, 헬스장, 북카페, 다목적룸, 사무실 및 부대시설
- 총사업비 : 28,700백만원

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
다목적문화체육센터 건립	공사	공사	운영계획수립 및 준공, 개관 및 운영	운영	운영

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
	계	18,774	10,038	13,174	8,656	5,600	1,382	0	0	0	0	0	0
제2문화체육센터 건립	국 비	4,206	2,960	1,606	1,606	2,600	1,354	0	0	0	0	0	0
	시 비	7,216	6,732	7,216	6,732	0	0	0	0	0	0	0	0
	구 비	7,352	346	4,352	318	3,000	28	0	0	0	0	0	0

- ※ 1) 총사업비 : 28,700백만원
 - 공사비 24,730 / 설계용역비 1,132 / 감리비 2,090 / 기타 748
- 2) 기투자(2016~2017)
 - 확보액 : 9,926백만원 (국 1,500백만원, 시 2,000백만원, 특교 1,329백만원, 구 5,097백만원)
 - 집행액 : 9,926백만원

□ **추진실적**

【15년 1분기~2분기】

- 2015. 2. : 다목적문화체육센터 건립 기본계획 수립
- 2015. 2. ~ 6. : 타당성 조사용역 실시

【15년 2분기】

- 2015. 8. : 서울시 투자심사 승인(적정)

【16년 2분기】

- 2016. 5. : 중앙 투자심사 승인(조건부)

【17년 1분기~3분기】

- 2017. 1. ~ 9. : 기본 · 실시설계용역

【18년 1분기~20년 1분기】

- 2018. 2. ~ 2020. 3. : 공사시행 및 준공
- 2020. 5. ~ : 운영 및 개관

작성자	문화체육과장 : 유민석 (1440) 팀장 : 주재석 (1461) 담당 : 박신우 (1463)		
협업부서	환경과, 건축과, 금천구시설관리공단	협업내용	민원발생시 협업, 시설배치 운영계획
중앙정부	문화체육관광부	서울시	체육진흥과

□ 현장사진



(현재 건립공사 완료 : 공정률 100%)