

공 약 명	디지털3단지~두산길간 지하차도 건설				
총사업비	68,457백만원	완료시기	임기내	사업기간	중기
사업주체	협력(시)	사업성격 (사업유형)	건립(계속)	추진부서	도로과

- 경부선 철도로 단절된 가산동과 독산동의 주민 생활권을 복원하여 지역 발전과 디지털산업단지 활성화 필요.
- 수출의 다리의 만성적인 교통난 해소와 서부간선도로~시흥대로를 연결 하는 대체도로 기능 및 디지털 산업단지의 교통난 해소.

□ 사업개요

- 위 치 : 가산동 디지털 3단지 ~ 독산동 두산길
- 규 모 : 폭 14 ~ 36m, 연장 452m(지하차도 290m, 왕복2차로)
- 사업기간 : 2010 ~ 2021년
- 사 업 비 : 68,457백만원(시비, 보상비 33,000, 공사비 35,457)

□ 추진방향

- 서울시(도로계획과, 도시기반시설본부)와 우리구 건설행정과 등 긴밀한 협의로 행정소송, 손실보상, 공사 등 원활한 사업추진

□ 세부추진계획

- 2017.12월 : 공사계약
- 2018. 2월 : 공사착공
- 2018. 6월 : 행정소송 종국결과(원고 패소)
- 2018.11월 : 행정소송(항소) 종국결과(원고 패소)
- 2018.12월 : 행정소송(상고) 제기
- 2018.12월 : 중앙토지수용위원회 수용재결 신청
- ※ 2018. 4. ~ 2019. 6. 교학사부지 보상 재추진(건설행정과)
- 2021. 4월 : 공사완료

※ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
디지털3단지 ~두산길간	손 실 보 상 (교 학 사)	손실보상 (교 학 사) 공사시행	공사시행	공사완료	-

□ 소요예산


(단위 : 백만원)

구 분	재 원 별	합 계	연차별 소요자원				
			2018년 이전	2019년	2020년	2021년	2022년
	계	68,457	22,604	22,148	12,705	11,000	0
디지털3단지 ~두산길간 지하차도건설	시 비	68,457	22,604	22,148 '19예산 2,336 명시이월 3,640 추경필요 16,172	12,705	11,000	

붙임 1. 위치도 1부

2. 현장사진 1부

□ 위치도



□ 조감도



작성자	도로과장 : 진학성(1800) 도로계획팀장 : 박희원(1801) 담당 : 이현정(1802)		
협업부서	건설행정과	협업내용	손실보상, 예산확보
중앙정부		서울시	도로계획과, 도기본 토목부