

안전-1	금천소방서 조기 건립				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	55,083백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도시계획과

정책목표

- 구민의 생명 보호와 안전한 생활을 위하여 골든타임 내에 대응할 수 있는 금천소방서 건립을 조기 추진하고자 함

사업개요

- 위 치: 독산2동 1054-8번지 일대
- 면 적: 3,192 m^2 (지상1층/지상6층, 연면적 5,249.56 m^2)
- 사업기간: 2016년 ~ 2021년
- 추진내용: 도시계획시설(공공청사) 결정, 보상 및 공사 시행
- 시행주체: 서울소방재난본부(예산), 구로소방서(행정), 서울시 도시기반시설본부(공사)
- 총사업비: 55,083백만원(시비)

※ 토지매입비 31,386, 공사비 21,185, 감리비등 2,512

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천소방서 건립	보상 및 설계	철거 및 시공사 선정	공사시행	공사시행 및 준공	-

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	55,083	40,595	32,967	32,967	5,282	5,282	2,346	2,346	14,488	0	0	0
금천소방서 건립	시 비	55,083	40,595	32,967	32,967	5,282	5,282	2,346	2,346	14,488	0	0	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018. 1. ~ 10.: 보상 추진(서울주택도시공사)

【18년 4분기】

- 2018.11. ~ 2019.1.: 공용건축물 협의(서울시 도시기반시설본부)

【19년 1분기】

- 2019. 2. ~ 6.: 건립부지 건축물 철거공사(구로소방서)

【19년 2분기】

- 2019. 6. : 건립부지 공사장가림막 설치공사(구로소방서)

【19년 3분기】

- 2019. 9. 11.: 금천소방서 건립공사 건설용역 입찰공고(서울시 도시기반시설본부)

【19년 4분기】

- 2019. 11. 7.: 공사업체 선정 및 계약(서울시 도시기반시설본부)

【20년 1분기】

- 2020.1.~3.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 가설방음막 구조보강, 지하층 외벽 보강, 터파기 및 지하가시설 설치 등

【20년 2분기】

- 2020.4.~6.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 지하 1층, 지하가시설 설치 및 터파기 등

【20년 3분기】

- 2020.7.~9.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 지상1층 바닥, 지하층 거푸집 해체, 공동구 구간 터파기 등

【20년 4분기】

- 2020.10.~12.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 지상3층 바닥, 지하층 데크 해체 및 자재정리 등

【21년 1분기】

- 2021.1.~3.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 지붕층 및 옥탑층 철근콘크리트공사 등

【21년 2분기】

- 2021.4.~6.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 각층 각실 방수작업, 각층 문틀 설치 등

□ 향후계획

- '21.7. ~ 9. : 금천소방서 건립공사
- '21.12. : 금천소방서 개서

작성 자	도시계획과장: 이원희 (1540) 팀장: 홍동수 (1551) 담당: 장종환 (1553)		
협업부서	독산2동	협업내용	건축공사 안전사고 및 민원 예방
중앙정부		서울시	소방재난본부, 구로소방서, 도시기반시설본부

□ 위치도



□ 조감도

