도시계획-5	금천구민광장 조성					
추진상황	정상추진	이행률(%)	30%	완료시기 (완료연도)	임기후	
총사업비	미정	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도시계획과	

□ 정책목표

- 금천구청역 일대 대규모부지 개발과 금천구청 복합역사 개발과 연계 하여 금천구를 대표하는 상징광장 조성 추진
- 단기적으로 민간에서 도시계획시설 광장을 조성한 후, 금천구청역 신축과 연계하여 금천 구민광장 조성 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 시흥동 113-100번지 일대
- 사업규모 및 조성방법
 - **단기사업(평면광장)**: 3,661 m² (민간에서 조성하여 기부채납)
 - · 엠타워부분: 1.578m² / 대한전선부분: 2.083m²
 - 장기사업(금천구민광장): 금천구청역 신축과 연계하여 조성
- 총사업비 : 미정

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도시계획시설 광장조성	M타워부분 조성	대한전선부지 세부개발계획	대한전선부지 세부개발계획	대한전선부분 실시계획	대한전선부분 조성
금천구민광장 조성	2017년도 기본계획 수립완료	금천구청역 복합역사 개발과 연계하여 사업추진			

□ 연차별 투자수요 및 집행액: 미정

□ 추진실적

[18년 4분기]

○ 2018. 12. :엠타워 부분 광장 일부 조성 (705.9 m²)

[19년 2분기]

○ 2019. 4. 18 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 열람공고

[19년 4분기]

○ 2019.12. 13 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 입안방침 수립

【20년 1분기】

○ 2020. 1. 16 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 사전자문

○ 2020. 1. 20 : 연탄공장부지 개발계획 수립 용역발주

【20년 2분기】

○ 2020. 6. 1 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 교통영향평가 심의 통과

【20년 3분기】

○ 2020. 9. 23 : 대한전선부지 세부가발계획(안) 도시건축공동위원회 심의 통과

[20년 4분기]

○ 2020.11. 12 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 결정고시

□ 문제점 및 대책

- 금천구청 복합역사 및 대한전선부지 사업일정 등에 따라 광장 확보 일부 지연 우려
 - 대한전선부지 사업 마무리에 따라 단기적 광장 조성을 완료하고, 금천구청 복합역사 개발과 연계하여 최종적으로 금천구민 광장을 상징광장으로 조성

□ 향후계획

○ 2025. : 대한전선 개발 시 도시계획시설 광장 조성 완료

○ 2025년 이후 : 금천구민광장 조성

□ 협업사항

○ 서울시 : 금천 구민광장 조성을 위한 재정 지원

○ 금천구 : 광장시설 조성사업 추진 및 관리운영 (도로과, 공원녹지과)

□ 위 치 도



□ 현황사진



작 성 자	┃도시계획과장: 이원희(1540) 지구딘	<u></u> 위계획팀장	t: 유기연(2061) 담당: 최진혁(2062)
협업부서	도로과, 교통행정과, 문화체육과	협업내용	광장시설사업, 교통계획 등
중앙정부		서 울 시	도로계획과, 도시관리과