

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 신안산선 건설사업 환경영향평가 주민 공람 및 주민설명회 개최(2회)

【18년 4분기】

- 신안산선 건설사업 환경영향평가 주민공청회(2018.10.30.)개최
- 실시협약(안) 기획재정부 민간투자사업 심의위원회 의결(2018.12.12.)
- 국토교통부·넥스트레인(주) 실시협약 체결(2018.12.26.)

【19년 1분기】

- 환경영향평가, 교통영향평가 시행(2019.3~)

【19년 2분기】

- 선로·역사구간 지층 조사(2019.4~)
- 실시계획 수립

【19년 3분기】

- 신안산선 복선전철 민간투자사업 실시계획 승인 : 2019. 8. 22.
- 신안산선 복선전철 민간투자사업 착공식 개최
 - 일시·장소 : 2019. 9. 9.(월) 15:00, 안산시청 민원관 2층 대회의실
- 신안산선 복선전철 민간투자사업 착공기념식 개최
 - 일시·장소 : 2019. 9. 10.(화) 15:00, 금천구청 12층 대강당
- 시설공사 착공 : 2019.9. ~ 2024.(착공 후 60개월)

【19년 4분기】

- 신안산선 복선전철 민간투자사업 실시설계 설명회 개최
 - 일시·장소 : 2019. 11.15.(금) 09:30~10:40, 기획상황실

【20년 1분기】

- 출입시설 설치 대상사유지 부지매입 시행(한국감정원)

- 노선구간 착공 : 2020. 1. 30 ~
 - 전체 수직구 60개소 중 국유지에 위치한 11개소 우선 착공
- 실시계획 설계변경(1차) : 2020.3
 - 내용 : 2019.8월 승인된 실시계획 중 일부 설계변경

【20년 2분기】

- 출입시설 설치 대상사유지 부지매입 시행 계속(한국감정원)
- 노선 지하구간 구분지상권 보상 시행(한국감정원)
- 실시계획 변경(1차) 승인 : 2020.5

【20년 3분기】

- 전체 공정율 : 2.37%
 - 내용 : 경기도 구간(지장물 이설, 문화재 조사 시행, 차량기지 성토다짐 진행)
서울시 구간(공사중 교통처리대책 수립, 국공유지 지장물 이설 협의 등)
- 출입시설 사유지 부지매입(계속, 중앙토지수용위원회)
- 노선 지하구간 구분지상권 보상(계속, 한국감정원)

【20년4 분기】

- 출입시설 사유지 부지매입(계속, 중앙토지수용위원회)
- 노선 지하구간 구분지상권 보상(계속, 한국감정원)
- 도로점용공사장 공사중 교통처리계획 수립
 - 대상 : 시흥3동 유통센터 앞구간, 시흥사거리역, 신독산역 신설구간
 - 내용 : 공사중 도로점용으로 인한 교통처리대책 수립(서울시 심의)

【21년 1 분기】

- 출입시설 사유지 부지매입(계속, 중앙토지수용위원회)
- 노선 지하구간 구분지상권 보상(계속, 중앙토지수용위원회)
- 역사 대상지 철거 공사 진행

- 대상 : 신독산역(시흥대로 서측), 시흥사거리역(시흥대로 동측)
- 내용 : 건축물 철거 준비(사무실 이전, 가림막 설치 등)

【21년 2 분기】

- 지하역 구간 구분지상권 보상(계속, 중앙토지수용위원회)
- 역사 대상지 철거 공사 시행
 - 대상 : 신독산역(시흥대로 서측), 시흥사거리역(시흥대로 동측)
- 신안산선 복선전철 민간투자사업 제2차 설계변경
- 3-1공구 작업구 #6 수직구 위치변경
 - 당초 : 시흥3동 시흥유통센터 앞(보도 포함), 변경 : 시흥대로 중앙(차도구간)

□ 향후계획

- 2021년 : 지하구간 보상(상반기), 선로공사 착공(하반기)

작성자	교통행정과장 : 김영섭(1680) 팀장 : 이재활(1681) 담당 : 장기환 (1725)		
협업부서		협업내용	
중앙정부	국토교통부 철도투자개발과	서울시	도시교통본부 도시철도과

