


도시재생-2	<b>무장애숲길 교통약자 접근성 개선을 위한 이동편의수단 도입</b>				
추진상황	정상추진	이행률(%)	30%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	4,043백만원	사업유형	신규/협력/건립	추진부서	공원녹지과

□ 정책목표

- 호암늘솔길 무장애숲길의 교통약자 접근성 개선을 위해 호암늘솔길, 궁도장부지, 치유의 숲, 서울둘레길 등을 힐링코스로 연결하고, 늘솔길 진입구간에 최소한의 이동편의수단 도입

□ 사업개요

- 대 상 지 : 호암늘솔길 진입도로(호암산문 ~ 늘솔길주차장) 0.4km 구간, 궁도장, 늘솔길 일대
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 6.
- 사업내용
  - 궁도장, 호암사, 치유의 숲, 호암늘솔길 등을 연계한 순환형 힐링코스 조성
  - 일주문 주변공간은 호암사 옛길, 명상의 길 등 테마 부여
  - 늘솔길 시·종점부가 연속될 수 있도록 단절부 연결방안(모노레일) 구상
- 추진절차 : 타당성조사 용역 및 공원조성계획 변경(도공위 심의)



- 총사업비 : 4,043백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
무장애숲길 이동편의수단 도입	추진계획 수립, 자문회의 개최, 여론조사 실시	타당성조사 및 기본계획 용역	공원조성계획 변경, 실시설계용역	공사시행	

## □ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	4,043	43	0	0	43	43	800	0	1,200	0	2,000	0
무장애숲길 이동편의수단 도입	시 비	4,000						800	-	1,200		2,000	
	구 비	43	43			43	43						

## □ 추진실적

### 【18년 4분기】

- '18. 10. 2. : 추진계획 수립
- '18. 10. 2. / 11. 2. : 전문가 현장자문회의 개최
- '18. 10. 16. ~ 11. 30. : 여론조사 실시(교통약자, 지역주민)

### 【19년 1분기~2분기】

- '19. 2. 18. : 타당성조사 및 기본계획 용역 발주
- '19. 3. 19. : 타당성조사 및 기본계획 용역 착수

### 【19년 3분기】

- '19. 7. 30. : 용역보고회 개최(구청장 주재)
- '19. 8. 26. : 주민설명회 개최

### 【19년 4분기】

- '19. 12. 6. : 최종 용역보고회 개최
- '19. 12. 10. : 타당성용역 준공

□ **향후계획**

- 2020. 1. ~ 2020. 6. : 공원조성계획 변경, 실시설계용역 등
- 2020. 7. ~ 2022. 6. : 실시계획인가, 공사 시행

□ **협업(협업)사항**

- 서울시(공원조성과) : 공원조성계획 변경

작성자	공원녹지과장 : 배남현(1650) 팀장 : 이준근 (1651) 담당 : 유 정 (1653)		
협업부서	시흥2동 주민센터	협업내용	비오톱조정, 공원조성계획 변경
중앙정부		서울시	시설계획과, 공원조성과