

소통행정-2	시흥5동 주민센터(복합청사) 신축				
추진상황	정상추진	이행률(%)	30%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	11,813백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	마을자치과

정책목표

- 동 청사 노후('88.2.26 준공)에 따라 건물안전성, 자치회관 협소 등으로 이용 주민의 불편민원과 신축 요구가 지속됨에 따라 다양한 계층과 세대를 아우르는 수요자 중심의 마을, 복지, 행정, 문화 복합청사를 신축

사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 910-1 외 3필지
- 규 모 : 대지 763.7 m^2 , 연면적 3,057.9 m^2 (지하 2층/지상 6층)
- 사업기간 : '17. 7. ~ '21.하반기
- 사업내용 : 주민센터, 자치회관, 주민공유공간, 시흥행궁 전시관
- 총사업비 : 11,813백만원

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
보상	보상완료	명도소송	-	-	-
설계	착수	준공	-	-	-
공사	-	착공	공사	준공	-

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	11,813	1,509	1,078	1,078	6,593	431	3,662	0	480	0	0	0
시흥5동 주민센터 신축	국 비	1,500	60	39	39	1,461	21	-	-	-	-	-	-
	시 비	1,935	0	-	-	1,935	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	8,378	1,449	1,039	1,039	3,197	410	3,662	-	480	-	-	-

※ 2018년 이전 투입 예산 4,464백만원(구비)

□ 추진실적

【18년 3분기】

- '18. 8. : 현상설계공모

【18년 4분기】

- '18. 12. : 설계용역 착수
- '18. 12. : 명도소송 계획 수립 및 착수
- '18. 12. : 자문단 회의(1회), 주민설명회

【19년 1분기】

- '19. 3. : 자문단 회의(1회), 주민간담회
- '19. 3. : 명도소송 진행

【19년 2분기】

- '19. 6. : 명도소송 진행 및 탄원서 제출

【19년 3분기】

- '19. 8. : 명도소송 변론종결
- '19. 9. : 설계용역 준공 사전보고회(1차)

【19년 4분기】

- '19. 10. : 명도소송 1심 일부원고승(항소포기), 설계용역 준공
사전보고회(2차)
- '19. 11. : 가집행 절차 진행, 설계용역 완료
- '19. 12. : 명도소송 2심 진행, 공사 계약

□ 향후계획


- '19. 12. : 공사 계약
- '21. 하반기 : 준공 및 청사 이전

□ 협업사항

- 건축과, 홍보디지털과 : 설계용역, 공사 추진 및 감독

작성자	마을자치과장 : 유인현 (1040)	팀장 : 유동관 (1041)	담당 : 이주성 (1042)
협업부서	건축과, 시흥5동	협조내용	설계, 공사 등
중앙정부	행정안전부 재정정책과, 교부세과	서울시	자치행정과

□ 위치도



□ 현장사진

