

문화-6	<b>서서울미술관 건립</b>				
추진상황	정상추진	이행률(%)	30%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	28,266백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	문화체육과

정책목표

- 문화시설이 부족한 우리구에 시립미술관을 유치하여 문화 균형발전 도모
- 4차 산업혁명시대에 걸맞은 청소년 과학·예술 융복합 교육과 시민참여형 공공미술을 통한 미술관 접근성 증대 및 미술 문화 저변 확대

사업개요

- 위 치 : 독산동 1151번지 일대(금나래중앙공원 내)
- 규 모 : 지하 1 ~ 지상 3층(연면적 7,000㎡내외)
- 사업기간 : 2015. ~ 2021.
- 총사업비 : 28,266백만원('19년 사업예산 : 1,521백만원)
- 운영방식 : 서울특별시 직영

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
서서울미술관 건립	설계공모 준비	설계공모	실시설계	공사시행	공사시행	준공 및 개관

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	28,266	150	150	150	1,521	0	23,247	0	3,348	0	0	0
서서울미술관 건립	시비	28,266	150	150	150	1,521	0	23,247		3,348			

## □ 추진실적

### 【18년 4분기】

- 서울총괄건축가 자문 : 2018.10.19.
- 서울시 간담회 (설계공모 관련), 사업적정성 검토의뢰(도시기반시설본부) : 2018.11.
  - 미술관 건립영역 : 공원일부 → 공원 전체
  - 주차장 증설 반영 요청(1차)
- 적정성 검토(도시기반시설본부) : 2018.11.
- 건축정책위원회 상정(도시공간개선단) : 2018.12.14.

### 【19년 1분기】

- 서성만 문화시설추진단장 등 방문 : 2019.03.07.
  - ↳ 설계시 주차장 증설 반영 요청(2차)

### 【19년 2분기】

- 설계시 주차장 증설 반영 요청(3차) : 2019.05.
- 국제 설계공모 용역업체 선정 : 2019.06.
- 설계관련 자문위 운영 : 2019.01. ~ 06.

### 【19년 3분기】

- 서울시 도시공원위원회 상정 : 2019.10.
  - ↳ 원안가결(자문결과 당초 미술관건립영역에 설계)

### 【19년 4분기】

- 서울시 도시공원이원회 관련 박물과, 도시공간개선단 업무협의 중

## □ 향후계획

- 설계공모 관리용역사 계약 및 국내외 지명설계공모 추진 : 2019.12.~2020.02.
- 주민설명회 : 2020.02.
- 기본 및 실시설계 : 2020.02.~ 2020.12.
- 발주 및 건축공사 : 2021.01.~ 2022.11.

## □ 협업사항

- 서울시 박물관과 : 사업 지연 없는 조속추진

작성자	문화체육과장 : 장미순 (1440) 팀장 : 임정화 (1440) 담당 : 조지영 (1444)		
협업부서	공원녹지과, 행정지원과 도시계획과	협조내용	미술관 건립 부지 관련 협조 도시계획 변경(필요시)
중앙정부	문화체육관광부	서울시	문화본부 문화시설추진단 박물관과 서울시립미술관

□ 위치도



□ 현장사진

