

교육문화-11	<b>호암산성 역사문화 정립(호암산성 역사문화길 조성)</b>				
신규여부	계속	완료시기	2025.12월 (임기내)	사업기간	중기
총사업비	7,361백만원	사업유형	유치	대상지역	시흥2동
담당부서	문화체육과장 이재활	관광진흥팀장 신진희	담당 조 혁(1453)		

## 정책목표

- 서울 호암산성 내 탐방로를 걷고 싶은 역사문화길로 조성하고, 유적(유구)을 정비하여 우리 문화유산 보존

## 민선7기 추진성과

- 탐방로 정비 및 수목정비 공사 실시
- 사유지 토지매입 예산 확보 및 추진

## 사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 산93-2외 6필지
- 규 모 : 133,924 $m^2$ (시유지 47,663 $m^2$ , 구유지 36,793 $m^2$ , 사유지 49,468 $m^2$ )
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업내용
  - 호암산성 역사문화길 조성
  - 제2우물지 시·발굴조사 및 복원·정비
  - 국가지정문화재구역 내 잔여 사유지(49,468 $m^2$ ) 매입
- 총사업비 : 7,361백만원 (국 5,153, 시 2,208)

## □ 세부추진계획

### ○ 호암산성 역사문화길 조성

- 서울 호암산성 내 주요 탐방로를 정비하고, 발굴 성과 등 문화재 관련 안내판을 설치하여 역사문화길 조성

### ○ 제2우물지 시·발굴조사 및 복원·정비

- 서울 호암산성 내 제2우물지(1,225㎡)에 대한 발굴조사 실시
- 발굴성과 및 복원방안에 대한 학술자문회의 개최, 복원 설계용역 및 공사 추진

### ○ 국가지정문화재구역 내 잔여 사유지 매입

- 잔여 사유지 2필지(49,468㎡) 매입 추진(예산 기확보)

※ 잔여 사유지 현황(국가지정문화재 구역 내)

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	소유자	비고
1	서울시 금천구	시흥동 산75-4	임야	16,494	이세현외 6인	
2	서울시 금천구	시흥동 산83-73	임야	32,974	이세웅외 7인	

### ○ 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
호암산성 역사문화길 조성		설계용역 예산신청	설계용역 실시 조성공사 예산신청	조성공사 실시 및 준공		
제2우물지 시·발굴조사 및 복원·정비	시굴조사 완료 발굴조사 착수	발굴조사 완료 설계용역 실시	복원공사 예산신청	복원공사 착공 및 준공		
국가지정문화재구역 내 잔여 사유지 매입	시흥동 산83-73 매입 완료	시흥동 산75-4 매입 완료				

## □ 문제점 및 해결방안

- 대규모 예산 투입이 필요하여 국·시비 예산 적기 확보 필요  
⇒ 당정협의회 협의 등을 통해 예산확보 적극 노력
- 유적 내 발굴 및 정비되지 않은 유구들이 곳곳에 분포되어 있음  
⇒ '서울 호암산성 종합정비 계획'에 의거하여 단계별 복원·정비를 추진하고, 역사문화길 조성 설계 및 공사 추진 시 문화재수리업 등 전문자격 보유 업체와 계약하여 추진

## □ 소통계획

- 이해관계자 : 모든 구민
- 소통 방법 및 매체
  - 금천구청 홈페이지 및 SNS 활용 홍보
  - 발굴 성과에 대한 학술자문회의 개최 시 주민 청취 병행

## □ 협업사항

- 문화재청 : 예산 지원, 문화재 발굴·복원·수리 등에 대한 허가 및 지문
- 국토교통부 : 토지 매입(보상)을 위한 사업인정 신청 처리
- 서울시 : 예산 지원, 문화재 발굴·복원·수리 등에 대한 자문
- 서울시토지수용위원회 : 수용재결 신청에 대한 심의 및 재결
- 부서별 협조사항
  - 기획예산과 : 국·시비 예산 간주처리
  - 재무과 : 감정평가법인 추천
  - 건설행정과 : 토지 수용재결 추진 협조



(참고자료)

□ 사진자료



한우물(제1우물지)



잔존성벽\_1



석구상



제2우물지



잔존성벽\_2



산재한 성돌



조감도