

| | | | | | |
|--------|----------------------|--------|----------|----------------|---------------|
| 소통행정-1 | 금천 청년 콜라보홀 구축 | | | | |
| 추진상황 | 정상추진 | 이행률(%) | 30% | 완료시기 (완료연도) | 임기후 (2023) |
| 총사업비 | 7,358백만원 | 사업유형 | 신규/자체/건립 | 추진부서 | 아동청년과 |

정책목표

- 청년창업단체의 입주 공간 조성을 통해 청년의 도전을 장려하고, 청년들의 진로설계 및 자립을 지원

사업개요

- 위 치 : 서울 금천구 범안로15길 22-5(독산동)
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상9층 (연면적 : 1,360 m^2)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용 : 청년창업단체 입주공간 조성
- 총사업비 : 7,358백만원

연차별 추진계획

| 구 분 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 |
|--------------|-------|-------|-------|------|---------|
| 금천 청년콜라보홀 구축 | 건물 매입 | 설계 용역 | 건물 신축 | | 완공 및 입주 |

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 재원별 | 합 계 | | 연차별 투자수요 및 집행액 | | | | | | | | | |
|------------------|-----|------------------|-------|----------------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|----------|-----|
| | | | | 2018년 | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022년 | |
| | | 확보액 및 투자수요 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 투자 수요 | 집행액 |
| | 계 | 7,358 | 1,963 | 0 | 0 | 1,990 | 1,840 | 1,000 | 123 | 1,000 | 0 | 3,368 | 0 |
| 금천 청년 콜라보홀 구축 | 시 비 | 1,990 | 1,840 | 0 | 0 | 1,990 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 구 비 | 5,368 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 123 | 1,000 | 0 | 3,368 | 0 |

□ 추진실적

【19년 1분기】

- '19. 1. : 시장 특별조정교부금 신청 및 교부
- '19. 2. : 후보 물건지 현장 탐색
- '19. 3. : 청년콜라보홀 「금천청년꿈터」 조성 계획 수립
2019년 제1회 공유재산심의회 매입안 상정

【19년 2분기】

- '19. 3. : 제215회 금천구의회 공유재산관리계획안 심의 상정
- '19. 5. : 대상지 건물매입
- '19. 6. : 타 지자체 청년창업공간 벤치마킹

【19년 3분기】

- '19. 8. : 금천청년꿈터 조성 계획 변경 (리모델링 → 신축) 및
구 투자심사

【19년 4분기】

- '19.10. : 공유재산심의회 심의
- '19.12. : 2020년도 999백만원 예산편성(설계비 및 기초공사비 등)

【20년 1분기】

- '20. 2. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청서 제출
- '20. 3. : 공공건축 사업계획 검토결과 반영 유무 협의(건축과)
- '20. 3. : 건축위원회 심의

【20년 2분기】

- '20. 6. : 설계공모

【20년 3분기】

- '20. 8. : 설계 공모작 심사(당선작 선정)
- '20. 9. : 설계 용역 계약
- '20. 9. : 기본 및 실시설계(8개월)

【20년 4분기】

- '20.10. : 타 자치구 청년창업공간 벤치마킹(2개소),
청년꿈터 평면계획 및 공간조성 협의(건축과, 설계사)
- '20.12. : 금천청년네트워크 위원 및 관내 청년단체 대표자
공간 구성 협의

【21년 1분기】

- '21. 2. : 경관 심의(서울시)
- '21. 3. : 굴토 심의(금천구건축위원회)
- '21. 3. 18. ~ 3. 20. : 주민설명회 개최

【21년 2분기】

- '21. 4. : 예비인증 진행(BF, 제로에너지 등)
- '21. 6. : 설계용역 완료

□ 향후계획

- '21. 8. ~ '23. 5. : 신축
- '23. 5. : 준공(예정)

| | | | |
|------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 작성자 | 아동청년과장 : 노향숙 (2580) | 팀장 : 이미덕 (2581) | 담당 : 정운기 (2582) |
| 협업부서 | 기획예산과, 지역경제과, 건축과 | 협조내용 | 공간 조성 및 운영 |
| 중앙정부 | 국무조정실 청년정책협력관 | 서울시 | 미래청년기획단 |

□ 위치도



□ 조감도

