

복지-4	다문화가족 통합지원센터 건립				
추진상황	정상추진	이행률(%)	30%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2024)
총사업비	11,681백만원	사업유형	신규/협력/건립	추진부서	여성가족과

정책목표

- 지역사회 중심의 보편적, 포용적 가족서비스를 제공하고 주민참여·소통·교류의 기반이 되는 생활SOC 금천구 가족센터 복합화시설을 건립하여 구민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 시흥대로 467(독산1동)
- 규 모 : 지하1층/지상 7층(연면적 1,910 m^2)
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2024. 5.
- 사업내용
 - 글로벌통합복지센터 : 다문화가족지원센터, 글로벌빌리지센터
 - 가족센터 : 지역사회 중심의 보편적 가족서비스를 제공하는 기관
 - 생활문화센터 : 마주침 공간(카페), 생활문화활동 공간 조성

연차별 추진계획

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
생활SOC 금천구 가족센터 복합화시설	-	건립계획(안) 수립 토지매입	사전절차 (투자심사) 설계공모	설계용역주 공사발주	공사시행 공사준공

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액							
				2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
생활SOC 금천구 가족센터 복합화시설	계	8,252	4,223	0	0	4,223	4,223	599	0	3,430	0
	국비	1,138	0	0	0	0	0	419	0	719	0
	시비	540	0	0	0	0	0	180	0	360	0
	구비	6,574	4,223	0	0	4,223	4,223	0	0	2,351	0

※ 2023년 이후 : 3,429백만원(국비 719, 시비 360, 구비 2,350)

□ 추진실적

【18년 2분기】

- (가칭)금천글로벌통합복지센터 건립계획 검토(안) 수립

【19년 3분기】

- 서남권(금천·관악·동작) 권역별 글로벌센터 유치 추진
 - 서울시 제2차 외국인주민 및 다문화가족 정책 기본계획('19~'23)
'외국인지원시설 기능강화' 관련 관계부서 협의 추진

【19년 4분기】 : 건립방법 재검토

- 2019.10월
 - (가칭) 금천글로벌 통합복지센터 타당성조사 및 기본계획 수립 용역비
반납계획(여성가족과-29030)
- 2019.11월
 - 부지 복합화 시설 검토
- 2019.12월
 - 서울시 건의사업 자료 제출 : 권역별 글로벌센터 금천구 설치

【20년 1분기】

- 건립부지 매입 계획 수립 2020. 3.

【20년 2분기】

- 구 재정계획 심의(결과 : 적정) 2020. 4.
- 생활SOC 복합화 사업 신청서 제출 2020. 4.
- 중기 지방재정계획 반영 2020. 4.
- 추경예산 편성 (부지 매입비) 2020. 4.

【20년 3분기】

- 구 공유재산 심의(가결) 2020. 8.
- 건립부지 매입계약 체결 2020. 9.
- 생활SOC 복합화사업 선정 2020. 9.

【21년 1분기】

- 시 투자심사 심의(결과 : 적정) 2021. 3.

□ 향후계획

- 서울시 공공건축 심의 : 2021.10.
- 설계 공모 및 용역 : 2021.11. ~ 2022. 9.
- 공사 발주 및 공사 시행 : 2022.10. ~ 2024. 5.
- 공사 준공 : 2024. 5.

작성자	여성가족과장 : 김성구(1410)	팀장 : 유은경(2881)	담당 : 배남곤(2885)
협업부서	기획예산과, 건축과	협조내용	예산편성 전반적인 공사 공정 진행
중앙정부	여성가족부	서울시	가족담당관, 외국인다문화담당관