

문화-9	호암산성 복원 지속 및 역사공원 지원				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	2,825백만원	사업유형	계속/협력/기타	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

- 국가사적 제343호 서울호암산성을 복원하여 문화유산을 보호하고 역사 공간(공원)으로 조성하여 역사문화 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 산93-2외 6필지
- 규 모 : 133,790㎡(사유지 47,663㎡, 공유지 36,793㎡, 사유지 49,334㎡)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2032년
- 사업내용 : 제1우물지, 제2우물지, 건물지, 산성지, 성곽 등 복원
- 총사업비 : 14,835백만원 (국 10,385 시 4,450)
  - 기 투 자 액 : 1,301백만원(토지매입비 987, 보수정비 사업비 314)
  - 투자예정액 : 13,534백만원(토지매입비 4,039, 보수정비 사업비 9,495)

□ 연차별 추진목표

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
문화재 보수정비	수목정비 및 탐방로 정비 안내판 설치	-	건물지 및 성곽주변 수목정비 설계, 우물로 탐방로 정비	사유지 토지 매입 (2필지 중 1필지), 건물지 및 성곽주변 수목정비 공사	사유지 토지 매입 (잔여 1필지), 제2우물지 및 건물지 발굴조사

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	2,825	236	220	196	0	0	40	40	1,565	0	3,286	0
문화재 보수정비	국 비	1,978	166	154	138	0	0	28	28	1,096	0	2,300	0
	시 비	847	70	66	58	0	0	12	12	469	0	986	0
	구 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

[18년 3분기 ~ 4분기]

- 2018. 7월 ~ 11월 : 서울호암산성 문화재 보수·정비공사 시행
- 사 업 비 : 196백만원(국비 138, 지방비 58)
  - 사업내용
    - ▶ 문화재 표시 안내판 설치 7개소(종합안내판 3개, 개별안내판 4개)
    - ▶ 기존 탐방로 정비 : 데크설치 및 유구 복토 후 야자매트 설치(110m)
    - ▶ 성벽 내·외부 수목정비 : 성벽 내, 외부 10m씩 총 20m 내외로 잡목 제거

[19년 2분기]

- 2019. 4. 19. : 국고보조금 사업 신청(문화재청)
- 신청예산 : 1,401백만원(국비 981, 지방비 420)
  - 제2우물지 및 주변 건물지 2차 발굴조사
    - ▶ 사업면적 : 2,400㎡(제2우물지 600㎡, 주변 건물지 1,800㎡)
    - ▶ 사 업 비 : 611백만원(국비 428백만원, 지방비 183백만원)
    - ▶ 세부내용 : 2차 발굴조사(유구보존과 정비를 위한 발굴조사)

- 제2우물지 및 주변 건물지 유구 정비
  - ▶ 사업면적 : 2,400㎡(제2우물지 600㎡, 주변 건물지 1,800㎡)
  - ▶ 사 업 비 : 790백만원(국비 553백만원, 지방비 237백만원)
  - ▶ 세부내용 : 제2우물지 복원 정비, 주변 건물지 유구 노출 전시  
남문지 주변 탐방로 정비(30m 데크설치)

**[19년 3분기]**

- 2019. 9. 10. : 2020년도 문화재 보수정비사업 예산 사전통지
  - 20백만원(국비 14, 시비 6) : 남문지 주변 탐방로 정비

**[19년 4분기]**

- 2019. 11. 1. : 2020년도 문화재보수정비 예산 추가신청
  - 1,534백만원(국비 1,074백만원, 지방비 460백만원)
  - 신청 내용
    - ▶ 제2우물지 및 주변 건물지 유구 정비
    - ▶ 호암산성 내부 주동선 및 훼손된 성벽 난간 정비공사
    - ▶ 성곽주변 및 탐방객 주동선 수목정비
    - ▶ 추정 서문지 및 성벽 실측조사 등 기본계획 수립

**[20년 2분기]**

- 2020. 5월 ~ 9월. : 서울 호암산성 보수정비 설계용역 시행
  - 설 계 비 : 20백만원(국비 14, 시비 6)
    - ▶ 사업내용 : 건물지 및 성곽주변 잡목정비 설계실시
    - ▶ 사업기간 : 2020. 5월 ~ 2020. 9월(4개월)
    - ▶ 용역계약 : 수의계약
    - ▶ 용역업체 : (주)벌터건축사사무소(대표: 황진하)
- 2020. 6월 ~ 7월 : 토입매입 예산신청 동의서 징구(이세호 외 7명)
  - ※ 공유자 중 (주)코리아랜드에셋대부 동의서 미징구(안내문 반려, 폐업추정)

**[20년 3분기]**

- 2020. 9월 ~ 10월 : 남문지 주변 탐방로 정비공사 실시
  - ▶ 사업목적 : 탐방객 안전을 위한 남문지 주변 우회 탐방로 정비
  - ▶ 사업면적 : 남문지 주변 약 100m
  - ▶ 사업내용 : 탐방객의 우회탐방로 정비
  - ▶ 사 업 비 : 20백만원(국비 14, 시비 6)

**[20년 4분기]**

- 2020. 10. 5 ~ 10. 26. : 토지매입을 위한 감정평가 실시
  - 대상토지 : 사유지 49,334㎡
    - ▶ 시흥동 산83-39 : 32,362㎡(이세웅 외 7인)
    - ▶ 시흥동 산75-2 : 16,472㎡(이세현 외 6인)
  - 사 업 비 : 3,900천원(구비)
- 2020. 10. 28. : 국고보조금 사업 신청(문화재청)
  - 신청예산 : 4,234백만원(국비 2,964, 지방비 1,270)
    - ▶ 건물지 및 성곽주변 수목정비 공사
    - ▶ 문화재 구역내 사유지 매입

**[21년 1분기]**

- 2021. 3. 2. : 2022년도 문화재보수정비 예산 신청(문화재청)
  - 3,286백만원(국비 2,300백만원, 지방비 986백만원)
  - 신청 내용
    - ▶ 제2우물지 및 주변 건물지 발굴조사
    - ▶ 문화재 지정구역 내 사유지 토지 매입(시흥동 산83-39 / 32,862㎡)

**[21년 2분기]**

- 2021. 4. 27. : 토지 수용을 위한 국토부 사업인정신청서 제출
  - 내 용
    - ▶ 문화재 지정구역 내 사유지(시흥동 산75-2) 소유자 중 연락 불가한 법인이 있어 협의보상 불가
    - ▶ 국토부 사업인정 고시 후 토지수용 예정
- 2021. 6. 30. : 서울 호암산성 탐방로 및 수목정비 공사 시행
  - 195백만원(국비 137백만원, 지방비 58백만원)
  - 공사내용
    - ▶ 성벽 내·외부 및 주동선 수목정비
    - ▶ 탐방로 정비(야자매트 설치)

□ **향후계획**

- **단기(2022년~2025년) : 총 소요예산 48억원**
  - 사유지 토지 매입(시흥동 산83-39) : 소요예산 27억원
  - 제2우물지 및 주변건물지 보수 정비 : 소요예산 10억원
  - 성벽 북·남벽 훼손구간 안전진단 및 정비 : 소요예산 11억원
- **중기(2025년~2028년) : 총 소요예산 54억원**
  - 추정 서문지 및 성벽 정비 기본계획 수립 및 정비 : 소요예산 42억원
  - 북측 추정 건물지 정비 기본계획 수립 및 정비 : 소요예산 12억원
- **장기(2029년~2032년) : 총 소요예산 18억원**
  - 남측 추정 건물지 정비 기본계획 수립 및 정비 : 소요예산 12억원
  - 유적 전시시설 조성 및 역사공원화 사업 추진 : 소요예산 6억원

작성자	문화체육관광 : 유민석(1440)    팀장 : 신진희 (1451)    담당 : 조혁 (1453)
협업부서	공원녹지과, 기획예산과    협업내용    조형물 시설설치, 국·시비 확보 등
중앙정부	문화재청 보존정책과    서울시    역사문화재과

□ **위치도 및 현장사진**



2017. 3. 3. 문화재청고시 제2017-36호(사적추가지정)    •면적: 75,390㎡→ 변경 후 133,790㎡  
 •둘레: 1,250m→ 변경 후 1,547m

