

소통행정-1	금천 청년 콜라보홀 구축				
추진상황	정상추진	이행률(%)	50%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2023)
총사업비	8,155백만원	사업유형	신규/자체/건립	추진부서	아동청년과

□ 정책목표

- 청년창업단체의 입주 공간 조성을 통해 청년의 도전을 장려하고, 청년들의 진로설계 및 자립을 지원

□ 사업개요

- 위 치 : 서울 금천구 법안로15길 22-5(독산동)
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상9층 (연면적 : 1,360 m^2)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용 : 청년창업단체 입주공간 조성
- 총사업비 : 8,155백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년
금천 청년콜라보홀 구축	건물 매입	설계 용역	건물 신축		완공 및 입주

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
	계	8,155	2,088	0	0	1,990	1,841	1,000	124	2,500	123	2,250	0
금천 청년 콜라보홀 구축	시 비	3,490	1,841	0	0	1,990	1,841	0	0	1,500	0	0	0
	구 비	4,665	247	0	0	0	0	1,000	124	1,000	123	2,250	0

□ 추진실적

【19년 1분기】

- '19. 1. : 시장 특별조정교부금 신청 및 교부
- '19. 2. : 후보 물건지 현장 탐색
- '19. 3. : 청년콜라보홀 「금천청년꿈터」 조성 계획 수립
2019년 제1회 공유재산심의회 매입안 상정

【19년 2분기】

- '19. 3. : 제215회 금천구의회 공유재산관리계획안 심의 상정
- '19. 5. : 대상지 건물매입
- '19. 6. : 타 지자체 청년창업공간 벤치마킹

【19년 3분기】

- '19. 8. : 금천청년꿈터 조성 계획 변경 (리모델링 → 신축) 및
구 투자심사

【19년 4분기】

- '19.10. : 공유재산심의회 심의
- '19.12. : 2020년도 999백만원 예산편성(설계비 및 기초공사비 등)

【20년 1분기】

- '20. 2. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청서 제출
- '20. 3. : 공공건축 사업계획 검토결과 반영 유무 협의(건축과)
- '20. 3. : 건축위원회 심의

【20년 2분기】

- '20. 6. : 설계공모

【20년 3분기】

- '20. 8. : 설계 공모작 심사(당선작 선정)
- '20. 9. : 설계 용역 계약
- '20. 9. : 기본 및 실시설계(8개월)

【20년 4분기】

- '20.10. : 타 자치구 청년창업공간 벤치마킹(2개소),
청년꿈터 평면계획 및 공간조성 협의(건축과, 설계사)

- '20.12. : 금천청년네트워크 위원 및 관내 청년단체 대표자
공간 구성 협의

【21년 1분기】

- '21. 2. : 경관 심의(서울시)
- '21. 3. : 굴토 심의(금천구건축위원회)
- '21. 3. 18. ~ 3. 20. : 주민설명회 개최

【21년 2분기】

- '21. 4. : 예비인증 진행(BF, 제로에너지 등)
- '21. 6. : 설계용역 완료

【21년 3분기】

- '21. 8. : 특별조정교부금 신청(15억원)

【21년 4분기】

- '21.10. : 특별조정교부금 교부(15억원)
- '21.11. : 신축부지 내 석면철거 및 지정폐기물 처리용역 시행
- '21.11. : 신축 공사 시행[건축(1차), 소방, 통신, 전기 등]
- '21.12. : 석면 철거 공사 및 착공

□ 향후계획

- '21. 12. ~ '23. 5. : 신축
- '23. 5. : 준공(예정)

작성자	아동청년과장 : 노향숙 (2580)	팀장 : 이미덕 (2581)	담당 : 정운기 (2582)
협업부서	기획예산과, 지역경제과, 건축과	협조내용	공간 조성 및 운영
중앙정부	국무조정실 청년정책협력관	서울시	미래청년기획단

□ 위 치 도



□ 조감도



소통행정-2	시흥5동 주민센터(복합청사) 신축				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	17,051백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	마을자치과

□ 정책목표

- 동 청사 노후('88.2.26 준공)에 따라 건물안전성, 자치회관 협소 등으로 이용 주민의 불편민원과 신축 요구가 지속됨에 따라 다양한 계층과 세대를 아우르는 수요자 중심의 마을, 복지, 행정, 문화 복합청사를 신축

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 910-1 외 3필지
- 규 모 : 대지 763.7 m^2 , 연면적 3,057.9 m^2 (지하 2층/지상 6층)
- 사업기간 : '17. 7. ~ '22. 1.
- 사업내용 : 주민센터, 자치회관, 주민공유공간, 시흥행궁 전시관
- 총사업비 : 17,051백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
설계	착수	준공	-	-	-
공사	-	-	착공	-	준공

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	17,051	10,071	7,600	5,542	4,535	431	1,000	2,398	3,636	1,700	280	0
시흥5동 주민센터 신축	국 비	1,500	1,500	1,500	39	-	21	-	1,440	-	-	-	-
	시 비	1,935	1,935	-	-	1,935	-	-	269	-	1,666	-	-
	구 비	13,616	6,636	6,100	5,503	2,600	410	1,000	689	3,636	34	280	-

※ 총예산 : 17,051백만원 (2018년 이전 구비 4,464 포함)

□ 추진실적

【17년 2분기】

- '17. 4. ~ 7. : 타당성조사 용역
- '17. 5. ~ 7. : 자문단 구성 및 운영

【17년 4분기】

- '17. 10. ~ 2018. 5. : 신축부지 매매 및 보상

【18년 2분기】

- '18. 4. ~ 5. : 공공건축 사업계획 사전검토

【18년 3분기】

- '18. 8. : 현상설계공모

【18년 4분기】

- '18. 12. : 설계용역 착수
- '18. 12. : 자문단 회의(1회), 주민설명회

【19년 1분기】

- '19. 3. : 자문단 회의(1회), 주민간담회

【19년 3분기】

- '19. 9. : 설계용역 준공 사전보고회(1차)

【19년 4분기】

- '19. 10. : 설계용역 준공, 사전보고회(2차)
- '19. 11. : 가집행 절차 진행, 설계용역 완료
- '19. 12. : 공사 계약

【20년 1분기】

- '20. 2. : 착공
- '20. 2. : 건설사업관리용역 계약

【21년 1분기】

- '21. 3. : 지하1층 바닥콘크리트 타설

【21년 2분기】

- '21. 3. : 지상3층 골조공사(거푸집 및 철근배근)

【21년 3분기】

- '21. 7. : 지상4층 골조공사(거꾸집 및 철근배근)

【21년 4분기】

- '21. 12. : 인테리어 공사 및 사인물, LED 전광판 설치 등

□ 향후계획

- '22. 01. : 청사 이전

작성자	마을자치과장 : 한만석 (1040)	팀장 : 강금자 (1041)	담당 : 정재환 (1042)
협업부서	건축과, 시흥5동	협조내용	설계, 공사 등
중앙정부	행정안전부 재정정책과, 교부세과	서울시	자치행정과

□ 위치도



□ 조감도



소통행정-3	장애인, 체육, 직능, 사회단체 등과 협치 강화				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	1,047백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	마을자치과

□ 정책목표

- 주민의 삶의 질 향상을 위해 좀 더 다양한 주민 및 단체, 중간조직과의
민관협치로 지역사회의 문제 해결 및 지속가능한 협치시스템 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 9월 ~
- 사업내용 : 체계화된 주민 참여시스템 구축, 주민 주도성 강화 및 중간
지원조직 참여 확대, 다양한 공론장 개최로 새로운 참여계층 발굴,
민관 협치 사업 추진
- 총사업비 : 1,047백만원

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
민관협치 사업 확대 (중간조직 참여 사업)	5개 사업	7개 사업	8개 사업	10개 사업	10개 사업
다양한 규모의 협치론장 운영	5회 이상	5회 이상	6회 이상	6회 이상	6회 이상

☐ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

【19년 1분기】 - 협치론장 운영 : 1회

- '19. 1. : 2019 금천구협치회의확대회의 신규위원 위촉
- '19. 3. : 공원의 턱이 없는 금천(무지개공원) 추진 관련 독산2동 주민과 공론장(협치론장) 실시

【19년 2분기】 - 민관협치 사업 1개 완료, 협치론장 운영 : 3회

- '19. 5. : 2019 금천 주민 협치 요리조리학교 실시
- '19. 5. : 주민이 만드는 생태공원(민관협치 사업) 추진 관련 협치 위원과 공론장(협치론장) 실시
- '19. 5. : 마을정보관 설치(민관협치 사업) 완료
- '19. 6. : 2019 나풀나풀 100인+ 협치론장 개최
- '19. 6. : G밸리 생활악취 줄이기 관련 공론장(협치론장) 개최

【19년 3분기】 - 민관협치 사업 4개 완료

- '19. 7. : 공원의 턱이 없는 금천(무지개공원)(민관협치 사업)완료
- '19. 7. : 어두운 학교 앞, 밝게 만들기 사업(민관협치 사업) 완료
- '19. 9. : 사연 있는 세탁소(민관협치 사업) 조성 완료
- '19. 9. : 주민이 만드는 생태공원(민관협치 사업) 조성 완료

【19년 4분기】 - 민관협치 사업 2개 완료, 협치론장 운영 : 1회

- '19. 10. : 2019 하반기 금천구협치회의 확대회의 워크숍 실시
- '19. 11. : 2018 금천구 직원 협치 교육 실시
- '19. 11. : 인식의 턱이 없는 금천(장애인식개선) 추진 관련 공론장(협치론장) 실시

- '19. 12. : 인식의 턱이 없는 금천(장애인식개선) 추진 완료

- '19. 12. : 독산로 보행환경 개선사업 임대공간 3호점 개소식

【20년 1분기】 - 협치론장 운영 : 2회

- '20. 1. : 금천구협치회의 확대회의 신규위원 공개모집(총11명)
- '20. 2. : 복지·건강분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최
- '20. 3. : 도시환경·안전분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최

【20년 2분기】 - 협치론장 운영 : 2회

- '20. 2. : 교육문화분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최
- '20. 6. : 주민자치기획분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최

【20년 3분기】 - 협치론장 운영 : 5회

- '20. 7. : 2021. 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최(교육문화분과)
- '20. 7. : 2021. 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최(도시환경안전분과)
- '20. 7. : 2021. 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최(복지·건강분과)
- '20. 7. : 2021. 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최(주민자치·기획분과)
- '20. 7. : 2021. 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최(청년·경제일자리분과)
- '20. 7. : 2021. 지역사회혁신계획 사업 선정을 위한 「나풀나풀 온라인 주민투표」 실시

【20년 4분기】 - 민관협치 사업 8개 완료, 협치론장 운영 : 1회

- '20. 10. : 교육문화분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최
- '20. 11. : 2020 금천구 주민 협치 교육 실시(퍼실리테이션 교육)
- '20. 12. : 일과 사람이 오가는 행복한 거리 사업 등 민관협치 8개 사업 추진 완료

【21년 1분기】 - 협치론장 운영 : 3회

- '21. 1. : 금천구협치회의 확대회의 신규위원 공개모집(총6명)
- '21. 2. : 교육문화분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최
- '21. 3. : 주민자치기획분과, 도시환경안전 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최

【21년 2분기】 - 민관협치 사업 1개 완료, 협치론장 운영 : 9회

- '21. 4. : 2021년 지역사회혁신계획 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최 (교육·문화분과, 청년·경제일자리분과, 복지·건강분과)
- '21. 5. : 2021년 지역사회혁신계획 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최 (청년·경제일자리분과)
- '21. 5. : 2022 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최 (교육·문화분과, 청년·경제일자리분과, 주민자치·기획분과, 복지·건강분과, 도시환경·안전분과)

- '21. 5. : 제3기 금천구협치회의 구성
- '21. 5. : 제3기 금천구협치회의 신규위원 온라인 교육
- '21. 6. : 우리 동네 아가랑 사업(민관협치 사업) 추진 완료
- '21. 6. : 2022. 지역사회혁신계획 사업 선정을 위한 「나폴나폴 온라인 주민투표」 실시

【21년 3분기】 - 민관협치 사업 1개 완료, 협치론장 운영 : 8회

- '21. 7. : 제3기 금천구협치회의 1차 정례회 개최
- '21. 8. : 야간 안전한 골목길 만들기(민관협치사업) 추진 완료
- '21. 8. : 2021년 지역사회혁신계획 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최
(교육·문화분과, 청년·경제일자리분과, 주민자치·기획분과, 복지·건강분과, 도시환경·안전분과)
- '21. 9. : 2021년 지역사회혁신계획 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최
(청년·경제일자리분과, 주민자치·기획분과, 도시환경·안전분과)

【21년 4분기】 - 민관협치 사업 10개 완료, 협치론장 운영 : 8회

- '21. 10. : 2021년 지역사회혁신계획 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최
(교육·문화분과, 복지·건강분과, 도시환경·안전분과)
- '21. 11. : 2021년 지역사회혁신계획 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최
(교육·문화분과, 청년·경제일자리분과, 주민자치·기획분과, 복지·건강분과, 도시환경·안전분과)
- '21. 11. : 야간 안전한 골목길 만들기(민관협치사업) 추진 완료
- '21. 11. : 금천형 마을돌봄 모델 마련을 위한 연구용역 등 민관협치 8개 사업 완료
- '21. 11. : 2021 금천구 주민 협치 교육 실시
- '21. 12. : 스마트 주차 커뮤니티 운영 등 민관협치 2개 사업 완료

□ 향후계획

- ~ '22. 12. : 22년 민관협치사업 10개 추진 완료 및 규모별 공론장 실시

작 성 자	마을자치과장 : 한만석 (1040)	팀장 : 황현혜 (2201)	담당 : 김민화 (2205)
협업부서	전부서	협업내용	시민참여예산 추진 및 민관협치 추진
중앙정부		서 울 시	시민협력국 갈등관리협치과

주민참여-1	금천 마을민주주의 사업 확대				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	8,994백만원	사업유형	계속/자체/기타	추진부서	마을자치과

□ 정책목표

- 찾동의 성공적 안착으로 민·관 구분과 정책영역별 칸막이 없는 「골목 단위 협치센터」로 도약
- 찾동 기반 민·관 네트워크를 통한 동네의제 실현 및 동마을공동체 활성화
- 주민자치회의 대표성 확보 및 성공적인 정착

□ 사업개요

- 추진기간 : 계속
- 추진주체 : 지역 주민 및 공동체·주민자치회, 구·동 행정기관
- 추진절차 : 마을의제 발굴 결정 → 공론화(주민총회) →
동단위 마을 사업 실행 → 성과공유
- 추진내용
 - 찾동 사업의 지속추진 : 찾아가는 복지, 마을사업, 공간개선 등
 - 마을공동체 활성화 : 마을의제 상시 발굴, 마을 활동가 역량 강화
 - 동특성화사업 추진 : 동별 환경에 맞는 마을의제 발굴·실행
 - 주민자치회 성공 정착 : 사업 실행을 위한 조직(분과)구성, 주민 분과
위원 모집, 자치회관 자율 운영
- 총사업비 : 8,994백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
주민자치사업 활성화	·주민총회 1회 개최 ·주민자치학교 1회 개최	·주민총회 1회 개최 ·주민자치학교 1회 개최	·주민총회 1회 개최 ·위원 보수교육 3시간 ·주민자치학교 1회 개최	·주민총회 1회 개최 ·위원 보수교육 3시간 ·주민자치학교 1회 개최	·주민총회 1회 개최 ·위원 보수교육 3시간 ·주민자치학교 1회 개최
마을공동체 활성화	·주민교육 연3회 ·직원교육 연1회 ·성과공유 연1회 ·동네트워킹 연1회	·주민교육 연3회 ·직원교육 연1회 ·성과공유 연1회 ·동네트워킹 연1회	·주민교육 연3회 ·직원교육 연1회 ·민관워크숍 연1회 ·마을탐방 연1회	·주민교육 연3회 ·직원교육 연1회 ·민관워크숍 연1회 ·마을탐방 연1회	·주민교육 연3회 ·직원교육 연1회 ·민관워크숍 연1회 ·마을탐방 연1회
동단위 시민참여예산사업	·6개동 시비 1억8천 (동별 3천)	·10개동 시비 3억 (동별3천)	·10개동 시비 2억 (동별2천)	·10개동 시비 2억 (동별2천)	·10개동 시비 2억 (동별2천)
·동특성화사업 ·주민자치활동 지원사업	·10개동 구비 2억 5천(동별2천5백)	·10개동 구비 2억 5천(동별2천5백) ·10개동 시비 4억 2천4백만원	·10개동 시비 4억 2천4백만원	·10개동 시비 4억 3천2백만원	·10개동 시비 4억 4천4백만원
찾아가는 동주민센터	·워크숍 연1회 ·역량강화 교육 연1회	·워크숍 연1회 ·역량강화 교육 연1회	·워크숍 연1회 ·역량강화 교육 연1회	·워크숍 연1회 ·역량강화 교육 연1회	·워크숍 연1회 ·역량강화 교육 연1회

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	8,994	5,140	1,254	1,199	1,764	1,536	2,217	1,618	1,771	1,477	1,988	0
주민자치사업 활성화	시 비	867	743	180	164	90	90	404	296	193	193	0	0
	구 비	2,272	752	180	167	168	90	619	274	440	221	865	0
마을공동체 활성화	시 비	1,606	1,481	369	362	414	399	430	393	343	327	50	0
	구 비	636	192	53	51	51	43	73	52	97	46	362	0
동단위 시민참여예산 사업	시 비	1,090	610	180	174	300	276	200	160	210	210	200	0
·동특성화사업 ·주민자치활동 지원사업 (주민세)	구 비	500	416	250	248	250	168	0	0	0	0	0	0
	시 비	1,724	802	0	0	424	412	424	390	432	432	444	0
찾아가는 동주민센터	시 비	89	41	0	0	25	21	25	20	14	14	25	0
	구 비	210	103	42	33	42	37	42	33	42	34	42	0

□ 추진실적

【2018년】

○ 복지플래너 활동

(단위 : 명/가구/건)

구 분	방문실적					방문 사후처리					
	계	어르신	우리 아이	빈곤 위기	돌봄 양육	계	급여 신청	현금·현물 지원	사례 관리	생활환경 지원	기타
계	15,025	1,821	147	12,947	110	14,123	1,830	8,198	707	329	3,059

○ 마을사업(주민자치) 성과공유

- 기 간 : 2018. 10. 13. ~ 12. 5.
- 대 상 : 마을 의제사업 실행 주민
- 주요내용 : 마을사업 성과공유를 통한 새로운 아이디어 발굴 기회 및 다양한 주민의 사업참여 유도

○ 주민총회

- 기 간 : 2018. 7. 6. ~ 7. 21.
- 대 상 : 10개동 주민센터
- 주요내용 : 동단위 시민참여예산사업, 동특성화사업 결정 등

○ 마을공동체 활성화

주요사업명	추진기간	추진내용 및 주요 실적
마을공동체 통합공모사업	2018.1.~12.	· 이웃만들기사업(19건), 서로잇기사업(4건), 당사자연구지원사업(1건), 마을공간활성화지원사업(3건)
마을공동체 교육	"	· 마을지기(13명), 마을지원활동가(11명) 발굴 및 역량강화교육 · 찾아가는 마을교육(33회) · 회계교육(2회), 회계교육 동영상 제작(9개) · 금천마을포럼(4회)
마을공동체 네트워크	"	· 소소한 마을강좌&마을밥상(6회) · 2018년 마을주간 난장파티(1회) · 마을초대석 '김영하 작가의 어쩌다마을' · 2018년 마을공동체축제 '뽐' · 으랏차차 마을탐방(3회)

주요사업명	추진기간	추진내용 및 주요 실적
마을공동체 아카이브	"	· 마을기록가양성(4명) · 2018년 마을공동체 자료 수집(110건) · 2018년 마을공동체 디렉토리북 제작(2권) · 마을공동체 아카이브展(5일간)
중간지원조직 운영	"	· 마을공동체운영위원회(3회) · 생태계조성사업단-주민자치사업단 공유회의(13회) · 마을자치과-마을공동체지원센터 공유회의(20회)

【2019년】

○ 시민찾동이 발굴 현황

구분	인구(명) (‘19.1.1기준)	2019년 목표인원 (인구의2.1%)	시민찾동이수(누계)		
			소계	시민카드 앱가입	서명가입
합계	234,153	4,917	4,673	1,049	3,624

○ 복지플래너 활동

(단위 : 명/가구/건)

구분	방문실적				방문 사후처리					
	계	어르신	우리아이	빈곤위기	계	급여 신청	현금·현물 지원	사례 관리	생활환경 지원	기타
계	14,999	1,986	15	12,998	14,450	2,362	8,089	888	470	2,641

○ 동단위 공동체 활성화

- 기 간 : 2019. 3. ~ 12.
- 대 상 : 동 주민센터 직원, 동특성화사업 및 공모사업 실행공동체
- 주요내용
 - 마을공동체 이해 및 보조금시스템 사용법, 원천장수 회계교육(주민교육 3회):3월, 7월
 - 마을지향행정 동 주민센터 직원교육(직원교육 2회):4월, 7월
 - 동특성화사업 동간 네트워킹 파티(연1회,10개동 219명 참여) :8월~9월
 - 동단위 마을사업 성과공유회(연1회, 동별 11명~1,000여명 참여):10월~12월

○ **동단위 시민참여예산사업**

- 기 간 : 2019. 3. ~ 12.
- 대 상 : 10개동 32개 의제사업
- 예 산 : 시비 300백만원(동별 30백만원)
- 추진주체 : 주민자치회

○ **동특성화사업**

- 기 간 : 2019. 3. ~ 12.
- 대 상 : 10개동 49개 의제사업
- 예 산 : 구비 250백만원(동별 25백만원)
- 추진주체 : 찾동 네트워크(※동별 3개모임 연대)

○ **주민총회**

- 기 간 : 2019. 5. 10. ~ 5. 18.
- 대 상 : 10개동 주민센터
- 주요내용 : 주민활동지원사업(2019년 35건, 2020년 30건),
동단위 시민참여예산(2020년 33건)

○ **2019년 주민자치활동 지원사업 실시**

- 추진주체 : 각 주민자치회(해당분과 중심)
- 추진사업 : 2019년 주민총회에서 선정된 총 35개 사업
- 추진시기 : 2019. 8. ~ 2019. 12.
- 지원예산 : 총424,000천원(시비 100%)

(단위 : 천원)

동 명	가산	독1	독2	독3	독4	시1	시2	시3	시4	시5
지원액	48,000	70,000	37,000	49,000	31,000	62,000	35,000	20,000	36,000	36,000
사업 수	5	6	2	1	7	4	2	3	3	2

○ **금천구 제1기 주민자치위원 힐링워크숍 실시**

- 일 시 : 2019. 11. 5(화)/ 6.(수)/ 12.(화) 3회차 진행
- 장 소 : 라르고빌(인천광역시 강화군 소재)
- 대 상 : 주민자치위원 전원 및 간사 동자치지원관 등
- 내 용 : 레크리에이션, 구청장간담회, 아카펠라공연, 보문서관림
- 결 과 : 210명 참석

○ 2019 주민자치 공론장 및 성과공유회 개최

- 일 시 : 2019. 11. 20.(수) 14시 ~ 17시
- 장 소 : 금천구청 대강당
- 대 상 : 149명(주민자치위원, 협치위원, 주민참여예산위원 등)
- 내 용
 - 주민자치회 1기 성과공유(사진전 영상상영)
 - 주민자치 회고와 전망에 대한 원탁토론
 - 동별 대표사업 공감투표
- 토론결과
 - 주민자치위원 역량강화교육 필요
 - 보조금사업 조기시행 필요
 - 일반주민 상대 홍보 필요 등

○ 제2기 주민자치회 구성

- 추진경과
 - 1기위원 보수교육 332명 이수(2019. 7. ~ 9월)
 - 1기위원 연임신청 302명 신청(2019. 10. 2. ~ 10. 11.)
 - 2기위원 신규모집 158명 모집(2019. 10. 14. ~ 11. 14.)
 - 주민자치학교 운영 347명 교육(2019.0 11. 4 ~ 11. 16.)
 - 위원선정위원회 개최 405명 선정(2019. 11. 21. ~ 11.26.)
- 주민자치학교 운영 내용

구분	시간	강의내용	강사	비고
1차	60분	주민자치 '마을을 디자인 하다.'	안지성 (마을공동체지원센터장) 김일식 (주민자치사업단장)	강의식
	120분	주민자치의 전체적인 흐름과 서울형 주민자치 시범사업의 이해	윤준희 (자치경영컨설팅(주))	
2차	90분	금천구 주민자치회 활동사례	김명자 (시흥3동주민자치회장) 백기성 (시흥4동주민자치회장) 김순식 (독산3동주민자치회장)	강의식
	90분	미리 경험하는 주민자치 워크숍 (자치계획수립, 주민총회 등)	김한수, 한상옥 김은아, 이주영 (동자치지원관)	

○ 마을공동체 활성화

주요사업명	추진기간	추진내용 및 주요 실적
마을공동체 통합공모사업	2019.1.~12.	· 이웃만들기(11건), 동이웃만들기(9건), 공동체만들기(6건), 골목만들기(1건), 마을만들기(2건), 자율공모사업(3건), 마을공간활성화(3건)
마을공동체 교육	〃	· 금천마을지기학교(24회), 마을초대석(3회), 마을인문학(6회), 금천마을포럼(1회) 마을동체이해·회계교육(2회)
마을공동체 네트워크	〃	· 제3회 마을공동체축제 ‘뽕’ 개최, 소소한 마을간담회(20회), 민관합동워크숍(1회)
마을공동체 아카이브	〃	· 금천구 마을공동체길로관 개관(2019. 5.) 소소한 마을전시회(3회), 마을공동체기록전(1회)
중간지원조직 운영	〃	· 센터운영위원회(3회), 직원역량강화교육(4회) 생태계사업단-주민자치사업단 공유회의(16회) 마을자치과-마을공동체지원센터 공유회의(26회)

【2020년】

○ 시민찾동이 발굴 현황

구분	인구(명) (‘20.1.1기준)	2020년 목표인원 (인구의 0.3%)	시민찾동이수(누계)			신고건수
			소계	시민카드 앱가입	서명가입	
합계	233,066	699	5,295	1,243	4,052	301

○ 복지플래너 활동

(단위 : 명/가구/건)

구분	방문실적				방문 사후처리					
	계	어르신	우리아이	빈곤위기	계	급여 신청	현금·현물 지원	사례 관리	생활환경 지원	기타
계	8,892	1,111	0	7,781	6,668	1,434	2,872	251	171	1,940

- 2020. 1. : 동자치회별 분과구성, 운영세칙 초안 작성
- 2020. 2. : 보조금사업 세부추진계획 작성·제출
- 2020. 3. : 보조금사업(동단위 계획형 시민참여예산, 주민자치활동 지원사업) 보조금 교부(구→동 자치회)

○ 주민자치사업 활성화

- 20년 1분기

- 2020. 1. : 동자치회별 분과구성, 운영세칙 초안 작성
- 2020. 2. : 보조금사업 세부추진계획 작성·제출
- 2020. 3. : 보조금사업(동단위 계획형 시민참여예산, 주민자치활동 지원사업) 보조금 교부(구→동 자치회)

- 20년 2분기

- 2020. 4 ~ 6. : 2020 보조금 사업 실행
- 2020. 5. : 2021년도 사업의제 선정을 위한 주민 투표 준비
주민자치회 사무국 시범운영 워크숍 실시
- 2020. 6.~7. : 2021년도 사업의제 선정을 위한 주민투표 실시
총 5,896명 참가, 61개 사업의제 선정
- 2020. 8. : 2021년도 동단위 계획형 시민참여예산사업 의제
27개 제출(구→시)
- 2020. 9. : 2021년도 주민자치활동지원사업 의제 34개
제출(구→시)

- 20년 3분기

- 2020. 3~12. : 동단위 계획형 시민참여예산 사업 실행 및 정산

구분	동단위 계획형 시민참여예산사업	주민자치활동 지원사업
의제수	33개(경상 26, 자본 7)	32개(경상 30, 자본 2)
예산액	200,000천원	432,244천원

- 20년 4분기

。 2020. 12.

- ▶ 2020 보조금사업 정산(동단위 계획형 시민참여예산, 주민자치활동 지원사업)
- ▶ 2020 주민자치회 활동 성과공유회 개최

○ 마을공동체 활성화

주요사업명	추진기간	추진내용 및 주요 실적
공모사업	2020. 1. 1. ~ 12. 31.	· 이웃만들기 지원사업 : 총21개 공동체, 20,000천원 지원 · 공동체성장 지원사업 : 총10개 공동체, 25,000천원 지원 · 골목만들기 지원사업 : 총2개 공동체, 5,000천원 지원 · 공모사업 컨설팅 간접지원 : 96회, 565명 참여
마을교육	”	· 마을공동체이해교육(직원대상) : 1회, 16명 · 마을지원활동가 양성교육 및 역량강화교육 : 20회, 296명 · 금천마을지기학교 운영 : 11회, 326명 · 찾아가는 마을교육 : 29회 284명 · 마을자치 실천대학 : 주민조직화 과정(10회, 90명), 갈등해결 과정(4회, 60명) · 기타 교육 : 활동가 보수교육(2회 22명), 직원역량강화교육(17회, 132명)
마을공동체 기록관	”	· 소소한 마을공동체 전시 : 금빛노을 인형극단 등 5개 단체, 1533명 참여 · 금천 마을기록가 학교 운영 : 12회 144명 참여 · 마을공동체 활동 온라인 기록 : 272건
마을네트워크	”	· 동별 마을활동가 네트워크 구축을 위한 동네방넷 운영 : 26회, 196명 · 서울마을주간 금자씨와 함께하는 싱글벙글 마을시대 개최 : 911명 참여 · 마을관련 사업 민·관 협력지원 : 도시재생과 등 17개 단체 지원 · 관외 마을공동체 벤치마킹 사례 공유 : 11회 97명 · 코로나19 대응 마을연계 협력 활동 : 마스크 1250개, 방역 29회, 홍보 5회 · 열린센터 운영 : 공간대관 386회, 물품대여 277회

【2021년】

○ 시민찾동이 사업

※ 2021.3.20.자로 ‘시민찾동이’가 ‘명예사회복지공무원’ 사업으로 통폐합

○ 복지플래너 활동

(2021. 10월말 기준)

구분	상담실적(방문실적)				방문 사후처리					
	계	어르신	우리아이	빈곤위기	계	급여 신청	현금·현물 지원	사례 관리	생활환경 지원	기타
계	2,685	1,733	0	16,566	16,644	3,479	8,473	407	446	3,839

○ 주민자치사업 활성화

- 주민자치회 보조금 사업

- 2020. 1. ~ 2. : 동별 보조금사업 세부추진계획 작성·제출
- 2020. 2. : 보조금사업 교부 신청서 제출
- 2020. 3. : 보조금 교부(구→동 자치회)

(동단위 계획형 시민참여예산 210,544천원, 주민자치활동 지원사업 432,003천원)

- 2020. 4 ~ : 2021 보조금 사업 실행

- 주민자치회 사무국 구성 : 2021. 7. 1. 사무원 2인

- 주민 총회 개최

- 기 간 : 2021. 5. 28.(금) ~ 6. 14.(월)
- 주 최 : 각 동 주민자치회
- 주요내용 : 코로나19로 인한 사회적 거리두기 지침 준수하며,
온라인 및 현장투표인 비대면 방식으로 진행
- 개최결과 : 총 11,297명 참여 (투표가능 인구 224,012명 대비 5%),
2022년 마을의제 결정(10개동 69개 사업 안전 승인)

- 서울시 주관 '자치회관 위·수탁 시범운영 공모사업' 추진

- 대상 동 : 시흥제2동·시흥제3동 주민자치회
- 위탁기간 : 2021. 5. 1. ~ 2022. 4. 30. [1년]
- 위탁내용 : 자치회관 시설 및 프로그램 운영, 특화사업 추진

- 주민자치회 분과교류 워크숍 개최

- 기 간 : 2021. 9. 6. (월) ~ 9. 9.(목)
- 장 소 : 독산2동 주민센터 5층 강당
- 교육방법 : 분과 분야별 4회 진행
- 분 야 : 마을·환경, 교육·복지, 문화·공동체, 자치회관운영분과
- 참석인원 : 76명 (각동 분과별 2명)

- 제3기 주민자치회 구성

- 。 2021. 8. 9. ~ 8. 13. : 제2기 위원 보수교육 실시 (306명 이수)
- 。 2021. 9. 13. ~ 9. 17. : 제2기 위원 연임 신청 접수 (77명)
- 。 2021. 9. 29. : 금천구 주민자치회 제3기 위원 모집 계획 수립
- 。 2021. 10. 5. ~ 10. 22. : 제3기 위원 모집 (451명 접수)
- 。 2021. 11. 1. ~ 11. 20. : 주민자치학교 운영 (397명 이수)

⇒ 기초주민자치학교 : 신규 신청자 및 2019년 위촉자 중 보수교육 미 이수자

구분	시간	강의내용	강사
1차시	120분	풀뿌리 민주주의와 주민자치의 이해	박희선 (마을과 사람 공동대표)
2차시	120분	서울형 주민자치회 사업의 이해	김일식 (금천구 주민자치사업단 단장)
3차시	120분	주민자치회와 사람들	오영식 대표 (공동체컨설팅 움트다 대표)

⇒ 심화 주민자치학교 : 1기와 2기의 연임위원 경력 신청자 (4년차 기존위원)

구분	시간	강의내용	강사
1차시	60분	주민자치회 예산의 이해	조제호 (서울시마을공동체지원센터 팀장)
	60분	주민자치 법제화의 필요성	황종규 (동양대 행정학과 교수)
2차시	120분	주민자치회 활동 성과와 개선방안	민현범 (서대문구 주민자치사업단 단장)
3차시	120분	주민자치회와 마을 민주주의	여용옥 ((주)지역가치교육원 대표)

※ 주민자치사업단 교육 교재 제작

- 。 2021. 11. 22. ~ 11. 26. : 동별 위원추첨위원회 구성
- 。 2021. 11. 29. ~ 12. 3. : 동별 위원추첨위원회 개최 (449명 선정)

- 제3기 주민자치위원 위촉식 개최

。 추진일정 : 2021. 12. 13.(월) ~ 12. 16.(목)

동 명	가산	독산1	독산3	독산4	독산2	시흥1	시흥5	시흥2	시흥4	시흥3
일 자	1213(월)	1213(월)	1214(화)	1214(화)	1214(화)	1215(수)	1215(수)	1215(수)	1216(목)	1216(목)
시 간	14:00	15:00	11:00	14:00	15:00	10:00	11:00	16:00	11:00	14:00

。 장 소 : 각 동 주민센터

○ 마을공동체 활성화

주요사업명	추진기간	추진내용 및 주요 실적
공모사업	2021. 1. 1. ~ 12. 31.	· 이웃만들기 지원사업 : 총22개 공동체, 21,000천원 지원 · 공동체성장 지원사업 : 총6개 공동체, 15,000천원 지원 · 골목만들기 지원사업 : 총1개 공동체, 5,000천원 지원 · 소소한 마을 전시회사업 : 총4개 공동체, 4,000천원 지원 · 사회문제 해결형 지원사업 : 총3개 공동체, 30,000천원 지원 · 공모사업 컨설팅 간접지원 : 컨설팅, 회계교육, 모니터링 등 140회 진행 · 마을지원활동가 및 정기회의 : 7회 · 찾아가는 공모사업 설명회 : 청년사회주택(한지붕협동조합) 외 3회 51명 참여 · 통합공모사업 설명회 : 유튜브 생방송 1회 525회 조회
마을교육	”	· 마을공동체이해교육(직원·주민) : 6회, 102명 · 마을지원활동가 양성교육 및 역량강화교육 : 10회, 150명 · 금천마을지기학교 운영 : 12회, 188명 · 찾아가는 마을교육 : 6회 67명 · 소소한 마을강좌 : 5회 94명 · 마을자치 실천대학 : 퍼실리테이션(4회, 76명), 마을공간(4회, 60명) · 기타 교육 : 직원역량강화교육(7회, 14명)
마을공동체 기록관	”	· 금천 마을기록가 학교 운영 : 10회, 누적 225명 · 디지털 마을기록관 시스템 구축 : 94건, 등록 · 마을기록가 공부모임 “쌈” : 12회, 누적 66명 · 마을공동체기록관 운영위원회 개최 : 1회, 12명 · 소소한 마을전시회 : 5회, 5개 공동체 참여, 약 200여명 관람 · 마을×자치 기록전 : 안녕, 마을(11.30~12.31.)
마을네트워크	”	· 2021 마을×자치 축제주간 “뽐”(10월) : 포럼 3회, 강연회 3회, 미니강좌 3회 등 · 마을×자치 융합을 위한 동네방넷 운영 : 16회 · 마을관련 사업 민·관 협력지원 : 도시재생지원센터 등 4개 단체 17회 지원 · 온택트 코디네이터 운영 : 10회 비대면 모임 지원 · 서울마을주간 : 서남권 공동포럼 개최(2021. 10. 5.) · 구단위 마을공동체 네트워크 “월요밥상” : 6회 진행 · 벤치마킹 마을탐방 : 마을공간 우수사례 탐방, 1회, 15명 · 관외 마을공동체 벤치마킹 사례 공유 : 3회 8명 · 열린센터 운영 : 공간대관 298회, 물품(공구)대여 80회 · 2021 서울시마을주간 : 공동체상 활동부문 마젠마 수상

□ 향후계획

- 제3기 금천구 주민자치회 구성 및 출범
- 공공과 주민이 함께 이루는 촘촘한 주민관계망 조성
 - 찾아가는 골목회의 운영, 시민찾동이 발굴·운영
- 시민찾동이는 조직화하지 않는 느슨한 조직으로 ‘캠페인 활동’으로 추진

- ‘가입’에 대한 부담을 내려놓고 시민 인지도 제고를 최우선적인 목표로 하는 캠페인 활동으로 추진

- 동별 월 1회 이상 캠페인 추진

※ '21년은 코로나19 감염 예방을 위해 9월부터 12월까지 추진 예정

○ 마을사업 확대에 따른 다양한 주민참여 확보


- 다양한 주민 의견 수렴을 위한 상시 제안창구 마련, 주민 분과원 적극 영입 및 주민자치회 잠재위원 확보

○ 주민자치회 역량강화

- 주민자치회 역할에 맞는 다양한 직무교육
- 주민세 환원사업, 시민참여예산 직접 수행을 위한 회계교육

○ 마을공동체 역량강화

- 공무원 및 주민 등 모두에게 열린 마을교육으로 마을공동체 정신 확산
- 마을공동체 회복과 활성화에 기여할 수 있는 마을활동가 양성 및 심화교육 추진



작성자	마을자치과장 : 한만석 (1040)	팀장 : 강금자 (1041) 이상윤 (1991) 허정아 (1051)	담당 : 이가영 (1046) 박홍철 (1992) 이은아 (1052)
협업부서	동주민센터, 복지정책과, 기획예산과, 홍보디지털과, 행정지원과	협조내용	유사사업 현황공유 및 협업 사업컨설팅 및 마케팅
중앙정부		서울시	자치행정과, 지역공동체과, 지역돌봄복지과, 여성정책담당관, 복지정책과

주민참여-2	금천구 도시재생지원센터 설치 및 도시재생대학 운영				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	636백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	도시재생과

☐ 정책목표

- 종합적·체계적인 도시재생사업 추진 및 확대를 위하여 도시재생지원 센터를 설치하고 도시재생대학 등 운영하여 도시재생에 대한 이해 확산 및 주민 역량강화 도모

☐ 사업개요

- 위 치 : 금천구 독산로10길 51, 2층(시흥동, 백운우리빌)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 계속
- 운영방식 : 인력채용을 통해 직접 운영
- 운영인력 : 총 5인(센터장1인, 사무국장 1인, 주무관 1인, 도시재생활동가 2인)
- 주요업무
 - 도시재생 관련 주민제안사업 검토 및 지원
 - 주민협의체 및 사업추진협의회 구성·운영에 대한 지원
 - 도시재생 관련 교육 및 역량 강화 사업, 도시재생 관련 홍보
 - 지역공동체 차원의 사업을 지원하는 중간조직과의 협력 및 네트워크 구축

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도시재생지원 센터 설치 및 운영	-	◦ 센터 설치 ◦ 도시재생대 학 운영 2회	◦ 도시재생대학 운영 (2회) ◦ 도시재생소통협의회 (2회) ◦ 도시재생 소식지 발행 (2회) ◦ 도시재생 산업박람회참가	◦ 금천형 도시재생희망지사업 추진 ◦ 도시재생 소통협의회 운영(4회) ◦ 도시재생대학 운영(2회) ◦ 금천 도시재생 소식지 발행 (분기별)	

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	638	386	0	0	54	51	98	91	283	244	201	0
도시재생지원 센터 설치 및 운영	구 비	638	386	0	0	54	51	98	91	283	244	201	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018.09.21. : 금천구 도시재생지원센터 설치 및 운영 계획 수립

【18년 4분기】

- 2018.10.18. : 금천구 도시재생지원센터 설치 관련 타 지자체 사례조사

【19년 1분기】

- 2019.02.07. : 근무자 채용계획 수립
 - 센터장 : 시간임기제 라급1명, 코디네이터 : 시간임기제 마급2명
- 2019.03. : 도시재생지원센터 설치를 위한 공간 개선공사

【19년 2분기】

- 2019.05. : 도시재생지원센터 운영을 위한 시설 구축
- 2019.05.29. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모신청(국토교통부)
- 2019.06.24. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모선정

【19년 3분기】

- 2019.07.17. : 도시재생지원센터 개소식
- 2019.07.30. : 도시재생 소통협의회 1차 개최
- 2019.08.27. ~ 09.24. : 도시재생대학 1기(기초반) 운영
- 2019.07. ~ 09. : 희망돌움사업장(독산2, 시흥4) 지원

【19년 4분기】

- 2019.10.04. ~ 10.29. : 도시재생대학 2기(심화반) 운영
- 2019.11.18. : 도시재생 소통협의회 2차 개최
- 2019.11. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(1호)
- 2019.11.14. ~ 12.16 : 희망지사업 공모 추진
 - ※ 독산2동 희망지사업 공모 선정
- 2019.11.20. : 도시재생대학 특강(사회적협동조합 설립) 개최
- 2019.12. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(2호)

【20년 1분기】

- 2020.01.29. : 독산2동 희망지사업 주민회의 지원(독산2동주민센터)
- 2020.02.19. : 독산2동 희망지사업 임원회의 참석(주민거버넌스)
- 2020.03.12. : 2020주민제안 공동체정원 공모 선정(독산4동, 2백만원)
- 2020.03.30. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(3호)

【20년 2분기】

- 2020.04.13. : 독산2동 희망지사업 프로그램 지원(현장거점)
- 2020.05.13. : 독산2동 희망지사업 추진주체 정기회의 참석(현장거점)
- 2020.05.18. : 도시재생활동가 2인 근로계약 체결 및 근무개시
- 2020.05.29. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모신청(국토교통부)
- 2020.06.15. : 독산2동 희망지사업 연계사업 추진 주민회의 지원(현장거점)
- 2020.06.16. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모선정

【20년 3분기】

- 2020.07.01. : 독산2동 희망지사업 연계 소규모 환경개선사업 워크숍 참석
- 2020.07.03. : 독산2동 희망지사업 추진주체 정기회의 참석(현장거점)
- 2020.08.14. : 도시재생 소통협의회(3차) 개최
- 2020.09.09. : 도시재생 민관협력관 자문회의 개최
- 2020.09.14. : 도시재생지원센터 홍보 리플릿 발행
- 2020.09.09. ~ 09.25. : 도시재생대학 3기 운영

【20년 4분기】

- 2020.10.14. ~ 10.16.: 도시재생 산업박람회 홍보부스 운영 및 공공부문 대상 수상
- 2020.10.28. : 도시재생 소통협의회(4차) 개최
- 2020.11.23. ~ 11.27. : 도시재생대학 4기 운영
- 2020.12.16. : 금천구 도시재생소식지 발행(4호)
- 2020.12.31. : 금천구 도시재생지원센터 이전 및 공간임차 계획 수립

【21년 1분기】

- 2021.02. : 금천구 도시재생지원센터 이전을 위한 실내 공사
- 2020.02.08. : 도시재생활동가 2인 근로계약 체결 및 근무개시
- 2021.03.03. : 금천구 도시재생지원센터 이전
- 2021.03.15. : 금천형 도시재생 희망지사업 추진계획 수립
- 2021.03.17. ~ 04.09. : 금천형 도시재생 희망지사업 공모 공고
- 2021.03.31. : 금천구 도시재생소식지 발행(5호)

【21년 2분기】

- 2021.04.15. : 도시재생 소통협의회(5차) 개최
- 2021.04.16. : 금천형 도시재생 희망지사업 선정심의회 개최
- 2021.05.20. : 보조금심의를 통한 희망지사업 보조사업자 선정
- 2021.06.03. : 금천형 도시재생 희망지사업 선정 단체 대상 워크숍 개최
- 2021.06.07. ~ 06.11. : 도시재생대학 5기 운영
- 2021.06.08. : 금천형 도시재생 희망지사업 협약체결(區 - 보조사업자)
- 2021.06.25. : 금천형 도시재생 희망지사업 보조금 교부 및 사업실행
- 2021.06.30. : 금천구 도시재생소식지 발행(6호)

【21년 3분기】

- 2021.07.~12. : 금천형 도시재생 희망지사업 추진
- 2021.08.20. : 금천형 도시재생 희망지사업 1차 모니터링 실시
- 2021.08.26. : 금천형 도시재생 희망지사업 실행보고회 개최
- 2021.09.16. : 금천형 도시재생 희망지사업 2차 모니터링 실시
- 2021.09.30. : 금천구 도시재생소식지 발행(7호)
- 2021.09.30. : 금천형 도시재생 희망지사업 중간 점검회의

- 2021.10.07. : 도시재생 소통협의회(6차) 개최
- 2021.10.12. ~ 10.18. : 도시재생대학 6기 운영
- 2021.10.27. ~ 10.30. : 제3회 도시재생 산업박람회 참가
- 2021.12.16. : 금천구 도시재생소식지 발행(8호)
- 2021.12.22. : 금천형 도시재생 희망지사업 최종 성과공유회

○ 2022.01.27. ~ 01.28 : 금천형 도시재생희망지사업 성과전시회

작 성 자	도시재생과장 : 김학선(1830) 팀장 : 이혁재(1806) 담당 : 김영석(1568) 문병열(1567)		
협업부서	마을자치과, 각 동주민센터	협업내용	주민 참여와 협의체 발굴을 위한 협조와 정보 공유
중앙정부	국토교통부 도시재생지원기구	서 울 시	서울시 도시재생지원센터

도시계획-1	지구단위계획을 통한 독산역 주변 준공업지역 기능 강화				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	442백만원	사업유형	신규/협력/기타	추진부서	도시계획과

□ 정책목표

- 낙후된 독산역주변 지역을 지구단위계획을 통한 역세권 기능 강화
- 산업·주거 혼재지역의 계획적 관리
- 신안산선 건설에 따른 역세권 유동인구 증가에 대응
- 우시장일대 도시재생과 연계한 주거지 보행환경 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 독산동 1001번지 일대
- 규 모 : 317,235 m^2
- 사업기간 : 2017. 7. ~ 2020. 12.
- 사업내용 : 독산역 주변 준공업지역 지구단위계획 구역지정 및 계획수립
- 총사업비 : 442백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
지구단위 계획수립	계획수립	계획수립	계획수립 (결정고시)	-	-

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	442	442	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0
지구단위 계획수립	시 비	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0
	구 비	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

- '18. 9. 6. : 시구합동 보고회 개최
- '18. 9. 27 ~ 10. 11. : 주민공람 및 관련부서 협의

【18년 4분기】

- '18. 10. 15. : 구 도시건축공동위원회 자문

【19년 1분기】

- '19. 2. 28. ~ 3. 31. : 전략환경영향평가 초안 열람공고
- '19. 3. 28. : 전략환경영향평가 초안 주민설명회

【19년 2분기】

- '19. 4. 22. : 교통영향평가 심의 신청(구 → 서울시 교통정책과)
- '19. 6. 24. : 전략환경영향평가 협의(구 → 서울시 도시관리과)

【19년 3분기】

- '19. 9. 11. : 지구단위계획 수립 결정 신청(구 → 서울시 도시관리과)

【19년 4분기】

- '19.11.19. : 서울시 사전자문

【20년 1분기】

- '20. 2. 26. : 서울시 도시·건축공동위원회 심의 (결과 : 보류)

【20년 3분기】


- '20. 7. 2. : 서울시 소위원회 자문

【20년 4분기】

- '20. 11. : 서울시 도시·건축공동위원회 심의
- '20. 12. : 지구단위계획구역 및 계획 결정고시

작성자	도시계획과장 : 김병호 (1540)	팀장 : 유기연 (2061)	담당 : 이경숙 (2063)
협업부서	건축과, 도시재생과	협조내용	지구단위계획 내용 공유 확인
중앙정부		서울시	도시관리과

□ 위 치 도



도시계획-2	서남권 관문도시 종합계획 수립 지원				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	비예산	사업유형	계속/협력/기타	추진부서	도시계획과

□ 정책목표

- “서울 관문도시 조성사업 종합계획”추진 지원을 통해 낙후된 석수역 일대 종합개발계획 수립 및 서남권 관문도시로서의 위상 확립
- 광역철도, 서해안고속도로, 신안산선 개통 등 서울 서남권 관문지역의 전략적 산업 육성 및 지원을 통해 중심지 기능 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 석수역 일대
- 규 모 : 약 155,000 m^2

[서울 관문도시 조성 마스터플랜 수립 용역 추진개요]

- ☞ 용역기간: '18.9.17~'19.12
- ☞ 예정가격: 264,500,000원 (부가세 포함)
- ☞ 용역수행기관: 서울연구원 도시공간연구실
- ☞ 주관부서: 서울시 공공개발기획단
- ☞ 주요내용: 서울-경기도 접경지 18곳을 대상으로 서울첫인상 개선 및 지역 균형발전을 위한 마스터플랜 수립

[서울 관문도시 조성 1단계(석수역 일대) 기본계획 용역 추진개요]

- ☞ 용역기간: '19.8.23~'21.12.31(28개월)
- ☞ 용역비 : 688,914,000원 (부가세 포함)
- ☞ 용역수행기관: 제일, 어반피아 공동수급
- ☞ 주관부서: 서울시 공공개발기획단
- ☞ 주요내용: 석수역 주변관문도시 기본방향 설정, 도입시설 및 개발계획 수립, 사업성 검토 등

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
서울 관문도시조성 마스터플랜 수립 및 1단계 수립용역	마스터플랜 용역추진 (서울시)	마스터플랜 및 1단계 기본계획 용역추진 (서울시)	1단계 기본계획 용역추진 (서울시)	1단계 기본계획 용역추진 (서울시)	-

□ 연차별 투자수요 및 집행액 : 서울시 예산

□ 추진실적

【18년 3분기】

- '18. 7. 5. : 2025 서울시 도시재생전략계획 고시 (서울시고시 1570호)
 - 석수역세권 등 관문지역의 전략적 산업 육성
- '18. 7. 10. : 제안서 및 가격입찰서 제출 (제출자 없음)
- '18. 7. 11. : 용역 2차 공고
- '18. 7. 24. : 제안서 및 가격입찰서 제출 (제출자 없음)
- '18. 7. 31. : 2회 유찰 (참가업체 없음)
- '18. 9. 17. : 서울연구원과 수의계약

【18년 4분기】

- '18. 10. : 착수보고
- '18. 12. 12. : 구청장-서울시장 면담

【19년 1분기】

- '19. 1. 10. : 구청장-행정2부시장 면담
- '19. 1. 18. : 도시환경국장-공공개발기획단 면담
- '19. 2. ~ 3. : 금천구 건의사항 작성 (3단계 → 1단계 요청)

- '19. 2. 28. : 도시환경국장 보고
- '19. 3. 15. : 도시환경국장 보고 2차
- '19. 3. 20. : 도시환경국장 보고 3차
- '19. 3. 21. : 공공개발기획단 민간협력사업팀 업무협의
- '19. 3. 22. : 공공개발기획단 민간협력사업팀 현장방문
- '19. 3. 29. : 공공개발기획단장 현장방문

【19년 2분기】

- '19. 4. 22. : 공공개발기획단장 업무협의
- '19. 4. 24. : 서남권 관문도시 종합계획 수립 관련 금천구 추진방향 검토
(도시계획과-2466호), 도시환경국장 방침
- '19. 4. 25. : 도시관리계획(용도지구) 결정(변경) 및 지형도면 고시 알림
- 시계경관지구 폐지 (서울특별시 고시 제2019-133호), 시흥유통상가 일대
- '19. 4. 30. : 서남권 관문도시 종합계획 수립 관련 조감도 제작계획(안)
(도시계획과-2582호), 도시환경국장 방침
- '19. 5. 2. : 서남권 관문도시 조성 마스터플랜 수립 용역 보고(행정2부시장)
- '19. 5. 28. : 서남권 관문도시 관련 「금천구 추진방향 검토보고회」 개최
- '19. 6. 4. : 공공개발기획단 민관협력사업팀 업무협의
- '19. 6. 21. : 서울 관문도시 조성에 따른 금천구 추진전략 검토(안)
(도시계획과-3721호), 구청장 방침

【19년 3분기】

- '19. 8. 23. : 서울 관문도시 조성 1단계(석수일대) 기본계획 수립
용역 착수 및 계약
- '19.10. 02. : 1단계 기본계획 용역 착수보고회
- '19.10. 15. : 1단계 기본계획 MP회의

【19년 4분기】

- '19.11.28 : 1단계 기본계획 MP회의
- '19.12.10 : 중앙철재상가 대표 면담(만·관 협의체 구성 논의)
- '19.12.12 : 1단계 기본계획 MP회의

【20년 1분기】

- '20.01.08 : 1단계 기본계획 중간보고회
- '20.01.10 : 구청장-중앙철재상가대표 차담회
- '20.02.07 : 1단계 기본계획 MP회의
- '20.04.07 : 1단계 기본계획 (합동) MP회의

【20년 2분기】

- '20.06.09 : 1단계 기본계획 MP회의
- '20.06.25 : 1단계 기본계획 중간보고회

【20년 3분기】

- '20.08. : 1단계 기본계획 용역 연장
 - 기존 : 2019.8.23~2020.8.22. → 2020.12.31
- '20.09.17 : 1단계 기본계획 주요내용 보고회 (금천구 도시안전국장 보고)

【20년 4분기】

- '20.10.13 : 서울 관문도시 조성 관련 구청장 보고회 개최 요청(구→시)
- '20.10.15 : 서울 관문도시 사업의 원활한 추진위한 외부전문가 자문 인력풀 구성·운영계획(안)
 - 부구청장 지시사항 2020-49호('20.9.8 업무보고 시)
 - : 서울 관문도시 사업의 원활한 추진 위해 외부전문가 자문 구성·운영 지시
- '20.10.20 : 서울 관문도시 사업 추진을 위한 외부자문 인력풀 구성·운영계획(안) 송부(도시계획과→도시재생과)

- `20.10.30 : 서울 관문도시 조성 세부계획 수립계획(공공개발기획단-10757호)
 - 2021년 예산 1억 확보 : 전략영향평가 및 교통영향평가 비용 반영
 - 현재 수립중인 기본계획 용역 내용에 지구단위계획 수립 포함되어 용역 연장(`21년 6월)
 - ※ 용역기간 연장 : 기존 2020.12.31. → 2021.06.30.
- `20.12.29 : 중앙철재종합상가 대표 면담
 - 철재상가 이전 및 개발 추진현황 및 특별계획가능구역 분할 시행 가능 여부 등

【21년 1분기】

- `21.03.11 : 중앙철재종합상가 대표 면담
 - 중앙철재종합상가 이전 및 개발 추진 현황 등
- `21.03.23 : 서남권 관문도시(석수역) 기본구상 및 사업화방안 수립 용역 발주 검토(SH)

- 추진목적
 - ☞ 서울시 기본계획 수립 용역과 연계하여 금천구 석수역 일대 저이용부지의 관리 방안 및 활용방안 모색
 - ☞ 석수역 일대 준공업지역 관련 개발검토 및 사업성 분석, 사업추진 등 실현화방안 검토
- 추진기관 : SH 공공개발사업본부 공공개발사업처 산업경제사업부
- 면 적 : 석수역 일대 저이용부지 18,227㎡

- `21.3.29 : 기술용역타당성 심사요청(SH→서울시)

【21년 2분기】

- `21.04.06 : 기술용역타당성 심사결과 통보(서울시→SH)
- `21.04.14 : 중앙철재상가 주주총회
 - 사업시행자 결정 : (주)엠제이와이인베스트먼트
 - ※ 사업시행자가 이전사업 및 중앙철재종합상가 개발 추진
 - 중앙철재상가 개발 : 토지 매각 후 개발(대물 및 현금 지급)
- `21.05.26 : 석수역 주변 도시개발구역 개발계획 변경 및 실시계획인가 고시(안양시)
- `21.06.01 : SH공사 용역 유찰
- `21.06.30 : 서남권 관문도시 조성 세부 수립계획 용역 연장

- 연장사유 : 시흥대로 서측 저이용부지 공공주도 도시개발사업 추진 (SH)으로 인한 용역기간 연장
- 연장기간 : (기준) '21.06.30. / (변경) '21.12.31.

【21년 3분기】

- '21.07.12 : 서남권 관문도시(석수역) 기본구상 및 사업화 방안 수립 용역 착수
- '21.08.10. : 서남권 관문도시(석수역) 기본구상 및 사업화 방안 수립 용역착수 보고회 개최(SH)
 - 주요내용 : 용역개요, 추진방향 등 보고, 가용부지가 적어 사업성확보에 어려움 예상[사유지 13,175㎡(66%), 공유지 6,795㎡(34%)]
- '21.08.10. : 공공개발기획단(市) 방문 및 건의사항 전달
 - 건의내용 : 기본계획 구상 시 공공기여비율 등을 조정하여 사업추진이 실현될 수 있도록 적극 검토 요청
- '21.09.02 : 중앙철재종합상가 대표 면담
 - 주요내용 : 상가 이전 추진현황 공유 및 사업추진 검토 논의
- '21.09.29 : 서남권 관문도시(석수역) 기본구상 및 사업화방안 중간보고회
 - 주요내용 : 저이용부지에 대한 개발방식 등 보고 및 논의

【21년 4분기】

- '21.11.24 : 서남권 관문도시 조성(1단계) 기본계획 최종보고회
 - 주요내용 : 저이용부지 활용방안, 지구단위계획 재정비, 용도지역 등 기본계획 수립용역 결과 보고
- '21.12.31. : 「서울 관문도시 조성 1단계(석수역 일대) 기본계획 수립 용역」 준공

작 성 자	도시계획과장: 김병호(1540) 도시계획상임기획단팀장: 이동규(2081) 지구단위계획팀장: 유기연(2061)		
협업부서	도시재생과	협조내용	시흥유통상가 추진내용 공유, 용역 추진 참여, 용도지구 관련 협의 등
중앙정부	국토교통부	서 울 시	도시계획국 도시계획과 공공개발기획단

□ 위 치 도



□ 현장사진



도시계획-3	금천구청역 복합역사 건립 추진				
추진현황	정상추진	이행률(%)	40%	완료시기 (완료연도)	임기 후 (2026)
총사업비	비예산	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도시계획과

□ 정책목표

- 노후 역사 시설개선 및 주민 편의시설 설치를 위한 복합개발
- 구청광장, 구민광장 등 공공시설 연결을 통한 시너지 효과
- 경부선으로 단절된 지역적 문제(접근성 등) 극복
- G밸리 청년 및 신혼부부를 위한 다양한 주거 및 창업 공간 조성으로 지역 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 1호선 금천구청역(시흥1동 113-190일대)
- 규 모 : 약 18,000 m^2
- 사업내용 : 행복주택(LH), 역사현대화사업(코레일), 철도 출입통로 국비사업 추진(KR, 구)
- 총사업비 : 외부재원(코레일, LH), 국비 200백만원



□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년~ 2026년
금천구청역 복합개발	3자 업무협약	금천구청역 복합개발 개발 구상 용역 시행	복합역사 공모, 연탄공장 부지 용역	역사현대 화 및 역사 주변 공공개발 계획	역사개량사업 추진, 공공시설 설치 계획수립, 철도출입통로신설 추진

□ 추진실적

【2018년 3분기】

- '18.07.19. 국토부장관 면담 (구청장→국토부장관)
 - 금천구 : 복합역사 민자공모 조속 추진 요청
 - 국토부 : 철도부지 개발 시 청년주택 도입방안에 대해 검토 필요
- '18.07.31. 코레일-국토부(공공주택과) 방문
 - 코레일 : 금천구청역과 관련하여 민자공모사업 준비 중인 상황 설명
- '18.08.03. 코레일-금천구 실무협의
- '18.08.07. 금천구청역 복합역사 개발방향에 대한 기관별 입장논의(1)
 - 국토부 공공주택총괄과, 서울시 시설계획과, 금천구 도시계획과, LH, 코레일
- '18.08.22. 금천구청역 복합역사 개발방향에 대한 기관별 입장논의(2)
 - 국토부 공공주택총괄과, 서울시 시설계획과, 금천구 도시계획과, LH, 코레일
- '18.09.07. 금천구청역 복합역사 개발방향에 대한 기관별 입장논의(3)
 - 국토부 공공주택총괄과, 서울시 시설계획과, 금천구 도시계획과, LH, 코레일

【2018년 4분기】

- '18.10.12. 금천구청역 복합역사 개발방향에 대한 기관별 입장논의(4)
 - 국토부 공공주택총괄과, 금천구 도시계획과, LH 청년주택계획처, 코레일 신사업개발처
- '18.10.18. 업무협약서(안) 검토 요청 (금천구 → 코레일, LH)
- '18.11.02. 업무협약서(안) 검토의견 회신 (LH → 금천구)
- '18.11.14. 업무협약서(안) 검토의견 회신 (코레일 → 금천구)
- '18.11.15. 업무협약서(안) 검토 재요청 (금천구 → 코레일, LH)
- '18.11.27. 금천구청역 복합역사 개발추진 업무협약식(금천구,코레일,LH)
- '18.12.07. 금천구청역 복합개발 실무회의(5)
 - 금천구, LH 청년주택계획처 · 서울지역본부 도시재생사업단, 코레일 신사업개발처
- '18.12.21. 금천구청역 복합역사 개발관련 실무회의(6)
 - 금천구, LH 청년주택계획처 · 서울지역본부 도시재생사업단, 코레일 신사업개발처

- 주택건설사업 추진 범위에 대한 검토 포함하여 용역 주요내용 재논의

【2019년 1분기】

- '19.01.07. 국토교통부 공공주택추진단 면담 (금천구, 국토부 공공주택총괄과)
 - 금천구청역 복합개발 추진을 위한 「공공주택 특별법」 적용 가능 여부 문의
- '19.01.14. 금천구청역 복합역사 개발관련 실무회의(7)
 - 국토부 협의('19.1.7)에 따른 금천구청역 복합개발 용역 주요내용 논의
- '19.02.15. 금천구청역 복합역사 실무협의회
 - 「금천구청역 복합개발 개발구상 수립 용역」에 대한 기관의견 최종 수렴
- '19.02.25. 타구 행복주택 사례답사(금천구 도시계획과, 정책보좌관)
 - 구로구 오류 행복주택, 서대문구 가좌 행복주택
- '19.03.19. 금천구청역 복합개발(고명산업) 실무회의
 - 도시계획과장, 환경과 에너지관리팀장, 지역경제과 기업지원팀장
- '19.03.21. 금천구청역 복합개발(고명산업) 국회의원 회의
 - 이훈 국회의원·보좌관, 산업통상자원부 석탄광물산업과, 금천구 도시계획과·환경과, 한국 광해관리공단 석연탄산업지원단, 코레일 신사업개발처

【2019년 2분기】

- '19.04.23. 금천구청역 복합역사 개발구상 용역 착수보고회
 - 금천구, LH 청년주택계획처·서울지역본부 도시재생사업단, 코레일 신사업개발처, 용역사
- '19.04.26. 금천구청역 복합개발 용역 실무협의
 - 금천구, 코레일 광역철도본부 광역운영처, 용역사
- '19.05.08. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(1)
 - 금천구, LH 서울지역본부 도시재생사업단, 코레일 신사업개발처, 용역사
- '19.05.23. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(2)
 - 금천구, 코레일 신사업개발처, KR 수도권본부 재산지원처, 용역사
- '19.05.30. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(3)
 - 금천구, LH 서울지역본부 도시재생사업단, 코레일 신사업개발처, 용역사
- '19.06.10. 금천구청역 복합개발 국토부 철도국 업무협의

- 금천구청역 복합개발 추진사항 설명, 철도상부 공원 조성 건의
- '19.06.12. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(4)
 - 금천구, LH 서울지역본부 도시재생사업단, 코레일 신사업개발처, 용역사
- '19.06.20. 금천구청역 복합개발 광명시 도시교통과 업무협의
 - 보행교확장 및 출입구신설을 위한 금천구·광명시 공동 추진 요청

【2019년 3분기】

- '19.07.04. '금천구청역 복합개발' 시, 주민편익시설 설치 요청(구→국토부)
 - 복합역사 신축 및 행복주택 건립과 병행하여 “보행교 확장, 출입구신설 및 광장공원 조성 등 주민편익시설 설치 요청
- '19.07.05. 금천구청역 복합역사 개발구상 용역 중간보고회
 - 행복주택 현황도로 처리방안, 신축역사 입체적 계획 및 구민광장, 고명산업 개발 방안
- '19.07.12. 국토교통부 주거복지정책관-금천구청장 면담
 - 역사 신축 및 행복주택 건립 시기에 맞춰 연탄공장 포함 통합개발 추진 필요
 - 행복주택 건설에 따른 금천구민을 위한 주민편익시설 설치(공공기여) 요청
- '19.07.25. 금천구청역 복합개발 국토부 공공주택추진단 회의
 - 보행교 확장 및 예산확보 방안 논의
- '19.08.05. 금천구청역 복합역사 구청장 현안회의
 - 보행육교 이용자의 대다수는 금천구청역사 이용자로 향후 복합개발에 따른 시설 규모 및 기능이 증가되어 철도 출입통로 신설 필요
 - 복합역사 이용객의 편의 증진을 위한 E/V, 엘리베이터 등 편의시설물 설치 필요
 - 보행육교는 역사 신축에 따른 철도 출입통로(20M, 플랫폼 연결통로 + 출입구 신설)은 철도 시설이므로 국회의원과 공조하여 국비부담으로 추진
- '19.08.12. 금천구청역 복합역사 용역 실무회의(5)
 - 금천구, 코레일, LH(본사 도시재생본부, 서울지역본부), 용역사
- '19.08.28. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(6)
 - 금천구, 코레일, 용역사
- '19.09.04. 금천구청역 복합개발 국토부 업무협의
 - 사업방식: 「공공주택 특별법」 제40조의2에 따른 ‘주택건설사업’ 추진

- 역사현대화 사업: 사업성 향상을 위한 특별건축구역 지정 검토
- '19.09.20. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(7)
- 금천구, 코레일, LH(본사 도시재생본부, 서울지역본부), 용역사

【2019년 4분기】

- '19.10.07. 금천구청역 복합개발 외부전문가 자문회의
- 현황도로(사업시행자의 비용부담 합의필요), 행복주택(다양한 적정규모의 주거유형 공급), 용적률 인센티브(지구단위계획 적법 여부 검토)
- '19.10.21. 금천구청역 복합개발 구청장 정책회의
- 현황도로 기관장 협의 추진, 구민광장 평면계획으로 변경, 연탄공장 개발계획 용역 실시(구비)
- '19.10.29. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(제8차)
- 금천구, LH, 코레일, 용역사
- '19.11.12. 금천구청역 복합개발 국토부 공공택지관리과 업무협의
- 현황도로 기부채납 공동 부담, 폐저유조 부지 매각비용 전액 역사현대화 사업 투자
- '19.11.20. 금천구청역 복합개발 실무회의(제9차)(금천구, 코레일)
- '19.12.11. 금천구청역 복합개발 실무회의(제10차)(금천구, 코레일)

【2020년 1분기】

- '20.01.07. 금천구청역 복합개발 실무회의(제11차)(금천구, 코레일)
- '20.01.20. '금천구 연탄공장 부지 개발계획 수립 용역' 시행 방침
- '20.01.29. '금천구 연탄공장 부지 개발계획 수립 용역' 입찰 공고
- '20.02.03. 금천구청역 복합개발 실무회의(제12차)(금천구, 코레일)
- '20.02.13. 금천구청역 복합개발 실무회의(제13차)(금천구, 코레일)
- '20.02.13. '금천구 연탄공장 부지 개발계획 수립 용역' 입찰 재공고
- '20.03. 5. '금천구 연탄공장 부지 개발계획 수립 용역' 수의계약 방침
- '20.03.17. '금천구 연탄공장 부지 개발계획 수립 용역' 제안서평가위원회
- '20.03.19. 금천구청역 복합개발 실무회의(제14차)(금천구, 코레일, LH)

- '20.03.19. '금천구청역 복합역사' 개발사업자 공모 관련 공공부문 개발 지침(안) 송부(금천구 → 코레일)
- '20.03.20. 금천구청역 철도연결통로 실무회의(금천구, 코레일, KR)

【2020년 2분기】

- '20.04.03. 연탄공장 부지 개발계획 수립 용역 착수보고
- '20.04.21. 금천구청역 복합개발 국토교통부 회의(국토부, 구, 코레일, LH)
- '20.05.14. '금천구청복합역사 개발사업' 공모 보도자료 배포
- '20.05.18. '금천구청복합역사 개발사업' 사업자 공모 공고(코레일)
- '20.05.27. 연탄공장 부지 개발계획 수립 사례 답사
- '20.05.28. '금천구청복합역사 개발사업' 사업자 공모 홍보(13개 건설사)
- '20.06.09. 금천구청역 복합개발 실무회의(제15차)(금천구, 코레일)
- '20.06.09. '금천구청역 복합역사' 공모지침 협의 회신(구 → 코레일)
- '20.06.18. '금천구청복합역사 개발사업' 사업자 공모 홍보(5개 자산운용사)
- '20.06.30. '금천구청복합역사 개발사업' 사업자 공모 홍보(3개 신탁회사)

【2020년 3분기】

- '20.07.08. '금천구청복합역사 개발사업' 사업자 공모 홍보(G밸리 시행사)
- '20.07.16. '금천구청복합역사 개발사업' 사업자 공모 홍보(관심 업체)
- '20.07.16. 금천구청역 철도연결통로 실무회의(금천구, 코레일, KR)
- '20.07.17. '금천구청복합역사 개발사업' 사업자 공모 홍보(G밸리 시행사)
- '20.07.20. '연탄공장 부지 개발계획(안) 용역' 중간보고회
- '20.08.07. 금천구청역 복합개발 실무회의(제16차)(금천구, 코레일)
- '20.08.19. 금천구청역 복합개발 실무회의(제17차)(금천구, 코레일)
- '20.08.27. 금천구청역 복합개발 국토부 회의(국토부, 금천구, 코레일, LH)

【2020년 4분기】

- '20.09.09. 금천구청역 복합개발 실무회의(제18차)(금천구, 코레일)
- '20.09.17. '금천구청복합역사 개발사업' 민간사업자 면담(관심 업체)
- '20.09.22. 금천구청역 복합개발 실무회의(제19차)(금천구, 코레일)
- '20.10.08. 금천구청역 복합개발 국토교통부 회의(국토부, 구, 코레일)
- '20.10.27. 금천구청역 복합개발 서울시 협의(서울시 시설계획과, 금천구)
- '20.11.03. '철도 출입통로' 신설 국회 증액 대상사업 질의서 제출
(금천구 → 국회의원)
- '20.11.12. 금천구청역 복합개발 서울시 협의(서울시 시설계획과, 금천구)
- '20.11.17. 금천구청역 복합개발 실무회의(제20차)(금천구, 코레일)
- '20.11.25. 금천구청역 복합개발 국토교통부 회의(국토부, 구, 코레일, LH)
- '20.12.01. '철도 출입통로' 신설 기재부 자료 제출(금천구 → 국회의원)
- '20.12. '철도 출입통로' 신설 국토부 예산 편성(2억원)

【2021년 1분기】

- '21. 1. 6. 금천구청역 복합개발 국토부 회의(국토부, 금천구, 코레일, LH)
- '21. 1.21. 금천구청역 노후역사 개량사업 선정 요청(금천구→코레일)
- '21. 2.24. 노후역사 개량사업 선정 건의(금천구 → 국토부장관 정책보좌관)
- '21. 3.12. 국토부장관 면담(구청장 → 국토부장관)
- '21. 3.16. 노후역사 개량사업 선정 요청에 대한 회신(코레일→금천구)
- '21. 3.30. 금천구청역 복합개발 국토부 회의(국토부, 금천구, 코레일, LH)
- '21. 3.31. 국토부 공공주택추진단장 면담(구청장 → 국토부 단장)

【2021년 2분기】

- '21. 4. 6. 금천구청역 복합개발 추진방안 정책회의(구청장)
- '21. 4.28. 금천구청역 복합개발 추진방안 마련(구청장 방참-3195호)

- '21. 5. 3. 금천구청역 복합개발 추진 요청(구 → 국토부, 코레일)
- '21. 5.12. 구청장-국토부 공공주택추진단장 면담
- '21. 5.17/21. '노후역사 개량사업' 선정 요청(구 → 국토부/코레일)
- '21. 5.27. 금천구청역 '노후역사 개량사업'검토의견서(국토부 → 구)
- '21. 6. 8. 금천구청역 '역사현대화사업' 추진을 위한 국토교통부 장관 면담 요청(구 → 국토부)
- '21.06.15. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(21)(금천구, 코레일)
- '21.06.15. 금천구심 지구단위계획 재정비 수립 용역 착수보고회

【2021년 3분기】

- '21.07.15. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(22)(금천구, 코레일)
- '21.08.10. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(23)(금천구, 코레일)
- '21.09.30. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(24)(금천구, 코레일)

【2021년 4분기】

- '21.11. 8. 금천구청역 복합개발 용역 실무회의(25)(금천구, 코레일)

□ 향후계획

- 2022.~2026. 역사현대화사업(코레일), 철도출입통로 신설(KR) 등 추진

작 성 자	도시계획과장: 김병호(1540) 도시전략팀장: 이동규(2081) 담당: 이지연(2083)		
협업부서	공원녹지과, 교통행정과, 주택과, 도로과	협업내용	복합역사 개발, 철도 출입통로 신설, 도시계획절차 이행, 행복주택사업 추진
중앙정부	국토교통부	서 울 시	청년공공주택과, 시설계획과
기타	코레일, LH, KR		



□ 현장사진



도시계획-4	공군부대 이전 및 개발계획 추진				
추진상황	정상추진	이행률(%)	46%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	396.5백만원	사업유형	계속/협력/기타	추진부서	도시계획과

□ 정책목표

- 수십 년간 금천구심의 남-북간 지역단절로 균형발전을 저해한 군사시설 이전·개발을 통해 경제 활성화 및 서남권 IT융·복합 경제거점 조성 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 독산1동 486번지 일대
- 규 모 : 약 125,000 m^2
- 토지소유자 : 국방부 ※1943년 토지 취득
- 도시계획사항 : 준공업지역, 지구단위계획(특별계획구역)

□ 연차별 추진계획 및 실적

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천구 공군부대부지 개발기본구상 및 사업실행 전략수립용역	사업방식 및 토지이용계획 (안) 마련	사업방식 및 토지이용계획 (안) 협약·조정	이전협의를요청서 제출 및 이전협약의 진행		합의각서 체결 및 민간사업시행자 지정, 도시관리계획 수립(2024)

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	396.5	344.6	330	322.5	20.5	4.1	10	1.5	36	16.5	0	0
공군부대 이전 및 개발계획 수립	구 비	76.5	24.6	10	2.5	20.5	4.1	10	1.5	36	16.5	0	0
	기 타 (SH)	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018.07.19: 전주시청 업무협약
- 2018.07.24: 용역 진행사항 보고회(구청장)
- 2018.08.27: 공군부대 실무회의 2차(서울시-금천구-SH)
- 2018.08.29: 부천시청 업무협약
- 2018.09.06: 공군부대 이전 추진을 위한 정책·실무TF구성·운영계획(안)
(구청장방침)
- 2018.09.13: 공군부대 실무회의 3차(국방부-금천구-SH)

【18년 4분기】

- 2018.11.06: 금천구-SH 업무협약
- 2018.11.13: 공군부대 이전사업 추진을 위한 외부전문가 자문 운영계획(안)
(구청장방침)
- 2018.11.21: 외부전문가 자문(1차)
- 2018.12.11: 공군부대 실무회의 4차(서울시-금천구-SH)
- 2018.12.19: 외부전문가 자문(2차)

【19년 1분기】

- 2019.01.13: 공군부대 이전사업 추진을 위한 외부전문가 자문
인력풀 구성·운영계획(안)(구청장방침)
- 2019.01.17: 공군부대 실무회의 5차(국방부-금천구-SH)
- 2019.01.21: 국방부 차관 면담
- 2019.01.25: 용역진행사항 구청장보고회
- 2019.02.15: 용역보고서 송부(SH→국방부, 금천구)
 - 특별회계방식, 전략재생형 (산업부지 50%, 기반시설 30%)
- 2019.3.14 : 공군부대 실무회의 6차 (국방부, 공군본부, 서울시, 금천구, SH)
- 2019.3.26 : 외부전문가 자문(3차)
- 2019.3.27 : 금천구-SH 업무협약
- 2019.3.27 : 이훈국회의원-국방부차관 면담

【19년 2분기】

- 2019.04.11 : 공군부대 업무협의 (금천구, SH)
- 2019.04.17 : 국방부 군사시설기획관 면담 (금천구 부구청장)
- 2019.05.14 : 공군부대 업무협의 (금천구, SH)
- 2019.06.04 : 공군부대 업무협의 (국방부, 금천구, SH)
- 2019.06.27 : 공군부대 실무회의 7차 (국방부, 공군본부, 금천구, SH)

【19년 3분기】

- 2019.07.04 : 외부전문가 자문(4차)
- 2019.07.05 : 금천구 공군부대 부지 개발기본구상 및 사업실행전략 수립 용역기간 연장 (SH→금천구)
- 2019.07.18 : 공군부대 이전 관련 추진방향 검토(안), 도시계획과-4384호
- 2019.07.24 : 공군부대 이전 관련 금천구 입장송부 (금천구→국방부, 공군본부)
- 2019.09.10 : 금천구 입장에 대한 의견 회신 (국방부→금천구)
 - 특별회계방식 불가, 지자체 주도의 기부대양여사업 추진
- 2019.09.18 : 외부전문가 자문 (5차)

【19년 4분기】

- 2019.10.04 : 공군부대 이전 관련 금천구 요청사항(구→국방부)
 - 공군부대 이전에 대한 공개토론회 요청, 특별회계방식 추진을 위한 군사시설 재배치 대상 포함 요청
- 2019.10.10 : 공군부대 이전 관련 업무협의(이훈 국회의원 주관)
 - 금천구 : 이전부지의 규모, 이전가능지에 대해 국방부 검토자료 공유 요청
 - 국방부 : 금천구에서 이전부지 (민원해결 포함) 찾아주면, 이전 긍정 검토
- 2019.10.14 : 공군부대 이전사업 추진 정상화 방안 검토(구청장방침)
- 2019.10.21 : 공군부대 이전 진행사항 알림 회신(SH→구)
 - 이전협의 공식화 시점에 용역 재개 (`19.10.15 : 용역 중지)

〔용역 추진개요〕

- ☞ 용 역 명 : 금천구 공군부대 부지 개발기본구상 및 사업실행 전략수립 용역
- ☞ 용역기간 : 2018. 4. ~ 2019. 11. 29. (※ 현재 용역 일시 중단 '19.10.15)
- ☞ 용역금액 : 312,000,000원 (SH 예산)

- 2019.10.22 : 공군부대 이전 후보지 현장조사(화성시 2개소)
- 2019.11.13 : 공군부대 이전 관련 용역성과물 송부(SH→구)
- 2019.11.19 : 공군부대 추진사항 시·구의원 보고회
- 2019.11.25 : 공군부대 이전 촉구 결의(구의회→국방부, 국회의원, 서울시 등)
- 2019.12.06 : 공군부대 이전 후보지 현장조사(화성시 1개소)

【20년 1분기】

- 2020.01.09 : 공군부대 이전 관련 자문회의 개최(민간 : 태영건설)
 - 기부대양여사업 추진 시 사업참여 의사 있음
- 2020.01.13 : 광명시청 업무협약(광명시청 도시계획과)
 - 광명시는 공군부대 이전부지 협조, 금천구는 서울시립근로청소년 복지관 개발 관련 서울시 협조 제안
- 2020.01.14 : 태영건설 업무협약(이전부지 관련)
 - 이전 후보지 1개소 제안
- 2020.02.04 : 공군부대 관련 국방부-금천구 실무회의(금천구, 국방부)
 - 주요내용 : 이전 후보지 검토내용 논의 및 사전 작전성 검토 등
- 2020.02.04 : 외부 전문가 자문(김종운 중령)
- 2020.02.05 : 외부 전문가 자문(하중호 박사)
- 2020.02.06 : 공군부대 이전 후보지 현장 조사(용인시, 광명시)
- 2020.02.12 : 지자체와 군관련 업무 지원을 위한 비상근 자문
위원 위촉 협조(금천구→공군본부)
- 2020.02.13 : 공군부대 관련 외부전문가 지문 인력풀 재정비(안), 국방병참
- 2020.02.13 : 금천구 공군부대 이전 후보지 가능여부 검토
요청(금천구→국방부)
- 2020.03.12 : 공군부대 이전 관련 자문회의 개최(민간 : 계룡건설)
- 2020.03.16 : LH 서울지역본부 업무협약
- 2020.03.17 : 공군부대 이전 후보지 가능여부 검토 요청 회신
(국방부→금천구)
 - 관련법령에 따라 「이전협약요청서」 작성 제출 바람
- 2020.03.23 : 공군부대 이전 진행사항 및 사업 참여 의향 검토 요청
(금천구→SH)

【20년 2분기】

- 2020.04.02 : 공군부대 사업 참여 의향 검토 요청 회신(~~SH~~→~~금천구~~)
 - 이전부지 선정에 따른 사업성 검토 결과에 따라 결정 필요, 이전 예정지 선정 후 재협의
- 2020.04.02 : 공군부대 이전 사업방식 전환 검토보고(~~구청장방침~~)
 - 사업방식 전환 : 특별회계방식 → 기부대양여방식
- 2020.04.20 : 공군부대 이전 관련 민간건설사 면담(~~민간사업자~~ : 롯데건설)
 - 사업리스크가 커서 시공담보 등 선행 조건 있을 경우 선별적 참여 가능
- 2020.05.13 : 공군부대 정책TF (1차)
 - 참석자 : 구청장, 부구청장, 도시안전국장, 정책보좌관, 도시계획과장
 - 안건 총 3개 : 사업방식, 사업시행자, 민간공모지침 작성 추진 등
- 2020.05.14 : 공군부대 이전 및 개발관련 사업시행자 검토보고(~~구청장방침~~)
 - 사업시행자 : 금천구 직접 추진, 민간공모사업 先 추진
- 2020.05.15 : 공군부대 이전 관련 TF 확대·정비계획(안)(도시계획과3142호)
- 2020.05.20 : 공군부대 이전 관련 민간건설사 면담(~~민간사업자~~ : 대우건설)
- 2020.06.09 : 공군부대 이전협의요청서 검토(안)보고(~~구청장방침~~)
- 2020.06.16 : 금천구 공군(제3방공유도탄 여단) 이전협의요청서 제출(~~금천구~~→국방부)
- 2020.06.25 : 공군부대 이전 관련 민간사업자 공모지침서 작성용역 시행계획(도시계획과4069호)

【20년 3분기】

- 2020.07.17 : 공군부대 실무회의(~~국방부~~, ~~공군본부~~, ~~금천구~~)
- 2020.07.23 : 공군부대 이전 관련 민간사업자 공모지침서 작성 용역 착수보고
- 2020.07.27~08.10 : 협의 지자체 실무협의 자료 검토 및 작성
- 2020.09.11 : 공군부대 이전 지자체 업무협의
- 2020.09.28 : 공군부대 이전 관련 민간사업자 공모지침서 작성용역 관련 실무회의

【20년 4분기】

- 2020.11.06 : 공군부대 실무TF〔2020-2차〕 (국방부, 공군본부, 금천구)
- 2020.11.17 : 민간공모지침 용역 실무회의
- 2020.11.18 : 용인시 방문 협의
- 2020.12.04 : 화성시 방문 협의
- 2020.12.04 : 준공기한 연장 요청(도시계획과-재무과)
 - 이전후보지 협의 및 국방부의 이전협의요청서 회신 지연에 따라 용역기간 연장 : 가정 `20.7~`21.1 ⇒ 변경 `20.7~`21.7(6개월 연장)
- 2020.12.08 : 금천구 공군부대 이전 추진 관련 통보(국방부-금천구)
 - 이전후보지에 대한 지자체 동의 등 협의결과 제출(`20.12.18까지)
 - 지자체 협의 어려울 경우 이전후보지 마련 등 대안 강구하여 국방부 협의 요청
- 2020.12.18 : 공군부대 이전 후보지 지자체 협의결과 등 의견 회신(금천구-국방부)
 - 이전지자체 협의 결과 반대, 주민의견 수렴을 통한 이전후보지 문제 해결 노력

【21년 1분기】

- 2021.01.05. : 공군부대 이전 관련 사업 추진방향 검토(안)(도시계획과71호)
- 2021.01.21. : 공군부대 이전 추진사항 보고회(사·구의원 11명)
- 2021.02.02~03 : 공군부대 이전사업 주민 설명회(주민대표 58명)
- 2021.02.16/24 : 전문가 자문 2회
- 2021.03.24. : 공군부대 이전 추진 구민위원회 구성·운영계획(안)(도시계획과2177호)

【21년 2분기】

- 2021.04.01. : 공군부대 공모지침서 작성 용역 실무회의(금천구, 도화)
- 2021.04.02. : 공군부대 이전협의요청서 작성 용역 추경예산 요청(30,000천원)
- 2021.04.06~08 : 공군부대 이전 관련 구민 설문조사 인터넷 공고(3월29)
- 2021.04.05/07 : 설문조사 내용 및 구민위원회 운영 세부사항 협의
- 2021.04.13. : 공군부대 이전협의요청서 작성 용역 추진계획(안)
- 2021.03.29.~4.16 : 구민위원회 온라인 모집

- 2021.04.22 : 공군부대 개발 구민위원회 구성 및 상세운영계획(안)
- 2021.04.27 : 공군부대 구민위원회 1차
- 2021.04.28.~05.12 : 공군부대 이전 구민설문조사 및 동별 주민자치회 의견수렴
- 2021.05.25 : 공군부대 이전 추진 구민위원회 2차 최종의결
(완전이전 12 vs 일부준치 26)
- 2021.06. : 공군부대 이전사업 진행사항 주민설명회(2회)

【21년 3분기】

- 2021.07.19. : 공군부대 이전협의서 작성용역 시행
 - 공군부대 이전 및 개발사업 추진을 위한 이전협의요청서 검토 및 작성
- 2021.09. : 공군부대 이전협의요청서 제출(금천구→국방부)

【21년 4분기】


- 2021.11.05. : 국방부 시설기획국장 면담
 - 경기도 00시로 완전이전 적극지원 요청
- 2021.12.03. : 국방부차관 면담
 - 군·관 상생방안 마련을 위한 TF팀 운영 논의
- 2021.12.09. : 공군부대 이전후보지 지자체 업무협의 진행

□ 향후계획

- 2021.12. : 공군부대 이전협의요청서 변경 신청 예정
- 2022.01.~ : 공군부대 관계기관 T/F 구성 협의

작 성 자	도시계획과장: 김병호(1540) 도시전략팀장: 이동규(2081) 담당: 전재성 (2381)		
협업부서		협조내용	시관련 합동 및 실무TF 참여
중앙정부	국방부 시설기획과	서 울 시	도시계획국 도시관리과

□ 위치도 및 현장사진



도시계획-5	금천구민광장 조성				
추진상황	정상추진	이행률(%)	30%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	미정	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도시계획과

☐ 정책목표

- 금천구청역 일대 대규모부지 개발과 금천구청 복합역사 개발과 연계하여 금천구를 대표하는 상징광장 조성 추진
- 단기적으로 민간에서 도시계획시설 광장을 조성한 후, 금천구청역 신축과 연계하여 금천 구민광장 조성 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 시흥동 113-100번지 일대
- 사업규모 및 조성방법
 - 단기사업(평면광장): $3,661 m^2$ (민간에서 조성하여 기부채납)
 - 엠타워부분: $1,578 m^2$ / 대한전선부분: $2,083 m^2$
 - 장기사업(금천구민광장): 금천구청역 신축과 연계하여 조성
- 총사업비 : 미정

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도시계획시설 광장조성	M타워부분 조성	대한전선부지 세부개발계획	대한전선부지 세부개발계획	대한전선부분 실시계획	대한전선부분 조성
금천구민광장 조성	2017년도 기본계획 수립완료	금천구청역 복합역사 개발과 연계하여 사업추진			

□ 연차별 투자수요 및 집행액 : 미정

□ 추진실적

【18년 4분기】

- 2018. 12. : 엠타워 부분 광장 일부 조성 (705.9 m^2)

【19년 2분기】

- 2019. 4. 18 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 열람공고

【19년 4분기】

- 2019.12. 13 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 입안방침 수립

【20년 1분기】

- 2020. 1. 16 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 사전자문
- 2020. 1. 20 : 연탄공장부지 개발계획 수립 용역발주

【20년 2분기】

- 2020. 6. 1 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 교통영향평가 심의 통과

【20년 3분기】

- 2020. 9. 23 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 도시건축공동위원회 심의 통과

【20년 4분기】

- 2020.11. 12 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 결정고시

□ 향후계획

- 2025. : 대한전선 개발 시 도시계획시설 광장 조성 완료
- 2025년 이후 : 금천구민광장 조성

작 성 자	도시계획과장: 김병호(1540) 지구단위계획팀장: 유기연(2061) 담당: 이경숙(2063)		
협업부서	도로과, 교통행정과, 문화체육과	협업내용	광장시설사업, 교통계획 등
중앙정부		서 울 시	도로계획과, 도시관리과

□ 위 치 도



□ 현황사진



도시재생-1	독산동우시장 그린푸줏간 조성				
추진상황	정상추진	이행률(%)	45%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2025)
총사업비	51,033백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	지역경제과

□ 정책목표

- 독산동우시장의 위생문제 및 주차난 등 근본적인 문제를 해결하고 도시재생활성화구역 내 거점공간으로서 중추 역할을 할 수 있는 공공 복합지원센터 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 7. ~ 2024. 9.
- 위 치 : 범안로19길 11(독산동 293-17)
- 내 용 : 공공복합지원센터 건립(지하 2층~지상 5층, 연면적 7,170 m^2)
- 사 업 비 : 51,033백만원(국 6,559, 시 20,379, 구 24,095)
- 공간구성(안)

층 별	공간구성(안)		면 적		주차 (면)	용 도
			m^2	평		
계			7,170 (2,168.92)		62	
지상	소 계		4,650 (1,406.62)			
	5층	상인회사무실, 축산학교 등	930	(281.32)		근생(업무시설 : 상인회사무실)
	4층	고객주차장(무인시스템)	930	(281.32)	21	부설주차장
	3층	고객주차장(무인시스템)	930	(281.32)	21	부설주차장
	2층	상업(업무용) 주차장(무인시스템)	930	(281.32)	20	부설주차장
	1층	상생협력상가(공공임대상가)	930	(281.32)		근생(소매점, 일반음식점)
지하	소 계		2,520 (762.30)			
	1층	부산물공동작업장	1,260	(381.15)		근생(공동작업장)
	2층	폐기물처리시설, 기계전기실 등	1,260	(381.15)		부속시설

□ 연차별 추진계획

구 분	추진실적		추진계획		
	2019년	2020년	2021년	2022년~	2023년~2024년
공공복합지원센터 건립	토지매입 완료	건축기획 용역착수	건축기획 용역준공, 건축설계 발주	건축설계 용역 준공	건축공사 착공 및 준공

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년~ 2024년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행 액
	계	51,033	12,804	1,383	0	11,167	12,516	12,991	135	0	153	25,492	0
그린푸죽간 조성	국 비	6,559	855	800	-	-	800	2,703	-	-	55	3,056	-
	시 비	20,379	389	320	-	-	320	8,210	-	-	69	11,849	-
	구 비	24,095	11,560	263	-	11,167	11,396	2,078	135	-	29	10,587	-

□ 추진실적

【19년 3분기】

○ 전통시장 주차환경개선 공모 선정(2019.9.27.)

- 건축비 9,600백만원 확보

○ 복합지원센터 토지매입 완료(2019.9.27.)

【20년 1분기】

○ 사업타당성조사용역 완료(2020.3.2.)

○ 중앙투자심사 의뢰(2020.3.31.)

【20년 2분기】

○ 기존 건물 철거 완료(2020.4.10.)

○ 시 주관 시설현대화 공모 신청(건축비 14,729백만원)(2020.5.8.)

【20년 3분기】

- 중앙투자심사 결과통보(조건부 승인)(2020.7.1.)
- 시 주관 시설현대화사업 공모 사업비 확보(13,256백만원)(2020.7.31.)

【20년 4분기】

- 공공건축 사업계획 사전검토 신청(2020.10.22.)
- 시설현대화 보조금 교부(7,128백만원)(2020.10.28.)
- 공공건축 사업계획 사전검토 결과통보(2020.11.27.)
- 건축기획 용역 발주(2020.12.2.)

【21년 1분기】

- 관련업체 벤치마킹(2021.01.22.)
- 관련업체 벤치마킹(2021.03.16.)
- 오폐수처리시설 기본설계용역 계약 및 착공(2021.03.19.)
- 자문단 구성(2021.03.22.)
- 경계복원 측량(2021.03.29.)

【21년 2분기】

- 자문단 회의(1차)(2021.04.08.)
- 자문단 회의(제2회)(2021.04.23.)
- 건축기획용역 준공(2021.04.30.)
- 오폐수처리시설 기본설계용역 준공(2021.04.30.)
- 건축기획용역 최종보고회 (2021.05.12.)

【21년 3분기】

- 독산동우시장 그린푸줏간 조성 실행계획 수립(2021.8.14.)
- 독산동우시장 그린푸줏간 조성 설계발주 의뢰(2021.8.17.)
- 독산동우시장 그린푸줏간 조성 공공건축심의위원회(서울시)(2021.9.17.)

【21년 4분기】

- 설계공모지침서 및 설계용역 과업내용서 영문번역 용역 준공(2021.10.12.)
- 독산동우시장 그린푸줏간 조성 예정부지 현황 측량 및 지장물조사 용역 준공(2021.11.17.)
- 독산동우시장 그린푸줏간 조성 예정부지 지반 조사 용역 준공(2021.11.17.)
- 설계공모 심사위원회 개최(건축과)(2021.12.02.)
- 설계공모 당선작 공개(건축과)(2021.12.03.)

□ 향후계획

- 2021.12.~ 2022.11. : 설계용역 착수 및 준공
※ 설계용역 기간 단축을 위해 관계부서 간 협업체계 유지 등 지속 노력
- 2022.12.~2023.1. : 공사발주
- 2023.02.~2024.09. : 공사착공 및 준공

작성자	지역경제과장 : 엄창식 (1300)	팀장 : 김재선 (1301)	담당 : 박창선 (1304)
협업부서	도시재생과	협조내용	세부개발계획 논의
중앙정부	중소벤처기업부 전통시장육성과	서울시	소상공인정책담당관


□ 위치도



□ 현장사진



전 경



평 면

도시재생-2	무장애숲길 교통약자 접근성 개선				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	9,453백만원	사업유형	신규/협력/건립	추진부서	공원녹지과

□ 정책목표

- 호암늘솔길 무장애숲길의 교통약자 접근성 개선을 위해 호암늘솔길, 궁도장부지, 치유의 숲, 서울둘레길 등을 힐링코스로 연결하고, 늘솔길 진입구간에 최소한의 이동편의수단 도입

□ 사업개요

- 공 약 명 : 무장애숲길 교통약자 접근성 개선
 - 무장애숲길 연장(데크로드) 조성 및 교통약자 호암로 접근성 개선
- 사업내용

- ① 호암늘솔길(무장애숲길) 연장(2단계)
 - 사업기간 : '20. 1. ~ 2021. 12.
 - 규 모 : 데크로드 0.63km 연장
 - 소요예산 : 1,300백만원(시비 800 특교 500)
 - 사업내용
 - 호암늘솔길, 서울둘레길 등을 연계한 힐링코스 무장애 데크 연장
 - 데크로드 0.63km연장, 서울둘레길 등 진입 연결계단 설치 2개소, 배드민턴장(홍산) 전면 휴게데크 확장 100㎡ 등
- ② 관악산근린공원무장애숲길 조성사업
 - 사업기간 : '20. 11. ~ 2021. 12.
 - 규 모 : 데크로드 1.16km 조성
 - 소요예산 : 2,610백만원(특교금 2,500 구비 110)
 - 사업내용
 - 입체구조물(데크교량) 설치로 전체구간 단절없는 공원 내 무장애동선 연결
 - 데크로드 1.16km(길이 1.16km × 폭 2m)
- ③ 호암로 접근성 개선을 위한 엘리베이터 및 스카이워크 설치
 - 사업기간 : '20. 9. ~ 2021. 12.
 - 규 모 : 호암늘솔길 엘리베이터 2기, 스카이로드 설치
 - 소요예산 : 1,500백만원(시비)
 - 사업내용
 - 벽산5단지와 호암산의 연계성 및 교통약자 접근성 강화
 - 기존 지하보도 활용 호암늘솔길 E/V 2기 및 스카이로드 64㎡ 설치

○ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
무장애숲길 연장	- 데크로드 연장 (1.0km)	- 데크로드 연장 (0.2km)	-	- 데크로드 연장 (0.63km) - 금천체육공원 데크로드(1.16km) - EV 및 스카이프	- 데크로드 연장 (2.15km)

○ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	9,453	5,343	0	0	43	43	5,410	3,910	0	1,500	4,000	0
무장애숲길 연장	시 비	6,300	2,300	-	-	-	-	2,300	800	-	1,500	4,000 (미확보)	-
	구 비	153	43	-	-	43	43	110	110	-	-	-	-
	특고금	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-

□ 추진실적

【2018년 4분기】

- '18. 10. 2. : 추진계획 수립
- '18. 10. 2. / 11. 2. : 전문가 현장자문회의 개최
- '18. 10. 16. ~ 11. 30. : 여론조사 실시(교통약자, 지역주민)

【2019년 1분기~2분기】

- '19. 2. 18. : 타당성조사 및 기본계획 용역 발주
- '19. 3. 19. : 타당성조사 및 기본계획 용역 착수

【2019년 3분기】

- '19. 7. 8. : 바이오톱 1등급 조정(해제) 협의 (금천구 → 市시설계획과)
- '19. 7. 11. : 바이오톱 1등급 조정 회신 (市시설계획과 → 금천구)
- '19. 7. 30. : 용역보고회 개최(구청장 주재)
- '19. 8. 26. : 주민설명회 개최

【2019년 4분기】

- '19. 12. 6. : 최종 용역보고회 개최

- '19. 12. 10. : 타당성용역 준공

【2020년 1분기】

- '20. 3. 11. : 실시설계용역 발주
- '20. 3. 16. : 실시설계용역 착수

【2020년 2분기】

- '20. 6. 4. : 市설계심의 요청
- '20. 6. 5. : 실시설계용역 준공

【2020년 3분기】

- '20. 7. 17. : 공사 발주의뢰(조달청)
- '20. 8. 19. : 수의시담 실시(조달청)
- '20. 9. 3. : 공사계약(조달청)
- '20. 9. 28. : 용역발주(2단계-2차)

【2020년 4분기】

- '20. 10 ~ 12. : 공사 시행(2단계-1차)
- '20. 11. 18. : 용역 시행(2단계-2차)
- '20. 12. 08. : 호압사 공사 반대(2단계-1차)

【2021년 1분기 ~ 3분기】

- '21. 1 ~ 5. : 대안노선 용역 시행(2단계 1,2차)
- 2021. 5. ~ 7. : 실시설계용역 시행(엘리베이터)
- 2021. 10. : 공사 준공(2단계-1차)

□ 향후계획

- 2022. 3. ~ 12. : 공사 발주 및 시행(2단계-2차)
- 2022. 8. ~ 12. : 공사 발주 및 시행(엘리베이터)

작 성 자	공원녹지과장 : 배남현(1650) 공원팀장 : 이준근(1651) 담당 : 송대승(1653) 자연생태팀장 : 고소영(1661) 담당 : 유재현(1662)		
협업부서	시흥2동 주민센터	협업내용	사업 홍보, 사업 추진 관련 협의
중앙정부		서 울 시	공원조성과

도시재생-3	금천 힐링가족 캠핑농장 조성				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	328백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	공원녹지과

☐ 정책목표

- 1인당 국민소득(GNI) 3만(달러) 시대에 맞는 시민 주도용 새로운 여가활동 인프라 구축
- 도시농업의 운영 형태를 과거의 생산 목적의 농장에서 체험중심의 캠핑농장으로 조성
- 기존 특정 분양 가족에게만 혜택이 제공되는 주말농장 형 텃밭에서 확장, 주민 누구나가 참여 기회를 제공하는 21세기 도시형 체험농장 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 경기도 광명시 하안동 332
- 규 모 : 2,000 m^2 (내외)
- 사업기간 : 2020. 1. ~
- 사업내용
 - 캠핑농장 조성 : 캠핑데크(8면) 등 편의시설 및 공용텃밭 조성
 - 프로그램 운영 : 주5회 주중 농부학교, 주말 도시농부 캠핑체험
- 총사업비 : 328백만원

☐ 연차별 추진목표

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천 힐링가족 캠핑농장 조성	-	-	◦ 캠핑시설 및 공용텃밭 조성 ◦ 프로그램 운영	◦ 편의시설, 공용텃밭 조성 ◦ 프로그램 운영	◦ 편의시설 개선 ◦ 프로그램 운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	328	228	0	0	0	0	127	127	101	101	100	0
캠핑농장	구 비	328	228	0	0	0	0	127	127	101	101	100	0

□ 추진실적

- 2020. 1. 부지 임대차 계약체결
- 2020. 3. ~ 7. 캠핑농장 조성(평상 등 시설 설치 및 교육텃밭 식재 등)
- 2020. 7. ~ 10. 참가자 접수, 운영(장마, 방역단계 강화로 일정 축소)
 - 주중 농부학교 13회 366명, 주말 도시농부 6회 21가구 106명 체험
- 2020. 10. ~ 11. 캠핑농장 내 행사 운영(고구마캐기, 김치 담그기 등)
- 2021. 10. 13. ~ 현재 캠핑농장 운영 [매주 수·금 2회, 총 14회]
- 2021. 11월 ~ : 금천 힐링가족 캠핑농장 환경 정비공사 시행(예정)

작 성 자	공원녹지과장 : 배남현(1650) 도시농업팀장 : 강명희(1885) 담당 : 최성욱(1887)		
협업부서	행정지원과, 청소행정과, 홍보디지털과	협업내용	차량지원, 폐기물처리, 홍보
중앙정부	서울시		

□ 위치도



□ 현장사진



도시재생-4	서울둘레길 만남의광장 조성				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	3,040백만원	사업유형	계속/자체/조성	추진부서	공원녹지과

□ 정책목표

- 주택가 주변의 무질서한 경작지 정비를 통한 도시미관 개선
- 생활권 내 부족한 공원 및 쉼터를 확보하여 공원소외지역 해소
- 등산객들의 산행준비 장소마련 및 서울둘레길 초입 상권 등 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 시흥3동 산1-4호(안양시 경계지역)
- 면 적 : 46,922 m^2 (토지매입) / 광장조성 3,000 m^2
- 기 간 : '18. 2. ~ '19. 10.('18년도 보상, '19년도 조성)
- 내 용 : 토지보상, 광장조성(휴게 및 편의 시설 설치, 수목식재 등)
- 소요예산 : 3,040백만원(국비 2,040, 특교 1,000)
 - 보상비 2,393(국·특교금), 조성비 610(국·바·사·비), 기타 37(감정평가비 및 설계비 / 특교금)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
만남의 광장조성	· 토지보상	· 실시설계 · 광장조성	· 유지관리	· 유지관리	· 유지관리

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	3,040	3,040	2,500	2,430	540	610	0	0	0	0	0	0
서울둘레길 만남의광장 조성	국 비	2,040	2,040	1,500	1,500	540	540	-	-	-	-	-	-
	시 비	1,000	1,000	1,000	930	-	70	-	-	-	-	-	-

※ 시비(특교금) 1,000백만원 중 보상비로 930백만원 집행완료, 집행잔액 70백만원은 사고이월하여 용역비, 공사비로 집행완료

□ 추진실적

【18년 1분기】

- '18. 2. 28. : 토지보상계획 열람공고

【18년 2분기】

- '18. 4. 3. : 區투자심사 → 적정

【18년 3분기】

- '18. 7. 17. : 토지감정평가 완료
- '18. 8. 22. : 공유재산심의 → 원안가결
- '18. 9. 12. : 공유재산관리계획(안) 심의 → 원안가결(구의회)

【18년 4분기】

- '19. 1. 17. : 우리구 상징성 구현방안 자문회의
- '19. 2. 20. : 주민설명회 개최

【19년 1분기】

- '19. 1. 17. : 우리구 상징성 구현방안 자문회의
- '19. 2. 20. : 주민설명회 개최

【19년 2분기】

- '19. 4. 12. : 실시설계 용역 완수
- '19. 5. 3. : 공사발주(580백만원) ※전기공사비 별도
- '19. 5. 27. : 공사착공 (공사기간 '19. 5. 27. ~ 9. 23.)
- '19. 6. 21. : 명칭공모 (공모기간 '19. 6. 12. ~ 6. 21.)

【19년 3분기】

- '19. 8. 1. : 명칭제정 추가자문
- '19. 8. 19. : 명칭제정 선호도 조사 시행
- '19. 8. 30. : 구 지명위원회 개최(호암산숲길공원 선정)

【19년 4분기】

- '19. 10. 8. : 공사준공
- '19. 10. 16. : 공사 준공행사

작 성 자	공원녹지과장 : 배남현(1650)	팀장 : 고소영 (1661)	담당 : 신동훈 (1663)
협업부서		협업내용	
중앙정부	국토교통부 녹색도시과	서 울 시	푸른도시국 공원녹지정책과

□ 위 치 도



만남의 광장 조성대상지(시흥동 산 1-4 번지 안양시 경계지역)



준 공 사 진

도시재생-5	저층주거지 주거환경개선사업				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	19,259백만원	사업유형	계속/협력/기타	추진부서	도시재생과

□ 정책목표

- 우리 구 저층주거지에 대하여 주민과 지역맞춤형 관리방안을 마련하고, 지속가능한 주거환경을 만들고자 함

□ 사업개요

- 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업

대상지 요건	- 해제된 정비(예정)구역 또는 재정비 촉진지구 - 노후 단독, 다세대주택 밀집지역 - 주민 50% 이상 관리형 주거환경관리사업에 동의한 지역
사업지	복숭아마을(독산1동 147-20번지 일대)
사업비	3,666백만원(전액 시비)
면적	35,308㎡
사업기간	2017. 01. ~ 2022. 12.
사업내용	- 정비기반시설 및 주민공동이용시설 확충 - 주거환경 개선 및 범죄예방환경 조성(CCTV, 보안등 설치 등) - 마을공동체 형성 및 활성화

- 시흥5동 218일대 새뜰마을사업(완료)

대상지 요건	◦ 생활·안전 인프라가 취약한 지역으로서 다음 2개 항목 이상 요건 충족 지역 - 불량도로(4m미만)에 접한 주택비율 50%이상 - 30년 이상 노후주택 70%이상 - 하수도·도시가스 미설치 비율 30% 이상
사업지	시흥5동 218번지 일대
사업비	2,457백만원(국비:1,720, 시비:221, 구비:516)
면적	약10,000㎡
사업기간	2017.03. ~ 2020.12.(4년)
사업내용	- 주택정비지원: 집수리, 빈집정비 등 - 안전확보: 소방보행안전 확보, CPTED 계획 등 - 기초생활인프라 정비: 마을외부공간 정비 등 - 마을공동체 활동 지원: 주민협의회 구성운영, 주민소모임 활동 지원 등

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

대상지 요건	법정 도시재생활성화지역 지정 요건을 갖춘 지역 (인구감소, 산업이탈, 건축물 노후화 3개 요건 중 2개 이상 충족)
사업지	금하마을(독산1동 1100~1125번지 일대)
사업비	12,500백만원(국비:5,000, 시비:6,750 구비:750)
면적	56,611 m^2
사업기간	2019.01. ~ 2022.12.(4년)
사업내용	- 복합적 주민활동 거점 조성 - CCTV, 가로등 설치 및 개선 - 가로환경 정비 및 마을진출입부 통행여건 개선 - 집수리 및 소규모 주택 정비 지원 등

○ 말미마을 골목길 재생사업(완료)

대상지 요건	- 너비 4m 이하의 주거중심의 보행로 - 보행자의 안전과 편의를 우선적으로 고려하여 설치된 6m이하의 생활도로 - 너비10m 이하의 근린 상권의 생활도로
사업지	말미마을(독산1동 1009번지 일대)
사업비	1,100백만원(시비:1,000 구비:100)
면적	약28,400 m^2 , 총 도로 연장 1,243m
사업기간	2018. ~ 2020.(3년)
사업내용	- 진출입 관문 계단 정비, 보행안전시설 설치, 안전취약지역 담장 정비 - 골목길 포장 정비, 마을쉼터 조성, 담장 낮추기 또는 허물기

□ 연차별 추진계획

구 분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
저층 주거지 주거재생	복숭아마을 관리형 주거환경 개선사업	정비계획수립		기본 및 실시설계 용역시행	기반시설 정비 등 사업시행	사업완료
	시흥5동 218일대 새뜰마을 사업	마스터플랜 수립	실시설계 및 사업시행	사업완료		
	금하마을 도시재생 뉴딜사업	도시재생 뉴딜사업선정 (‘18.8.31.)	실행(활성화)계획 수립 및 주민공동이용 시설 공사 완료	- H/W사업 : 철쭉어린이공원 개선공사, 다목적 CCTV 설치공사, 견고섬은 금하 골목 조성공사, 완충녹지 개선공사 등 - S/W사업 : 방과후돌봄, 백서제작, 주민공모사업, 도시재생축제 등		예코에너지센터 건립 (‘22년 12월 준공예정)
	말미마을 골목길 재생사업	-	실행 계획 수립	사업시행 및 완료		

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분		재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
					2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
			확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
		계	19,259	11,609	880	524	6,524	1,694	6,281	5,949	4,750	3,442	824	0
저층 주거지 주거재생	복숭아 마을 관리형 주거환경 개선사업	시비	3,452	2,013	0	0	718	718	1,110	1,106	800	189	824	0
	시흥5동 218일대 새뜰마을 사업	국비	1,470	729	250	244	605	485	615	0	0	0	0	0
		시비	221	46	0	0	154	46	67	0	0	0	0	0
		구비	516	208	120	107	252	84	144	17	0	0	0	0
	금하마을 도시재생 뉴딜사업	국비	5,000	3,548	0	0	1,600	0	1,900	2,851	1,500	697	0	0
		시비	6,750	3,501	350	13	2,835	288	1,400	928	2,165	2,272	0	0
		구비	750	478	0	0	315	32	150	162	285	284	0	0
	말미마을 골목길 재생사업	시비	1,000	990	160	160	0	0	840	830	0	0	0	0
		구비	100	96	0	0	45	41	55	55	0	0	0	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업
 - 2018.07.31. : 주민워크숍 개최(11차)
- 시흥5동 218일대 새뜰마을사업
 - 2018.06.30.~07.24. : 주민워크숍 개최(총5회)
 - 2018.09.18. : 주민총회 및 주민협의회 구성
- 금하마을 도시재생 뉴딜사업
 - 2018.08.31. : 뉴딜사업(우리동네살리기) 선정(市 평가, 국토부 선정)
- 말미마을 골목길 재생사업
 - 2018.08.10. : 2018년 서울시 골목길재생 대상지 선정

【18년 4분기】

- 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업
 - 2018.09.06. : 주민워크숍 개최(12차)
- 시흥5동 218일대 새뜰마을사업
 - 2018.10.02. : 국토부 마스터플랜 심의(결과:승인)
 - 2018.11.23.~27. : 집수리선정위원회 개최(지원대상자 6가구 선정)
 - 2018.12.07. : 마스터플랜 수립 용역 준공
 - 2018.12.27. : 디자인 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수
- 금하마을 도시재생 뉴딜사업
 - 2018.10.19./11.19 : 뉴딜사업 선정 지자체 간담회(시, 국토부)
 - 2018.11.13. : 금하마을 현장도시재생지원센터 임차 계약(구, 월110만원)
 - 2018.12.05. : 뉴딜사업 실행(활성화)계획 수립 용역 계약(구, 2.3억원)
 - 2018.12.28. : 금하마을 주민공동이용시설 공사 발주
- 말미마을 골목길 재생사업
 - 2018.11.09. : 용역 추진계획 수립 및 시행
 - 2018.11.19.~12.16. : 입찰공고(2회 유찰) ※ 입찰참가업체 없음
 - 2018.12.21. : 시비예산 서울시 사고이월 요청(150,280천원)

【19년 1분기】

○ 북송아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2019.02.27. : 정비계획(안) 공람공고
- 2019.03.06. : 서울시 주거환경관리자문단 자문

○ 시흥5동 218일대 새뜰마을사업

- 2019.02.01.~08. : 집수리선정위원회 개최(지원대상자 1가구 선정)
- 2019.02.27. : 주민공동이용시설 확보 추진계획 수립

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2019.01.29. : 금하마을 도시재생 뉴딜사업 주민설명회
- 2019.02.19. : 도시재생추진단 1차 회의 개최
- 2019.03.14. : 금하마을 주민총회 개최

○ 말미마을 골목길 재생사업

- 2019.01.30. : 2018년 골목길재생 사고이월 예산 재배정
- 2019.03.04. : 골목길재생 실행계획 수립 및 실시설계 용역계약 체결
- 2019.03.19. : 용역 착수 보고

【19년 2분기】

○ 북송아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2019.04.29. : 서울시 주거환경관리자문단 자문
- 2019.05.02. : 정비계획(안) 주민설명회
- 2019.05.04.~06.03. : 정비계획(안) 재공람 공고
- 2019.06.20.~07.01. : 구의회 의견청취

○ 시흥5동 218일대 새뜰마을사업

- 2019.04.18. : 국토부 마스터플랜 변경 심의(결과:승인)
 - 당초 현황도로 매입 계획을 주민공동이용시설 부지 매입 등으로 계획 변경
- 2019.05.14. : 공유재산심의회 심의(결과:원안가결)
 - 안전: 주민공동이용시설 조성계획안

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2019.04.08. : 뉴딜사업 사무국장 위촉(시→구,이충현)
- 2019.05.13. : 실현가능성 타당성 평가(국토부)
- 2019.06.11. : 공동체활성화 지원용역 착수(710백만원)

○ 말미마을 골목길 재생사업

- 2019.03.25.~04.29. : 주민설명회 및 간담회(4회)
- 2019.06.20. : 주택성능개선지원구역지정 주민설명회
- 2019.06.28. : 골목길재생 실행계획 수립 및 실시설계 용역 중간보고

【19년 3분기】

○ 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2019.07.30. : 정비구역 및 정비계획(안) 서울시도시계획위원회 심의상정 요청
- 2019.08.01. : 서울시 주거환경관리지문단 현장자문(공동이용시설 매입 적정성 검토)
- 2019.08.05. : 서울시 주거환경관리지문단 지문(공동이용시설 매입 및 조성방식 결정)

○ 시흥5동 218일대 새뜰마을사업

- 2019.08.~ : 주민참여프로그램 운영(4개 강좌, 강좌당 10명 이내)
- 2019.09.04. : 區 도시디자인위원회 심의(결과:조건부 동의)
- 안전: 시흥5동 새뜰마을사업 디자인 기본 및 실시설계 용역

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2019.07.22. : 국토부 도시재생 뉴딜사업 도시재생위원회(국무총리) 심의통과
- 2019.09.17. : 도시재생 실행계획 주민설명회
- 2019.09.23. : 도시재생추진단(3차회의)
- 2019.09.26. : 도시재생추진협의회 10차 개최
- 2019.10.10. : 도시재생추진협의회 11차 개최

○ 말미마을 골목길 재생사업

- 2019.07.30. : 용역 중간보고회시 독산1동 복지경로당 현장거점 활용
검토 관련 청장님 보고
- 2019.09.19. : 주택성능개선지원구역 지정(안) 서울시 심의 통과(원안가결)
- 2019.09.24. : 실행계획(안) 서울시 검토위원회 보고(조건부 가결)

【19년 4분기】

○ 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2019.10.11. : 서울시 주거환경관리자문단 자문(공동이용시설 조성방식 결정)
- 2019.10.28. : 공동이용시설 부지 매매계약 체결

○ 시흥5동 218일대 새뜰마을사업

- 2019.11.08. : 디자인 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2019.11.25. : 공사발주 및 시설물 유지관리 계획 수립
- 2019.11.28. : 기록화사업 용역 계약
- 2019.12.18. : 기록화사업 용역 착수보고회
- 2019.12.30. : 기반시설공사 및 CCTV설치공사 계약

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2019.10.10.~12.19. : 도시재생추진협의회 11~16차 개최
- 2019.10.15. : 국수데이 진행
- 2019.10.26.~11.19. : 금하마을 도시재생 아카데미
- 2019.12.17. : 금하마을 도시재생실행계획 최종보고회
- 2019.12.23. : 2019 금하마을 도시재생 성과보고회

○ 말미마을 골목길 재생사업

- 2019.10.22. : 말미마을 실행계획(안) 용역 최종보고회
- 2019.11.04. : 말미마을 실행계획(안) 최종 주민설명회
- 2019.11.22. : 골목길재생사업 주민역량강화 프로그램 시행
- 2019.12.02. : 골목길 벽화그리기 용역 착수

【20년 1분기】

○ 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2020.02.11.~02.12. : 서울시 기술심사담당관 기술용역타당성심사
· 심사결과 : 설계용역금액 확정(주민공동이용시설 53,713,000원, 기반시설 31,422,000원)
- 2020.02.19. : 서울시 도시계획위원회 심의(결과 : 조건부 가결)
· 심의안건 : 복숭아마을 정비계획 수립 및 정비구역 지정 결정(안)
- 2020.02.28. : 주민공동이용시설 신축 예정 부동산 매입 완료

○ **시흥5동 218일대 새뜰마을사업**

- 2020.01.06 : 기반시설공사 및 CCTV설치공사 착공

○ **금하마을 도시재생 뉴딜사업**

- 2020.01.09.~02.27. : 도시재생추진협의회 개최(3회)
- 2020.01.30. : 주민공모사업(일반공모) 선정(7건, 20,000천원)
- 2020.02.25. : 현장지원센터 사무국장 사직
- 2020.03.05. : 완충녹지 시 계약심사 완료
- 2020.03.17. : 철쭉공원 시 계약심사 요청
- 2020.03.16. : 금하마을 주민공모사업(기획공모) 공고
- 2020.03.16. : 주민공동이용시설 인테리어 공사 착수
- 2020.03.20. : 철쭉공원 실시설계완료
- 2020.03.31. : 홍보동영상 용역 착수회의

○ **말미마을 골목길 재생사업**

- 2020.01.14. : 공군부대 담장 벽화그리기 협조요청(구→공군제3방공유도탄여단)
- 2020.03.03. : 기반시설공사비 예산 교부(750백만원) 요청(구→서울시)

【20년 2분기】

○ **복숭아마을 관리형 주거환경개선사업**

- 2020.03.31. : 서울시 도시계획위원회 심의결과(조건부 가결) 조치계획 수립
- 2020.04.22. : 주민공동이용시설 및 기반시설 설계 용역 착수
- 2020.06.04. : 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시(서울특별시고시 제2020-227호)

○ **시흥5동 218일대 새뜰마을사업**

- 2020.04.28. : 주민공동이용시설 부지 매매계약
- 2020.06.01. : 주민공동이용시설 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수

○ **금하마을 도시재생 뉴딜사업**

- 2020.04.07. : 현장지원센터 사무국장 신규 파견
- 2020.04.09. : 주민공동이용시설 인테리어 공사 완료
- 2020.04.14. : 주민공모사업(기획공모)(1차) 선정심사

- 2020.04.29. : 주민공모사업(기획공모)(2차) 공모 공고
- 2020.05.06. : 완충녹지 개선공사 착수
- 2020.05.11. : 철쭉어린이공원 재조성공사 착수
- 2020.05.26. : 주민공모사업(기획공모)(2차) 선정심사
- 2020.06.17. : 에코에너지센터 부지 감정평가

○ 말미마을 골목길 재생사업

- 2020.05.30. : 공군부대 담장 벽화그리기 용역 준공
- 2020.06.22. : 골목길재생 기반시설공사 계약

【20년 3분기】

○ 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2020.08.19. : 주민공동이용시설 설계용역 준공기한 연장(11.19.)
- 2020.09.08. : 기반시설 정비공사 설계용역 준공
- 2020.09.29. : 주민공동이용시설 및 기반시설 공사 추진계획 수립

○ 시흥5동 218일대 새뜰마을사업

- 2020.08.15. : CCTV 설치공사 준공
- 2020.09.01. : 기반시설공사 준공
- 2020.09.~ : 주민참여프로그램 운영(6개 강좌, 강좌당 10명 이내)

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2020.07.07. : 집수리 공구 1차 구매
- 2020.07.08. : 공동체 활성화 용역(2차분) 선금 지급(190백만원)
- 2020.07.17. : 에코에너지센터 부지 매매계약 체결
- 2020.07.20. : 방과 후 돌봄 서비스 운영 용역 착수
- 2020.07.23./08.18. : 에코에너지센터 부지 계약금 / 중도금 지급
- 2020.08.12. : 철쭉어린이공원 재조성공사 완료
- 2020.08.18. : 실행계획 수립(변경) 용역 착수
- 2020.08.20. : 철쭉어린이공원 화장실 개선공사 완료

○ 말미마을 골목길 재생사업

- 2020.07.06. : CCTV 설치공사 준공
- 2020.09.22. : 말미마을 골목길 화단조성공사 준공
- 2020.06.~09 : 주민참여프로그램 운영(3회 운영)

【20년 4분기】

○ 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2020.11.16. : 기반시설 정비공사비 계약심사 요청
- 2020.11.19. : 주민공동이용시설 설계용역 준공
기반시설 정비공사비 계약심사 완료
- 2020.11.25. : 기반시설 정비공사(환경개선) 발주
- 2020.12.01. : 기반시설 정비공사(조명) 발주
- 2020.12.07. : 기반시설 정비공사(도로) 발주

○ 시흥5동 218일대 새뜰마을사업

- 2020.09.~12. : 주민참여프로그램 운영(6개 강좌, 강좌당 10명 이내)
- 2020.11.19. : 마스터플랜 변경 계획 수립 및 제출(국토부)
- 2020.11.25. : 마스터플랜 변경 국토부 검토위원회 심의(결과:조건부 승인)
· 주민공동이용시설 신축 → 주차장 조성
- 2020.11.30. : 기록화사업 용역준공
- 2020.12.10.~23. : 건축물 철거공사 시행(시흥동 218-49)
· 건축물 철거 후 주차장 조성

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2020.10.09.~12.31. : 완충녹지개선사업 시행(공원녹지과)(계속)
- 2020.10.13.~12.31. : 방과후 돌봄 서비스 용역 시행(계속)
- 2020.10.20.~12.03. : 완충녹지개선사업 보완설계 용역(공원녹지과)
- 2020.10.30. : 주민공동이용시설 부지 시 공유재산심의회 심의(적정)
- 2020.11.25.~12.18. : DIY 가구만들기 교육 시행
- 2020.10.04.~12.31. : 완충녹지변 보안등 개량공사 시행(도로과)(계속)
- 2020.12.04. : 걷고싶은 금하골목 조성공사(내부가로) 발주(도로과)

- 2020.12.07. / 12.10. : 에코에너지센터 부지 잔금 지급 / 등기 이전
- 2020.12.11.~ 12.26. : 주민공동이용시설 인테리어 및 전기공사 시행
- 2020.12.15. : 에코에너지센터 기본 및 실시설계 용역 계약

○ 말미마을 골목길 재생사업

- 2020.11.30. : 말미마을 골목길재생 기록화 용역 준공
- 2020.12.10. : 말미마을 기반시설 공사 준공

【21년 1분기】

○ 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2021.02.~03. : 기반시설 정비공사 관련 유관기관(부서) 업무협의
- 2021.03.22. : 기반시설 정비공사(보안등) 시행(도로과)
- 2021.02.26. : 주민공동이용시설 신축공사비 재배정 요청(16억원)
- 2021.03.17. : 공사비 재배정 관련 관계자 회의(주거환경개선과)
 - 1차 재배정 예산 8억원 예정
- 2021.03.25. : 주민공동이용시설 신축공사비 재배정 관련 市 회신
 - 16억원 전액 당해 예산 지원 어려우므로 연차 사업 진행 요구

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2020.07.20.~21.07. : 방과후 돌봄 서비스 용역 시행(계속)
- 2020.09.28.~21.06. : 완충녹지변 보안등 개량공사(계속)
- 2020.10.09.~21.06. : 완충녹지개선사업 시행(공원녹지과)(계속)
- 2020.12.21.~21.11. : 에코에너지센터 기본 및 실시설계 시행(계속)
- 2020.12. ~ 21.10. : 견고싶은 금하골목 조성사업 공사 시행(계속)
- 2021.03. ~ 21.11. : 주민공모사업(기획공모) 추진
 - ⇒ 5개사업, 사업비 48,547천원

【21년 2분기】

○ 복숭아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2021.04.20. : CCTV 설치 완료
- 2021.04.26. : 주민공동이용시설 신축공사비 재배정 완료
- 2021.04.29. : 도시재생사업지별 현장보고회 개최

- 2021.05.~06. : 주민공동이용시설 신축공사 발주 관련 건축과 협의
- 2021.05.26. : 주민공동이용시설 신축공사 시행(변경)계획 수립
- 2021.06.04. : 주민공동이용시설 석면철거 및 지정폐기물 처리 용역 시행
보안등 개량공사 준공
- 2021.06.09. : 임시주민현장거점 이전(독산동 149-3)
- 2021.06.14. : 주민공동이용시설 신축공사 발주 의뢰(→건축과)
- 2021.06.23. : 주민공동이용시설 석면철거 및 지정폐기물 처리 용역 준공

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2021.04. ~ 21.07. : 실행계획 실현가능성 및 타당성 평가(승인, '21.7.15.)
⇒ 금하 에코·에너지센터 건립을 위한 사업기간 연장 및 H/W 사업 세부사업비 조정
- 2021.04.02 : 실행계획 실현가능성 및 타당성 평가 요청
- 2021.04.08. : 봄맞이 주민공동이용시설 녹화조성 추진
- 2021.05.14. : 도시재생 다큐멘터리 기록영상 제작 용역 계약 및 착수
- 2021.05.28. : 금하마을 주민공동이용시설 개관식
- 2021.06.11. / 06.12. : 금하마을 공동체 활성화 용역(2차분) 준공 / 3차분 착수
- 2021.06.16. : 에코에너지센터 기본 및 실시설계용역 설계변경(1차)
⇒ 과업기간 연장[(당초) '21.06.18 → (변경) '21.11.30.], 사업비 변경
- 2021.06.21. : 완충녹지 개선공사 준공
- 2021.06.30. : 완충녹지변 보안등개량공사 준공
- 2021.06.30. : 금하마을 도시재생 문화기획사업 용역 준공

【21년 3분기】

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2021.07.01. : 금하마을 에너지마을계획 수립 및 지원 용역 발주
- 2021.07.28. : 금하마을 방과 후 돌봄 서비스 설계변경 완료
- 2021.08.12. : 금하마을 도시재생 뉴딜사업 실행계획 수립(변경)용역 준공
- 2021.09.03. : 에코·에너지센터 중간보고회 개최
- 2021.09.27. : 금하마을 에너지 마을계획 수립 및 지원 용역 착수
- 2021.09.29. : 금하마을 집수리 아카데미 용역 발주

○ 북송아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2021.07.22. : 주민협의체 변경사항 통보(주민협의체→區)
 - 문영남 대표 사임 및 김연자 부대표의 대표 직무대행 체제 전환
 - 손혜경 지역재생활동가 활동 중단 결정
- 2021.07.27. : 주민공동이용시설 신축공사 발주계획 수립(건축과)
- 2021.08.05. : 주민공동이용시설 신축공사(건축+기계, 1차) 시행
- 2021.08.23. : 주민공동이용시설 신축공사 건설폐기물처리용역 시행
- 2021.08.27. : 기반시설(도로)공사 준공
기반시설(도로)공사 건설폐기물처리용역 준공
- 2021.09.02. : 주민공동이용시설 신축공사(전기/통신/소방) 시행
- 2021.09.06. : 주민공동이용시설 신축공사 감리용역(건축) 시행
- 2021.09.15. : 환경개선공사 준공기한 연장(09.15. → 10.29.)
 - 사업지 내 상징화 화분 및 도로표지병 설치 검토

【21년 4분기】

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2021.11.25. : 금하마을 에코에너지센터 기존건물 철거공사 및 폐기물 용역 발주
- 2021.12.01. : 금하마을 에코에너지센터 지반조사 용역 발주
- 2021.12.10. : 금하마을 도시재생 뉴딜사업 성과보고회 개최
- 2021.12.14. : 에코에너지센터 건립 기본 및 실시 설계 용역 최종보고회 개최
- 2021.12.16. : 금하마을 에너지마을계획 수립 및 지원 용역 중간보고회 개최
- 2021.12.30. : 내부중심가로 개선공사 완료(2차, 3차)(도로과)

○ 북송아마을 관리형 주거환경개선사업

- 2021.10.18. : 주민공동이용시설 신축공사 착공(건축과)
- 2021.10.28. : 환경개선공사 준공기한 연장(10.29. → 12.10.)
 - 주민요청사항 반영에 따른 추가 공사기간 필요
- 2021.12.09. : 주민공동이용시설 신축부지 기존건물 철거(~12.15.)
- 2021.12.10. : 환경개선공사 준공
- 2021.12.16. : 주민공동이용시설 신축부지 지반조사 시행

□ 향후계획

○ 복숭아마을 관리형 주거환경관리사업

- 2022.06.15. : 주민공동이용시설 신축공사 준공(1차수)
- 2022.06.16. ~ 12.11. : 주민공동이용시설 신축공사 시행(2차수)

○ 시흥5동 218일대 새뜰마을사업 (완료)

○ 금하마을 도시재생 뉴딜사업

- 2022.01. ~ 2022.12. : 주민역량강화 및 공동체활성화 관련
소프트사업 추진
- 2021.09. ~ 2022.06. : 에너지마을계획 수립 및 지원 용역 시행
- 2021.10. ~ 2022.02. : 집수리관련 교육(실습) 용역 시행
- 2022.03. ~ 2022.12. : 에코에너지센터 건립공사 시행(건축과)
- 2022.01. ~ 2022.06. : 금하마을 주택 외관개선 공사 관련 홍보 및
주민선정, 공사 시행
- 2022.04. ~ 2022.06. : 친환경 금하경관 조성사업 시행
- 2022.09. ~ 2022.12. : 금하마을 도시재생 뉴딜사업 실행계획 변경 용역 시행

○ 말미마을 골목길 재생사업 (완료)

작 성 자	도시재생과장 : 김학선 (1830) 팀장 : 이혁재 (1806) 담당 : 양현민 (1807), 최민석 (1561) 박경인 (1563)		
협업부서	공원녹지과, 도로과, 치수과, 환경과, 교통행정과, 주차관리과, 등	협업내용	주민공동체 발굴 및 재생사업홍보 등
중앙정부	국가균형발전위원회 공간정책과, 국토교통부 주거재생과	서 울 시	주거환경과, 균형발전정책과

도시재생-6	시흥유통상가를 관문도시답게 개발지원				
추진상황	정상추진	이행률(%)	40%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	비예산	사업유형	계속/협력/기타	추진부서	도시재생과

☐ 정책목표

- 광역적 접근성이 우수한 시흥유통상가 일대 “도시첨단물류단지 조성사업” 지원을 통해 서울 서남권 관문의 랜드마크 개발로 변모
 - 도시첨단물류단지 조성사업과 연계한 유통업무설비의 합리적 조정 등 지원

☐ 사업개요

- 위 치 : 시흥3동 984번지 일대(준공업지역, 유통업무설비)
- 면 적 : 약 156,000 m^2 (시흥유통상가 125,567 m^2 , 주변지역 30,433 m^2)

< 시흥유통상가 현황 >

- 소 유 자 : 약 1,371명(점포 약3,717개, 업체 2,294개) ※ 세입점포 2,062개
- 건물현황 : 37개동(일반동 33, 지원동 2, 창고 2) 3층

☐ 도시첨단물류단지 조성 기본요건

- 물류단지시설(총 연면적의 50%이상):물류시설(60%이상) 및 상류시설(40%미만)
- 지원시설(총 연면적의 50%미만):공공시설, 업무시설, 주거시설 등

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 ~2025년
도시첨단 물류단지	주민설명회 및 공론화	사업시행자 구성 협의	사업시행자 구성 및 소유자 동의 진행	소유자 동의 징구 및 개발계획(안) 수립	개발계획(안) 제출 및 물류위원회 심의	도시첨단 물류단지 지정 착공, 사업추진

☐ 연차별 투자수요 및 집행액 : 비예산

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018.09.11. : 도시첨단물류단지 조성 찾아가는 주민설명회
- (유통상가측)도시첨단물류단지 조성 사업단 자문위원 및 소유자 30여명

【18년 4분기】

- 2018.12.12. : 도시첨단물류단지 조성 PM업체 선정에 따른 간담회 개최
- 시흥유통관리(주)김용채 대표, C&P 그룹 송운창 대표 등
- 협약내용: 1단계 SPC설립 완료시 5억원, 2단계 사업시행자지정 완료시 3억원 지급

【19년 1분기】

- 2019.03.18. : 도시첨단물류단지 조성 관련 시흥유통상가 관계자 구청장 면담
- (유통상가) 김용채 대표, 입점자위원회 최상원 위원장 등
※ 도시첨단물류단지 조성을 위한 지원 등 공조

【19년 2분기】

- 2019.04.03. : 도시첨단물류단지 조성 관련 주민설명회
- 주주총회 참석자를 대상으로 도시첨단물류단지 조성 사업에 관한 설명회
- 2019.05.31. : 국토교통부(물류시설정보과) 관계자 면담
- 시범단지 선정이후 우리구 및 소유자 측 진행사항 등 설명
- 2019.06.20. : 도시첨단물류단지 조성 관련 로드맵 협의

【19년 3분기】

- 2019.09.06 : 도시첨단물류단지 조성 관련 SPC구성(안) 설명회 참석
- SPC 사업구조(안) 시흥유통상가(주) 임원 및 관계자 설명
- 2019.09.18 : 시흥유통상가 대표 면담(PM업체 협약서 관련 논의 등)
- 2019.09.26 : 도시첨단물류단지 조성 관련 SPC구성(안) 설명회 참관
- 도시첨단물류단지 조성 사업 자문단(자체) SPC구성(안) 설명 및 질의응답

【19년 4분기】

- 2019.10~11 : 도시첨단물류단지 조성 추진 관계자 간담회 추진(3회)
- 도시첨단물류단지 개발계획(안)에 대한 의견 수렴 및 향후추진 계획 공유
- 2012.12.11 : 양천구 서부트럭터미널 개발계획 추진과정 주민설명회
- 도시첨단물류단지 조성사업(안) 추진과정 및 서울시 업무협약의 진행사항 안내 등

【20년 1분기】

- 2020.01~02 : 도시첨단물류단지 조성 추진 관계자 간담회 추진(3회)
 - 시흥유통상가 측에서 선정한 PM업체 선정관련 설명회 참석 및 진행사항 공유
- 2020.02.26 : 시흥유통상가 도시첨단물류단지 조성 관련 사업 참여업체 설명회
 - 건축설계(안) 및 사업 참여 업체에 대한 개략적인 사업 참여 방안설명

【20년 2분기】

- 2020.06.04 : 도시첨단물류단지 조성 추진 관계자 간담회
 - 시흥유통상가 주주총회에 따른 대표 및 임원 관계자 사업구상(안) 설명

【20년 3분기】

- 2020.08.11 : 도시첨단물류단지 조성 추진 관계자 면담
 - 도시첨단물류단지 조성추진 SPC구성 진행 상황 및 사업추진 진행사항 공유

【20년 4분기】

- 2020.11.06 : 도시첨단물류단지 조성 추진 관계자 면담
- 2020.11. ~ : 도시첨단물류단지 지정 동의서 징구 개시(시흥유통상가 도시첨단물류단지 조성사업단주식회사)

【21년 1분기】

- 2021.02.09 : 시흥유통상가 도시첨단물류단지 추진관계자 면담
 - 도시첨단물류단지 조성 관련 (시흥유통관리주식회사 - 이지스투자파트너스 주식회사 - 씨엔피그룹주식회사) 간 MOU 체결('21.02.08.)

【21년 2분기】

- 2021.04. ~ : 도시첨단물류단지 지정 동의서 징구 개시(시흥유통관리 주식회사)
- 2021.05.26 : 시흥유통관리주식회사 제30기 정기주주총회
 - 도시첨단물류단지 개발사업을 위한 사업시행자(PFV) 설립 및 운영에 관한 조건부 협약서(안) 승인의 건(결과 : 부결)
 - ※ 안건 부결로 시흥유통상가는 사업 시행주체(PFV) 참여 불가능
- 2021.06.17 : 도시첨단물류단지 조성 추진 관계자 면담
 - 시흥유통상가 도시첨단물류단지 조성사업단(주) 사업계획 공유 및 애로사항 청취

【21년 3분기】

○ 2021.07.16 : 구청장 현장방문(3개 추진주체 면담)

- 현장 확인 및 추진주체별 사업추진계획 및 동의서 징구 애로사항 등 청취

【21년 4분기】

○ 2021.10.06 : 시흥유통상가 도시첨단물류단지 조성사업단-서울시 면담

- 조성사업단 측 도시첨단물류단지 진행사항 및 개발계획(안) 설명 등

○ 2021.11.30 : 시흥유통상가 도시첨단물류단지 조성사업단 시공사 선정 현장설명회

- 시공사 선정에 관한 입찰참가 세부사항 등 현장설명회 개최(12개사 참석)

□ 향후계획

○ 시흥유통상가 도시첨단물류단지 지정 및 세부 개발계획 수립 지원

- 2022.상반기 : 도시첨단물류단지 지정 관련 서울시 협의 및 심의 지원
※ 지정 동의서 징구(50% 이상) 및 세부 개발계획(안) 수립 시 진행


○ 시흥유통상가 도시첨단물류단지 사업추진 주체(3개)* 통합 중재

- 2022.01. ~ : 정기적인 관계자 간담회 등 추진동향 모니터링(월1회 이상)

*사업추진 주체(3개): 시흥유통관리주식회사(대표 권용만), 시흥유통상가 도시첨단물류단지 조성사업 추진위원회(위원장 강성태), 시흥유통상가 도시첨단물류단지 조성사업단(대표 김정태)

○ 사업추진 주체 등과 협업체계 구축 및 사업 지원방안 모색

□ 위 치 도



작 성 자	도시재생과장 : 김학선(1830) 팀장 : 최민석(1561) 담당 : 박연민(1562)		
협업부서	도시계획과, 지역경제과	협업내용	지구단위계획 수립, 대규모 점포 관리
중앙정부	국토교통부 첨단물류과	서 울 시	물류정책과, 시설계획과

지역경제-1	청년활동 지원을 위한 청년미래기금 조성				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	2,000백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	아동청년과

☐ 정책목표

- 금천구 청년의 자립기반 형성 및 다양한 청년지원사업 추진에 필요한 재원의 안정적 확보를 위해 청년미래기금을 설치·운영하고자 함

☐ 기금 설치 개요

- 조성 목표액 : 20억 원 달성 시까지 적립 (연도별 5억 원씩 적립)
 - 확보방안 : 구 전출금으로 확보
 - 확보시기 : 2019년도 제2회 추가경정예산 편성 ~ 2022년
 - 최초연도 이후 : 일반회계 전입금, 기금운용 수익금 등

○ 기금의 용도

- 청년의 능력개발 및 창업육성 등에 관한 지원
- 청년의 생활안정과 청년문화 활성화 등 청년의 복지 증진에 관한 사업 지원
- 청년 시설의 설치 및 시설 개선·운영에 필요한 경비 지원

※ 기금운용심의위원회에서 기금의 용도 및 운영 등 중요사항 결정

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
청년미래기금 조성	기금설립 계획 수립 및 관련부서 협의	조례 제정 및 기금 조성	기금 조성 및 운용	기금 조성 및 운용	기금 조성 및 운용

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
	계	2,000	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
청년미래기금 조성	구 비	2,000	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500	-

□ 추진실적

【18년 4분기】

- 2018. 10. 4. : 청년미래기금 설치 계획 수립

【19년 1분기】

- 2019. 3. 15. : 서울특별시 금천구 청년미래기금 설치 및
운용조례안 검토 요청

【19년 2분기】

- 2019. 4. 22. : 서울특별시 금천구 청년미래기금 설치
운용조례 제정 계획 수립
- 2019. 6. 20. : 제216회 구의회 의결

【19년 3분기】

- 2019. 7. 19. : 서울특별시 금천구 청년미래기금 설치 및
운용조례 공포
- 2019. 8. 16. : 청년미래기금 운용심의위원회 구성
- 2019. 9. 25. : 기금 5억 원 적립 (2019년 제2회 추가경정예산 편성)

【19년 4분기】

- 2019. 12. 9. : 기금전출금 5억 원 2020년도 예산편성
(2020년도 기금운용계획안 제219회 구의회 심의 의결)

【20년 상반기】

- 2020. 1. 10. : 이자 2,094,240원 적립
- 2020. 1. 20. : 기금 5억 원 적립
- 2020. 3. 10. : 이자 448,760원 적립

【20년 하반기】

- 2020. 7. 10. : 이자 60,390원 적립
- ※ 2020. 12월말 현재 기금조성액 : 1,002,603,390원(이자포함)

【21년 상반기】

- 2021. 1. 13. : 기금 5억 원 적립
- 2021. 1. 18. : 이자 20,450원 적립
- 2021. 3. 10. : 이자 550원 적립
- 2021. 4. 14. : 정기예금 만기이자 22,778,628원 적립
- ※ 2021. 6월말 현재 기금조성액 : 1,525,403,018원(이자포함)

【21년 하반기】

- 2021. 7. 9. : 이자 7,019,510원 적립
- ※ 2021. 12월말 현재 기금조성액 : 1,532,422,528원(이자포함)
- 2021. 12. : 2022년 본예산 편성(기금 5억 원)

작성자	아동청년과장 : 노향숙 (2580) 팀장 : 이미덕 (2581) 담당 : 정보람 (2583)		
협업부서	기획예산과, 청년지원사업 유관부서	협업내용	기금 재원 확보 및 사업계획 협의
중앙정부	국무조정실 청년정책추진단	서울시	미래청년기획단

지역경제-2	균형발전특별자금 유치				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	비예산	사업유형	신규/협력/기타	추진부서	기획예산과

☐ 정책목표

- 서울시 균형발전특별회계 사업의 적극적 발굴 및 자원 확보

☐ 2020년 서울시 균형발전특별회계 개요

- 규 모 : 균형발전특별회계 2,437억
- 재 원
 - 국가균형발전특별회계 보조금
 - 서울시 귀속 과밀부담금의 50%
 - 지방채 및 재정투융자기금 차입금
 - 일반회계 또는 특별회계로부터의 전입금 등
- 운영기간 : 2019년 ~ (* 2019년 조례 개정, 2020년부터 본격적 운영)
- 운영내용 : 균형발전 특별회계를 설치해 지역간 균형발전사업 투입

☐ 우리구 대응방안

- 균형발전특별회계 사업추진 진행사항 지속적 모니터링
- 균특회계 지원분야에 대한 선제적 대응(관련사업 발굴)
 - 서울시 균특회계 지원 방향에 따른 연계사업 발굴
 - 문화·체육시설, 돌봄시설 등 서울형 생활SOC 사업 중점적 검토

☐ 연차별 추진계획 및 실적

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
균형발전 특별회계 자금유치	추진사항 모니터링	추진사항 모니터링	사업발굴	사업발굴	사업발굴
	-	사업발굴	자금유치	자금유치	자금유치

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 서울시장 공약사항 및 지역균형발전 정책구상 발표자료 파악
 - 서울시의 균형발전특별회계 설치와 관련 추진부서 등 파악
 - 균형발전특별회계 운영규모, 자원조달방법, 지원분야 확인

【18년 4분기】

- 서울시 추진사항 모니터링
 - 균형발전특별회계 설치를 위한 근거규정 마련(조례제정→‘조례개정’ 변경)
 - ‘19.1.1.자 조직개편(기획조정실 소속 운영총괄부서 신설)

【19년 1분기】

- 서울시 추진사항 모니터링
 - 서울특별시 지역균형발전 지원 조례 개정(‘19.1.3. 시행)
 - 균형발전특별회계 설치(제11조), 특별회계의 세입과 세출(제12조), 특별회계 존속기한(제13조)
 - 지역균형발전사업 심의·자문 기구인 지역균형발전위원회 구성
 - 『서울시 지역균형발전 수립』 학술용역 이후 구체적인 지원기준 제시

【19년 2분기】

- 서울시 추진사항 모니터링
 - 2019년 제1회 추경시 기존사업 회계간 이관(일반→특별) 반영
 - 2020년 본예산부터 균형발전특별회계에 사업비 반영 예정

【19년 3분기】

- 자치구 시비지원기준 개선계획 : 시 예산담당관(2019. 9월)
 - 자치구에 대한 재정지원 확대에도 생활서비스 인프라 격차 지속
 - 문화·교육·보육시설 등 균형발전 차원의 전략적 지원 필요
 - 생활SOC 관련 공공시설물(8종)에 대한 시비지원 기준 개선

- 대상시설 : 8종 구립시설(노인종합복지관, 장애인복지관, 국·공립어린이집, 우리동네 키움센터, 청소년 문화의 집, 다목적 체육센터, 구립도서관, 문화예술회관)
- 지원방법 : 차등보조율 적용 강화 및 건축비 지원기준 현실화
 - 기준재정수요충족도 및 사회복지비중에 따라 『25% ~ 85%』
 - 건축비, 건축면적 현실화 및 복합화시설에 10% 추가 지원

【19년 4분기】

- 시비지원기준 개선에 따른 구 대응계획 수립
 - 8종 시설 4개년 자체 건립계획 수립·제출(∼'19. 10월말)
 - 우리구 관련 2020. 서울시 균특회계 예산 목록 검토(서울시 예산액)
 - 국공립 어린이집 확충 (80,000백만원)
 - 우리동네 키움센터 설치 (32,887백만원)
 - 청소년문화의 집 건립 지원 (6,164백만원)
 - 금천행복문화파크 건립 (900백만원)
- * 서서울미술관건립(설계용역 및 인건비) 1,304백만원 - 서울시 추진

【20년 1분기】

- '20. 1.~ 2. : 서울시 균특회계 자금유치를 위한 서울시 협력체계 구축 및 상위계획 검토
- 시기별 해당사업 추진(사업부서)
 - ※ 2020. 확보예산 목록
 - ☞ 국공립 어린이집 확충 3,000백만원
 - ☞ 우리동네키움센터 302백만원
 - ☞ 금천행복문화파크 건립 900백만원 확보
 - ☞ 서서울 미술관 건립 추진(서울시) 1,304백만원
 - ☞ 제3다목적 문화체육센터 건립지원 용역비 100백만원 확보(일반회계)
- '20. 3.: 사전절차(중기지방재정계획 변경, 구 투자심사) 이행

【20년 2분기】

- '20년 서울시 균특회계 자금 유치 교부에 따른 간주처리 및 사업추진
- 국시비 확보 추진(예정) 사업 추진사항 모니터링
 - 금천구 청소년 문화의 집 건립
 - ▶ 6,638백만원(시비) 확보 추진(총사업비의 35.4%)
 - 2020~2023년 청소년 문화의 집 확충실행 및 투자계획 우선순위에 포함
⇒ 우선순위 1순위, 차등보조율 적용 및 국비상당액 지원(건립비의 30%)

- 가족센터 건립

▶ 240백만원(국·시비) 확보 추진(총사업비의 23.3%)

- ‘국공립 어린이집 설치’에 대한 서울시 균특회계 자금 유치 추진
- 생활SOC복합화 사업(가족센터 지원)에 따른 국·시비 확보(국비15억/시비9억) 추진

【20년 3~4분기】

○ 국시비 확보 계속 사업 추진사항 모니터링

- 청소년 문화의 집 부지 확보 추진 중
- 금천평생학습관 건립 사업 국비확보(900백만원) 완료
- 국공립어린이집 확충 국·시비 확보(3,000백만원) 완료
- 가족센터 건립 부지매입 및 국시비 확보(2,757백만원) 추진 중
- 우리동네키움센터 설치 국시비 확보(454백만원)
- 제3체육센터 건립 타당성 조사 용역 추진 중

【21년 1분기】

○ ‘21년 균형발전특별회계 市 예산 반영사업 추진 모니터링

- 금천구 가족센터 생활SOC복합화 사업 119백만원 시 예산 반영
▶ 시 투자심사 준비 중

○ 국·시비 확보(예정) 신규 사업 모니터링

- 우리동네키움센터 설치 3개소 국시비 확보 추진(국30:시70)

○ 국·시비 확보(예정) 계속 사업 추진사항 모니터링

- 청소년 문화의 집 부지 확보 추진 중
- 가족센터 건립 부지매입 및 국시비 확보(2,757백만원) 추진
- 제3체육센터 건립 타당성 조사 용역 완료

【21년 2분기】

○ 가족센터 복합화시설 투자심사 통과(‘21. 5.)

- 금천구 가족센터 생활SOC복합화 사업 119백만원 시 예산 반영
▶ 구비 매칭분 제2차 추경 반영 예정(‘21. 9.)

○ **균특 추가신청 사업 발굴**

- 문화시설 추가사업 발굴 진행

▶ 3분기 서울시 균형발전특별회계 조정 시 사업 추가 제출 예정

【21년 3분기】

○ **2022년 균특 8억 확보**

- 가산도서관 리모델링 사업 8억 확보

- 대응 구비 13억 편성하여 2022년 추진 예정

【21년 4분기】

○ **2023년 균특 확보 위한 사업발굴 및 준비**

- 박미빛물품프장 다목적 문화체육센터

· 서울시 투자심사 조건부 추진, 2022년 실시설계 예정

- 대표도서관 건립

· 2022년 타당성조사용역 실시

□ **향후계획**

○ **국회의원과 지속적인 소통을 통한 균특예산 확보**

작성자	기획예산과장 : 박은실 (1070)	팀장 : 유미숙 (1091)	담당 : 강진성 (1092)
협업부서	전부서	협조내용	균특회계 대상사업 발굴·추진
중앙정부	기획재정부	서울시	예산담당관, 재정균형발전담당관

【서울특별시 지역균형발전 지원 조례】

제 11조(특별회계의 설치) 시장이 수립한 지역균형발전계획을 재정적으로 지원하기 위하여 균형발전특별회계(이하 "특별회계"라 한다)를 설치·운용한다.

[본조신설 2019. 1. 3.]

제 12조(특별회계의 세입과 세출) ① 특별회계의 세입은 다음 각 호와 같다.

1. 「국가균형발전 특별법」 제34조제2항 및 제35조제2항에 따른 보조금
2. 「수도권정비계획법」 제16조에 따라 시로 귀속되는 과밀부담금의 50%
3. 지방채 및 재정투융자기금 차입금
4. 일반회계 또는 다른 특별회계로부터의 전입금
5. 그 밖의 보조금, 수입금 등

② 특별회계의 세출은 다음 각 호와 같다.

1. 지역균형발전 사업에 필요한 경비의 지출
2. 지역균형발전 사업에 필요한 사업비의 보조
3. 지역균형발전을 위한 위탁사업비 지원
4. 지방채 및 융자금의 원리금 상환
5. 그 밖에 특별회계 운용에 필요한 경비

[본조신설 2019. 1. 3.]

제 13조(특별회계 존속기한) 특별회계의 존속기한은 2023년 12월 31일로 한다.

[본조신설 2019. 1. 3.]

지역경제-3	메이커스페이스 건립 및 운영				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	8,042백만원	사업유형	신규/협력/운영	추진부서	지역경제과

□ 정책목표

- 전문 창작활동 지원 및 시제품 제작 등 G밸리 제조창업 활성화를 위한 기업지원시설로 메이커 스페이스 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 서울시 금천구 디지털로9길 90(마리오아울렛 건물, 1층)
- 규 모 : 1,002 m^2 {장비실(3개소), 하드웨어 엑셀러레이팅(10개팀 수용), 회의실(3개소), 강연장(150명/가변), 사무실 등}
- 운영기관
 - 주관기관 : 서울산업진흥원(SBA)
 - 참여기관 : 서울시, 금천구, 꿈지락네트워크, 한국산업단지공단, 메이커협동조합
- 사업기간 : 2018년 11월 ~ 2022년 12월(5년간)
- 운영장비 : CNC, 3D프린터, PCB 프린터, DIGITAL CUT, CAST 등
- 사업내용
 - G밸리 제조 메이커 시제품 제작 지원
 - 메이킹 워크숍 개최
 - 다양한 해커톤 개최
- 총사업비 : 8,042백만원
 - 초년도 사업비 33억원(국비 23억, 대응자금 10억)
 - 대응자금(총 10억) ⇒ 서울시 5억4천, 금천구 3억6천, 산단공 1억 분담
 - 초년도 이후 2년 ~ 5년차 매년 운영비 약 10억원 소요 예정
 - ※ 2018년 중소벤처기업부 주관 「메이커 스페이스 구축·운영」 공모사업 선정('18. 6. 15.)

□ 연차별 추진계획 및 실적

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
메이커 스페이스 건립	공간 리모델링 및 장비구축	메이커 스페이스 공간 활용 (연 60개팀 집중 지원 및 공개 행사개최 등)			

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	8,042	6,992	3,300	3,300	1,360	1,348	1,310	1,308	1,036	1,036	1,036	0
메이커 스페이스 건립 및 운영	국 비	4,850	4,338	2300	2,300	800	789	750	749	500	500	500	0
	시 비	1,236	1,062	540	540	174	174	174	174	174	174	174	0
	구 비	920	780	360	360	140	140	140	140	140	140	140	0
	산단공	220	190	100	100	30	30	30	30	30	30	30	0
	SBA	816	622	0	0	216	215	216	215	192	192	192	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

- `18. 3. 27. : 메이커스페이스 구축·운영 공모사업 관계기관 회의
- `18. 4. 30. : 메이커스페이스 구축·운영 공모사업 참여 신청서 제출
- `18. 6. 15. : 공모사업 대상자로 우리구를 포함한 서울산업진흥원 선정
- `18. 8. 1. : 메이커스페이스 협약체결(한국과학창의재단·서울산업진흥원)

【18년 4분기】

- `18. 11. 8. : 사업소요예산 중 우리구 예산 3억6천만원 배정(민간경상보조금)
- `18. 11. 10. : 건물 안전진단 및 설계 완료
- `18. 11. 14. : 인테리어공사 발주
- `18. 11월~ : 메이커 교육 프로그램 운영(장소: 서울IoT센터) 및 홍보 실시
메이커 스페이스 웹사이트 구축(www.g.camp)
- `18. 12. 22. : 메이커 스페이스 홍보 행사(기업시민청)
※ 기술 관련 주제 강연, 체험부스 운영

【19년 운영성과】

- `19. 6. 20 : 개소식 개최
- 우수메이커 20개팀 발굴 및 지원
- 메이커 문화 저변확산 및 수준제고
 - 기초,실무 워크숍 활용 네트워킹 세미나 개최 : 총 41회, 1530명
 - 서울하드웨어 해커톤 및 arm MBED FEST 개최 : 총 4회 246명
- 시제품 제작지원 : 총 90개사 505건 지원
- 2019 G캠프 메이커 문화 확산 교류회 개최
 - 일 시 : 2019. 12. 22.(일) 13:00 ~ 17:00
 - 장 소 : G밸리 기업시민청(가산 현대아울렛 6층)
 - 참석자 : 200여명 참여(구민 모두)
 - 내 용 : 메이커 특강, 메이커 체험(부스 운영), 공연, 메이커네트워킹 등

【20년 운영성과】

- 하드웨어 스타트업 프로그램(T-Stars)지원
 - 목 적 : 하드웨어 스타트업 시제품 개발제작 지원
 - 지원성과 : 총 20개팀 지원
- 제품 홍보 동영상 제작지원
 - 목 적 : 하드웨어 스타트업 지원상품의 홍보지원
 - 지원성과 : 총 6개팀 지원
- 시제품 제작 지원
 - 총 100개사 430건 지원(제조연계 190건)
 - 크라우드 펀딩 성공 : 총 2건(에이치랩, PuppyDoc)
- 전문기술 워크숍 개최
 - 총 47회 1,214명 참가
 - 동영상 강의 11개 주제 200여개 제작
- 온라인 서울하드웨어 해커톤 탐메이커 개최
 - 본행사 : 20.9.5(토)~9.6(일)
 - 코로나 19 감염방지를 위해 비대면 온라인 해커톤으로 개최
 - 온라인 기술 워크숍 개최(9회, 50시간) 및 영상배포
 - ▶ 총 16개팀 55명 참가

【21년 1~11월】

○ 하드웨어 스타트업 프로그램(T-Stars)지원

- 목 적 : 기술기반 제조 창업기업 육성(스타트업 시제품 개발제작 지원)
- 지원성과 : 15개팀 선정 및 지원 완료

○ 시제품 제작 지원

- 총 829건(컨설팅 350건, 장비가공/시제품 제작 479건)

○ 최신기술 메이커 워크숍 개최

- 총 71회, 5,230명 참여

□ 향후계획

○ 신기술 접목 실무 사례형 온오프라인 워크숍 운영을 통한 G밸리 내 기술 전파(매월)

- 플랫폼 기업(SKT, LG U+, arm, 삼성전자 등)과 연계, 실전형 메이킹 워크숍 개최
- 지역내 전기, 전자 관련 H/W 기업 종사자 대상의 최신 전문기술 상설 컨설팅 강화

○ G밸리 중심의 예비창업-초기창업-제품 개발 및 양산 네트워킹 지원

- G밸리 지역기반의 프로 엔지니어 발굴 육성사업 지원 (T-Stars 지원 강화)
- * 시장지향적인 시제품 개발에 필요한 자금, 기술멘토링, 생산 등에 대한 지원링크 구성
- 발전 단계에 맞춘 단계별 자원사업 전개(시제품 개발 - 양산 - 투자/펀딩 - 차기레벨 도전)

□ 현장사진



작성자	지역경제과장 : 엄창식(1300)	팀장 : 이정연(1307)	담당 : 윤소리(1308)
협업부서	아동청년과(꿈지락네트워크), 한국산업단지공단	협조내용	메이커 스페이스 운영 및 지원
중앙정부	중소벤처기업부 창업생태계조성과 한국과학창의재단 미래인재기획실	서울시	투자창업과, 서울산업진흥원

지역경제-4	서울시 서남권 기술특화캠퍼스 금천캠퍼스 유치				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	비예산	사업유형	신규/협력/유치	추진부서	지역경제과

□ 정책목표

- G밸리 미래 혁신성장을 위한 배후 지원시설로 기업현장형 미래 기술 인재양성기관인 서남권 기술특화 캠퍼스를 금천구에 유치하고자 함

□ 시설개요

- 시 설 명 : 청년취업사관학교 금천캠퍼스(舊 서남권 기술특화캠퍼스)
- 설치형태 : 공공직업훈련시설
- 조성장소 : 금천구 가산로 70, 서울디자인직업전문학교 별관(B동)
- 조성방법 : 민간건물 임대 후 캠퍼스 조성(리모델링)
 - 금 액 : 보증금 2억, 임대료 월 2,000만원
 - 기 간 : 5년(계약 만료 후 우선임차권 보장)
- 시설규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층(연면적 1,632 m^2 , 지상 1,555 m^2)
- 교육분야 : 4차 산업혁명 관련 IT/SW 실무 분야
- 운영기관 : 서울산업진흥원

※ 청년취업사관학교 금천캠퍼스(서남권 기술특화캠퍼스) 조성지

- 위치 및 면적 : 금천구 가산로 70(1,555 m^2) B동





〈집중학습룸〉



〈스터디카페〉

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
서남권 기술특화 캠퍼스 유치	-	서울시 협의	서남권 기술특화 캠퍼스 유치	청년취업사관학교 금천캠퍼스(서남권 기술특화캠퍼스) 운영	

□ 연차별 투자수요 및 집행액 : 비예산

□ 추진실적

- '18. 3. 27. : 서울시 남부기술교육원 이전 건의
- '18. 6. 21. : 서울시 남부기술교육원 이전대상 후보지 추천 의뢰(市→ 區)
- '18. 7. 4. : 서울시 남부기술교육원 이전 후보지 추천(區→市)
- ※ 市에서 현재 금천구를 포함한 3군데 후보지를 받았으나 아직까지 검토하지 않았으며 추후 용역타당성 조사를 실시할 예정임.('19. 1. 17. 市담당자유선통화)
- '19. 6. 5. : 전체가 아닌 일부 몇 개 과를 나누어 분산 이전도 고려중
- 1~2개과 이전할 공간 문의(1개과 250 m^2 , 2개과 600 m^2 공간 필요)
※ '19. 6. 5. 市 담당자(장수천) 유선통화
- '19. 6. 27. : 서울디자인직업전문학교 빈 공간 및 교육 프로그램 운영 관련 논의 중
(서울디자인직업전문학교 박용수 학장 미팅)

- '19. 7.12. : 위탁운영 제안서 제출 방문(서울디자인직업전문학교→금천구)
 - ※ 제안 내용: 빈 공간 제공(1~4층 /1,540㎡), 일부 학과 위탁 운영
- '19. 7.16. : 市 일자리정책과 방문(市 고용훈련팀장, 담당자 미팅)
 - G밸리 내 산업체 특성에 부합하는 학과 신설 예정이며,
 - 유치 희망과목 설문조사 협조 요청
- '19. 8. : 「서남권 융·복합 기술특화캠퍼스 조성·운영계획」 수립
 - 기존 기술교육원과 차별화된 혁신형 기술특화캠퍼스 2개소(금천, 영등포) 시범 조성
- '19.7 ~ '20.1 : 서울시 기술교육원 혁신을 위한 연구용역
 - 서남권 기술특화캠퍼스 운영방안 및 기술교육원 혁신방안 연구
- '20. 2. : 「서남권 기술특화캠퍼스 설립 자문단」 구성

※ 청년취업사관학교 현황

금천캠퍼스(2호)	영등포 캠퍼스(1호)
	
· 위 치 : 금천구 가산로 70 (민간건물 임차) · 규 모 : 지상1층~4층(연면적 1,555㎡)	· 위 치 : 문래동6가 21번지 (공공기여시설) · 규 모 : 지하1층~지상 3층(연면적 1,499㎡)

- '20. 3. : 개설 교육 과정 자문 의견 제출(區→市)
- '20. 5. : 서남권 기술특화캠퍼스 설립자문단 제3차 자문회의
- '20. 6. : 시 주관부서 의견청취
 - 현재 위치(군포시)에서 서울시 이전은 기술교육의 공급 포화(전국 30%차지)로 이전이 어려운 실정이며 고용노동부의 의견은 시설 이전은 신규설치로 간주하며 이전 추진 시 관련법의 근거로 이전 절차 이행 요구
 - 해당 공약을 '서남권 기술특화 캠퍼스 유치'로 변경 필요

- 2020.7.14. : 서울시↔서울디자인직업전문학교 간 건물임차계약 체결
 - 금 액 : 보증금 2억, 임대료 월 2,000만원
 - 기 간 : 5년 (계약 만료 후 우선임차권 보장)
- '20. 7. ~ 11. : 건축설계
- '20. 12. ~ : 리모델링공사 착공
- '21. 1. : 안전성 문제로 공사 중단
- '21. 2. : 안전 보강 공사 실시
- '21. 5. : 정밀안전진단 결과 B등급 결정으로 조성 공사 재개
- '21. 10. ~ 11. : **청년취업사관학교 금천캠퍼스** 1기 교육생 모집
- '21. 12 : 개관

작 성 자	지역경제과장 : 엄창식(1300)	팀장 : 이정언(1307)	담당 : 윤소리(1308)
협업부서	도시계획과, 일자리창출과	협업내용	남부기술교육원 유치 협조
중앙정부		서 울 시	일자리정책과, 전략산업기반과

지역경제-5	금천IT지식기반산업집적지구 지정 추진				
추진상황	정상추진	이행률(%)	60%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2022)
총사업비	100백만원	사업유형	신규/협력/운영	추진부서	지역경제과

☐ 정책목표

- 기존 제조업과 IT업종이 융합되어있는 G밸리 3단지를 첨단투자지구로 지정 추진하여 G밸리가 4차산업을 선도하는 지구로 운영될 수 있도록 첨단투자 관련 제도지원 강화의 기반 마련

☐ 사업개요

- 추진대상 : G밸리 3단지(1,133,128㎡)
- 육성방향 : G밸리 기존 제조업과 IT 업종간 융합촉진을 통한 IoT 등 4차 산업혁명을 선도할 수 있도록 제도적 지원
- 유치업종 : IT 융복합 4차 산업혁명 선도 분야(IoT 등) 및 지원기관
- 추진시기 : 2018년 ~ 2022년
- 지정권자 : 산업통상자원부
- G밸리 입주업체 현황

2021. 6월 기준(단위 : 개)

구 분	제 조				비제조		계
	전기전자	섬유의복	기계	기타제조	정보통신	기타	
1단지	561	193	100	193	1,435	778	3,260
2단지	56	188	121	172	710	502	1,749
3단지	1,449	317	435	657	2,262	1,780	6,900
계	617	381	221	365	2,145	1,280	5,009

☐ 추진방향

- 제조업과 첨단 IT 업종간 융합촉진을 통한 IoT 등 4차 산업혁명을 선도할 수 있도록 G밸리 3단지의 제도적 지원 강화

- 이미 개발된 계획입지(산업단지) 활용이 가능한 첨단투자지구 지정을 추진하여 실질적인 혜택이 입주기업 및 연구기관에게 돌아갈 수 있도록 관련 절차 검토

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
지식기반산업 집적지구 지정 추진	연구용역을 위한 예산 마련 및 용역 실행	개정 법안 상정	개정 법안 폐기	첨단투자지구 지정 건의 (예정)	첨단투자지구 지정 추진

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)


구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
지정 추진	기타 (산단공)	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진사항 및 향후계획

- 2018. 12. : 산집법 등 관련 법률 개정 법안 발의
- 2019. 3. : 산집법 등 관련 법률 개정안 상정(혁신성장촉진지구 개편 관련)
※2020. 5. 개정안 미표결 폐기
- 2021. 6. : 개정된 산집법 공포(첨단투자지구 관련)
- 2022. ~ : **첨단투자지구 지정 추진(서울시)**
 - 산집법 및 동법시행령 개정 시행 이후 산업부 첨단투자지구 발전계획 등 세부계획에 의거 서울시 및 산단공과 협의를 통해 관련 절차 추진

작 성 자	지역경제과장 : 엄창식(1300)	팀장 : 이정언(1307)	담당 : 윤소리(1308)
협업부서	한국산업단지공단	협업내용	지구 지정을 위한 산업 분석 및 방향설정
중앙정부	산업통상자원부 입지총괄과	서 울 시	전략산업기반과

□ 위치도




지역경제-6	서울패션스마트센터 금천솔루션 앵커 조성				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	비예산	사업유형	신규/협력/기타	추진부서	지역경제과

□ 정책목표

- 열악한 작업환경 및 폐쇄적 생산체계에 따른 봉제산업 침체를 극복하기 위해 봉제산업 집적지구인 금천구에 봉제산업 자원센터(스마트앵커 시설) 조성
⇒ 시·구유지 미확보 및 부지 매입비의 과다 소요가 예상되므로 외부재원으로 우리구 소공인의 애로사항 해소, 일자리 창출을 위한 스마트솔루션 앵커 유치

□ 사업개요

- **조성방향**
 - 집적지구 소공인의 조직화 · 협업화를 유도하고 집적지 발전기반 조성 및 경쟁력 제고를 위한 공동기반 시설의 구축 · 운영을 지원
 - 지역의 관심과 이용률 증진을 위한 소공인 친화시설
 - ☞ 스마트앵커 조성 사업은 대규모 부지 및 국비 확보의 어려움, 기간의 장기화 등으로 사업 확대 한계, 보완 사업으로 ‘스마트 솔루션 앵커’ 조성
- **위 치** : 서울특별시 금천구 시흥대로57길 5(지상 2층, 시흥1동)
- **사업기간** : 2020. 7. ~ 2020. 12. 31〔개소를 위한 시범운영〕
- **소요예산** : 200백만원〔관리 운영 용역체 사업비〕
(※임차보증금 350백만원, 임대료 : 서울시 직접 지출)
- **공간구성** : 솔루션앵커($900m^2$) 및 마스크 제조시설($347m^2$) 조성



○ 사업내용

① 봉제산업 관련 지역 활성화 프로그램 개발 운영

- 지역 소공인 참여 프로그램 등을 통한 지역 활성화
- 창업공간을 활용한 일자리 창출
- 봉제인-디자이너-원부자재 시장-유통 등 봉제패션산업 관련 분야와 연계, 교류 프로그램 개발·운영

② 스마트 솔루션앵커 시설관리·운영

- 봉제인-디자이너-원부자재 시장-유통 등 봉제패션산업 관련 분야와 연계, 교류 프로그램 개발·운영
- 사업계획 수립, 인력채용, 시설 운영규정(공간 대여료 기준 등) 마련
- 공간운영 계획수립(창업공간, 공용장비실, 재단실, 샘플실, 마스크제조시설 등)
- 금천 스마트솔루션앵커 홈페이지 구축 및 관리, 시설 비품 물품관리

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
센터조성	-	-	센터개소	센터관리용역업체 선정 및 운영 (주디쓰리디, 금천패션협회)	센터관리 용역체 선정 진행 중

□ 연차별 투자수요 및 집행액 : **비예산** [서울시 직접 운영]

□ 추진실적

○ 2019. 6. : 도시형소공인 집적지구 인프라 구축

- 생산비 절감을 위한 공동인프라 시설 구축 및 운영 (판매장 및 작업장)


○ 2020. 2. 13. : 「금천봉제솔루션앵커 조성」

관련 회의 /서소문2청사 19층

- 참석대상 : 지역 봉제업체 및 관계 전문가, 시·구 관계자(총 12명)
- 회의내용 : 금천 지역 봉제 산업의 문제 해결을 위한 최적의 맞춤형 대안을 실행하는 거점을 조성하기 위하여 지역봉제업체, 협회 관계자, 브랜드 및 트렌드 컨설팅 전문가들의 의견 수렴



- 2020. 2. 14. : 금천봉제패션협의회 구축을 위한 준비 회의 / 지역경제과
 - 참석대상 : 서울의류협회장, 소공인특화지원센터장, 도시형소공인
집적지구 운영(본부장), 아뜰리에440 운영자 대표,
SBA 팀장
- 2020. 3. : 금천 봉제산업 솔루션앵커 조성관련 실태조사 용역 (서울시)
- 2020. 6. 30. : 금천 스마트 솔루션앵커 관리 운영 용역업체 선정
- 2020. 9. 15. : 금천 스마트 솔루션앵커 운영회의 / 금천패션협회
- 2020. 11.18. : 서울패션스마트센터 금천솔루션앵커 개소식
 - 장 소 : 금천스마트솔루션앵커(시흥대로57길5 웨스트밸리 2층)
 - 참석대상 : 서울시 경제정책실장, 금천구청장, 시의원, 구의원 등
 - 행사내용 : 식전행사(주요인사 차담회), 공식행사(인사말씀 및 축사 등)
시설 둘러보기(재단실, 공용장비, 마스크제조시설 등)
- 2021.01.07. : 2021년 관리용역업체 선정
(선정업체 : (주)디쓰리디, 금천패션협회)
- 2021. 12. : 2022년 관리용역업체 선정을 위한 입찰 등 진행



□ 기대효과

- 지역산업(봉제 등)의 인프라 지원을 통한 생산성 향상과 시장성 강화
- 특화산업(봉제 등)의 부가가치 창출을 통한 지역경제 활력도모

작 성 자	지역경제과장 : 엄창식 (1300) 팀장 : 김재선 (1301) 담당 : 최성문 (1302)		
중앙정부		서 울 시	경제정책실 경제정책실 제조산업혁신과

지역경제-7	사회적경제 활성화				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	1,749백만원	사업유형	계속/자체/기타	추진부서	지역경제과

☐ 정책목표

- 새정부 출범과 함께 “더불어 잘사는” 사회적경제 활성화 대책이 지속적으로 발표됨에 따라 민선 7기를 맞아 이에 대응하는 사회적경제 인재양성, 지역상생, 사회책임조달 확대 등의 사회적경제 활성화 방안 마련

☐ 사업개요

- 사회적경제 인재양성을 위한 전문적·체계적 시스템 구축
- 공공시장에서의 사회책임조달 체계 구축 및 추진
- 체계적이고 전문적인 사회적경제 기업 발굴·육성
- 마을공동체를 커뮤니티 비즈니스 주체로 전환·육성
- 사회적금융 기반 마련을 위한 민·관·학 협력 추진
- 사회적가치 확산을 위한 다양한 공모사업 추진 등

☐ 연차별 추진계획

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
인재양성 교 육	4,300명	300명	800명	1,000명	1,000명	1,200명
사회적경제 기 업 수	25개	3개	7개	5개	5개	5개

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	1,749	1,482	470	470	478	478	267	267	267	267	267	0
사회적경제기업 운영률 제고	시비	340	340	120	120	95	95	85	85	40	40	-	
	구비	905	655	130	130	150	150	165	165	210	210	250	
사회적경제 인재 양성	시비	416	416	200	200	216	216	-	-	-	-	-	
	구비	88	71	20	20	17	17	17	17	17	17	17	

□ 추진실적

(단위 : 명, 개소)

구분	'18년 3분기	'18년 4분기	'19년 1분기	'19년 2분기	'19년 3분기	'19년 4분기	'20년 1분기	'20년 2분기	'20년 3분기	'20년 4분기	'21년 1분기	'21년 2분기	'21년 3분기	'21년 4분기
인재 양성 교육	160	165	100	150	220	380	235	250	245	280	260	220	240	280
사회적 경제 기업수 (중/소)	1	2	2	2	1	3	4	13	13	6	2	2	1	7

작성자	지역경제과장 : 엄창식 (1300) 팀장 : 양태호 (1874) 담당 : 김현영(2028), 박은희(1876)		
중앙정부		서 울 시	사회적경제담당관

지역경제-8	산학협력 캠퍼스 유치 추진				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	비예산	사업유형	계속/협력/기타	추진부서	지역경제과

□ 정책목표

- 국내 최대 IT·벤처 집적지인 G밸리의 경쟁력 강화를 위한 산학협력 캠퍼스를 유치하여 G밸리 입주기업의 연구개발 역량강화 및 인력 수급 지원
- 산학협력 활성화를 위한 대학 및 유관기관과의 협력체계 구축

□ 사업개요

- 대상지역 : G밸리內 또는 배후지역
- 추진방향
 - G밸리 산학협력캠퍼스 유치를 위한 서울시 및 유관기관 협력 추진
 - 향후 기업앵커시설 등 구축 시 산학협력을 위한 거점공간 확보 추진
 - 대학의 산학협력 프로그램 연계를 통한 산학협력 활성화 추진

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
산학협력 캠퍼스 유치를 위한 유관기관 협력 추진					
산학협력 활성화를 위한 MOU체결 (동양미래대)					
산학협력 프로그램 연계 및 거점공간 조성 추진					
마이스터대 시범운영 사업, 신산업분야 특화 지원사업 업무협약 체결 (동양미래대)					

□ 추진실적

- (2013년) 산학협력캠퍼스 유치에 대한 서울시와 금천구의 공감대 확인 후 서울시립대 일부학과 이전 등 산학협력캠퍼스 조성을 추진한 바 있음
 - 산학협력캠퍼스 유치에 대한 서울시와 금천구의 공감대 형성 (2013, G밸리 현장시장실)
 - 서울시립대 공과대학 일부학과 이전 건의(2013)
 - 서울시립대 계약학과 운영 시범 실시 후 산학협력캠퍼스 점진적 조성 검토(2014)
- (2015년) 대규모 예산수반 및 교육부 승인 필요 등의 요인으로 서울시립대 산학협력캠퍼스 설립은 장기 검토과제로 전환(G밸리 비상대책회의)

[민선7기]

- 2019. 4. 25.
 - ‘금천구 - 동양미래대학교’ 간 우호교류협정 체결
- 2020. 3. ~ 6.
 - 캠퍼스타운 사업 연계 ‘금천구 G-Valley 디자인 지원사업’ 수행 (17개 관내 업체 지원)
- 2021. 3. 15.
 - 교육부 주관 ‘마이스터대 시범운영 사업’ 추진을 위한 업무협약 체결
- 2021. 4. 9.
 - 교육부 주관 「신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업」 추진을 위한 ‘금천구 - 동양미래대학교’ 간 업무협약 체결
- 2021. 12. 8.
 - ‘금천구-동양미래대학교’ 간 실질적인 협력사업 발굴 및 추진을 위한 간담회 개최

□ 향후계획

- G밸리 지속성장협의회·서울특별시 혁신성장위원회(산학연 정책 분과위원회) 등 안건 상정 추진으로 서울시 및 유관기관과 함께 산학협력캠퍼스 설립 및 산학협력 거점공간 조성 논의할 수 있는 기회의 장 마련
- 서울지역 대학 산학협력단 협업을 추진하여 G밸리 기업 수요에 부합하는 산학협력 프로그램 매칭을 통한 산학협력 활성화 분위기 조성
- 동양미래대 캠퍼스타운 사업 연계 추진 및 신규사업 발굴
 - 지역창업자서포팅 사업 연계('20~'22)
 - 초기창업자 브랜딩 및 마케팅 지원
 - 창업 Incubating 프로그램 연계('21~'22)
 - 맞춤형 사업화지원(시제품 제작, 지적재산권 등록 등), 맞춤형 애로기술 멘토링 지원

작 성 자	지역경제과장 : 엄창식 (1300) 팀장 : 이정언 (1307) 담당 : 윤소리 (1308)		
협업부서	도시계획과	협조내용	산학협력캠퍼스 설립 관련
중앙정부	교육부	서 울 시	경제정책과, 캠퍼스타운활성화과


지역경제-9	G밸리 발전협의회 확대 운영				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	40백만원	사업유형	계속/협력/운영	추진부서	지역경제과

□ 정책목표

- G밸리 기업·근로자의 애로사항 및 요구과제를 발굴하고, 개선안을 마련하여 기업하기 좋은 환경을 조성하는 등 발전협의회가 확대 운영될 수 있도록 하고자 함

□ 사업개요

- 운영 근거 : G밸리 발전협의회 확대 운영(구청장 민선7기 공약)
- 금천 G밸리지속성장협의회 구성(2019. 4. 3.)
- 내 용
 - 금천 G밸리 지역발전에 대한 세부실행 계획 논의
 - 유관기관과 기업단체와의 네트워킹 강화를 통한 기업의 현안·애로사항을 논의하고 실질적인 협력 확대 등
- 개최시기
 - 정기회 : 분기별 개최
 - 임시회 : 수시 개최(협회장이 필요하다고 인정, 현안별 유동적)
- 구 성 원



□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
금천 G밸리 지속성장 협의회 운영	-	구성 방침 및 운영	유관기관 및 기업인 단체와 네트워킹 강화 및 G밸리 연계사업 추진			

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	40	11	0	0	10	3	10	5	10	3	10	0
협의회 운영	구 비	40	11	0	0	10	3	10	5	10	3	10	0

□ 추진실적

【19년 1분기】

- '19. 3. 27. : 금천 G밸리 지속성장협의회 방침

【19년 2분기】

- '19. 4. 03. : 금천 G밸리 지속성장협의회 발족식 개최
 - 금천구청장, 서울관악고용노동지청장 외 18명 참석
- '19. 6. 03. : 금천 G밸리 지속성장협의회 제1차 실무회의
 - 공동협의회 회장 외 18명 참석, 각 기관 사업 공유 및 안내

【19년 3분기】

- '19. 7. 3. : 금천 G밸리 지속성장협의회 제2차 실무회의
 - 서울관악고용노동지청 팀장 외 20명 참석, 각 기관 사업 공유 및 건의사항
 - ※ 회의장소 : DKWorks 제품개발지원센터, 센터 역할 안내 및 시설 둘러보기

【19년 4분기】

○ '19. 12. 23. : 금천 G밸리 지속성장협의회 본회의 개최

- 구청장, 서울관악고용노동지청장 외 13명 참석, 그간 추진사항, 금천 G밸리 지원정책 및 비전공유, 간담회 및 의견 공유

【2020년】

○ '20. 6. 18. : 한중기업교류위원회 위원장 위촉

- 위원장 : 권기식(한중도시우호협회장)
- 위원회 주요 활동 : 관내기업의 중국 진출 및 지방정부와의 교류 지원

※G밸리 산업협회 월례회의 참석(1월~9월) ※ 주관 : G밸리 산업협회

- 대상 : 금천 G밸리(2,3단지), 지식산업센터 입주자 대표, 산단공, 지역경제과
- ※ 매월 G밸리 산업협회 회의에 참석하여 기업인들의 애로사항을 청취 금천구 관련 부서 연계 및 사업 홍보

【2021년】

○ '21. 3. : G밸리 발전협의회 참석

- 참석대상 : 서울시, 금천구, 구로구, 한국산업단지공단 서울지역본부, 서울산업진흥원(SBA) 및 기업단체(총 9개 기관)

○ '21. 4. : G밸리 종합발전계획 수립을 위한 추진실적 및 신규사업 제출

- G밸리 관련 사업 추진부서의 2015~2020년 추진실적 관리 및 제출
- G밸리 지원 활성화를 위한 신규사업 및 G밸리 인프라 개선 추진을 위한 제도개선 의견 제출

○ '21. 11. : 중소기업 규제애로 관련 의견 청취

- 중기부 옴부즈만 지방규제애로 발굴·개선 관련 유관기관 의견 청취(서면)

□ 향후계획

○ G밸리 산업협회 등 기업인에게서 건의 및 제안의견 등 취합

- 추진시기별(단기, 중기, 장기) 과제 가능여부별 과제 등으로 구분하여 효율성 실행가능성 제고
- 관련 유관기관 등에 제안의견 전달 및 해결책 모색

○ G밸리 지속성장협의회 내 분과구성을 통해 심도 있는 과제해결능력 배양

- 과제유형 및 내용을 카테고리 분류하여 분과 구성
- 관할 분과에서 상시적인 과제 발굴 후 본회의 상정
- 분과구성(안)
 - 개인 관심분야를 기준으로 분과원 구성(분과장 1인 포함 7인 이내)
 - 본협의회와 분과 연계 및 컨트롤을 위한 중간조직 구성(추후 필요 시)



□ 건의 및 제안사항

연번	내용	해결 방안	결과
1	지식산업센터 설립 연도별(2010년 기준) 상수도 요금 파다 부과건 공동 대응	G밸리 산업협회 와 금천구가 각 각 市 상수도사업본부에 민원제기	수도요금 현실화와 예산확보, 법령개정이 선행되어야 함을 회신 받음, 다양한 경로를 통한 민원 제기 예정
2	G밸리 내 교통관련 노상 주차장 폐쇄 건의 검토	주차관리과에 전달 노상주차장 일부 폐쇄 검토 중	- 현대지식산업센터 무단주차 단속을 위해 CCTV설치 - 현대지식산업센터 부설주차장 개방 업무협약체결(주차관리과) - G밸리 내 노상주차장 157면 전면 폐쇄(2020.12.)

□ 규제사항

연번	내용	문제점	해결방안
1	산업단지 내 지식산업센터 지원시설 건축연면적 비율(20% ⇨ 30%) 확대	낮은 지원시설 비율로 인한 다양한 편의시설 입점 제한	지원시설 면적 비율 30% 확대 (한국산업단지공단)
2	산업시설 구역 내 입주업종 확대	산단 산업시설구역에 입주 할 수 있는 업종을 포지티브 방식으로 산집법 시행령에 규정 ※ 제조업과 지식사업, 정보통신업, 자원비축시설 중 시행령으로 정한 업종만 입주 가능	산업시설구역 일부에 제한업종 외 모두 입주 가능한 ‘네거티브’방식의 규제 도입 진행 중 ※ 시행령에 지정요건, 절차, 제한업종 등에 대한 조항을 두고, 산업단지관리지침에서 세부적인 사항 규율 (한국산업단지공단)

작 성 자	지역경제과장 : 엄창식(1300)	팀장 : 이정언(1307)	담당 : 윤소리(1308)
중앙정부	한국산업단지공단	서 울 시	전략산업기반과

지역경제-10	중심지기능 강화를 위한 용역을 상향 및 상업지역 확대				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	248백만원	사업유형	신규/협력/기타	추진부서	도시계획과

☐ 정책목표

- 「2030 서울생활권계획」 확정에 따른 상업지역 지정 가능물량에 선제적으로 대응하기 위하여 신속히 용역을 추진하여 우리 구에 부족한 상업지역 확대 및 중심지 기능 강화를 추진하고자 함

☐ 사업개요

- 용역명 : 금천구 용도지역 재정비 타당성 및 실행계획 수립 용역
- 위치 : 가산·대림광역중심, 독산지구중심, 시흥지구중심, 역세권 및 준주거지역, 일반주거지역 일대
- 규모 : 약300,000 m^2 (※ 타당성 검토 면적)
- 사업기간 : 2018.7.16. ~ 2019.10.15. (계약일로부터 15개월)
- 사업내용 : 상업지역 신규 지정대상 검토 및 실행계획 수립
- 총사업비 : 금248백만원(시비)
- 용역사 : (주)인시티이앤씨, (주)제일엔지니어링종합건축사사무소(공동수급)

☐ 연차별 추진계획

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
용도지역 재정비 용역	용역 시행	용역 준공	독산 지구단위계획 재정비 역세권 활성화 사업 추진	독산/금천구심 지구단위계획 재정비, 역세권 활성화 사업 추진	금천구심 지구단위계획 재정비

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	248	124	248	0	248	124	0	0	0	0	0	0
용도지역 재정비 용	시 비	248	124	248	0	248 (이월)	124	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018. 3. 8.: 「2030 서울생활권계획」 공고(서울시)
- 2018. 3. 9.: 상업지역 신규지정 가이드라인 및 운영계획 시달(서울시)
- 2018. 5.~7.: 용역업체 선정
- 2018. 7. 16.: 용역 계약체결 및 착수
- 2018. 8. 21.: 착수보고회 개최

【18년 4분기】

- 2018. 10. 25.: 전문가 자문회의 개최

【19년 1분기】

- 2019. 1. 24.: 중간보고회 개최

【19년 2분기】

- 2019. 4. 24.: 구도시계획위원회 자문
- 2019. 6.~7.: 용도지역 재정비 후보지 관계기관 협의 추진

【19년 3분기】

- 2019. 9. 2.: 최종보고회 개최

【19년 4분기】

- 2019. 10. 15.: 용역 준공

【20년 1분기】

- 2020. 2. 28.: 서울시 역세권 활성화사업 대상지 제출(6개소)
- 2020. 3. 6.: 독산 지구단위계획 재정비 용역 발주

【20년 2분기】

- 2020. 5. 4.: 서울시 역세권 활성화사업 대상지 선정(2개소)
- 2020. 6. 11.: 독산 지구단위계획 재정비 용역 착수

【20년 3분기】

- 2020. 7. 9.: 서울시 역세권 활성화사업 관련 제1차 실무회의
- 2020. 8. 6.: 금천구심 지구단위계획 재정비 사전타당성 심의
※ 총사업비: 760백만원(시비 380, 구비 380)
- 2020. 9. 8.: 서울시 역세권 활성화사업 관련 제2차 실무회의

【20년 4분기】

- 2020. 9.~10.: 독산 지구단위계획 재정비 주민설문조사
- 2020. 11. 4.: 서울시 역세권 활성화사업 안내문 발송(독산동)
- 2020. 12. 2.: 서울시 역세권 활성화사업 안내문 발송(시흥동)
- 2020.12.10.~12.18.: 독산 지구단위계획 전문가 자문(서면)

【21년 1분기】

- 2021. 1. : 금천구심 지구단위계획 계약심사(교통영향평가, 전략환경영향평가)
- 2021. 2. 4.: 서울시 역세권 활성화사업 주민설명회 개최(시흥동)
- 2021. 2. 18.: 독산 지구단위계획 재정비 중간보고 및 자문회의
- 2021. 2.4 ~2. 24: 서울시 역세권 활성화사업 주민의견조사(시흥동)

【21년 2분기】

- 2021. 4.9~5.10 : 신독산역 역세권 활성화사업 주민의견조사
- 2021. 6. 10 .: 독산 지구단위계획 실무회의(8차)
- 2021. 6. 21 .: 금천구심 지구단위계획 재정비 수립용역 계약 및 착수
- 2021. 6. 22 .: 시흥대로변 토지등소유자 면담 (신독산역)
- 2021. 6. 30 .: 금천구심 지구단위계획 재정비 수립용역 착수보고회

【21년 3분기】

- 2021. 7~9 .: 금천구심 지구단위계획 재정비 현황조사 및 분석
- 2021. 9. 3 .: 독산 지구단위계획 실무회의(9차)

- 2021. 9. 7 .: 신독산역 역세권 활성화사업 실무회의(SH공사)
- 2021. 9. 28 .: 금천구심 지구단위계획 재정비 주민설문조사 실시

【21년 4분기】

- 2021. 11. 4 .: 금천구심 지구단위계획 재정비 교통영향평가 및 전략환경영향평가 용역 시행
- 2021. 11. 12 .: 금천구심 지구단위계획 재정비 설문조사 결과보고
- 2021. 11. 16 .: 시흥대로변 토지등소유자 면담 (신독산역)
- 2021. 12. 9 .: 독산 지구단위계획 재정비 관련 회의(市 도시관리과)
- 2021. 12. 23 .: 금천구심 지구단위계획 재정비 중간보고회

□ 향후계획

- 2022.~: 독산 지구단위계획 재정비(계속)
- 2022.~: 서울시 역세권 활성화사업 추진(계속)
- 2022.~: 금천구심 지구단위계획 재정비(계속)

작 성 자	도시계획과장: 김병호 (1540) 팀장: 홍동수 (1551) 담당: 유시열 (1554)		
협업부서		협업내용	용도지역 변경 추진
중앙정부		서 울 시	도시계획과, 전략계획과, 도시관리과

지역경제-11	주민우선, 수요자 맞춤 일자리 지원 강화				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	191,259백만원	사업유형	계속/자체/기타	추진부서	일자리창출과

□ 정책목표

- 구민들에게 수요자 중심의 맞춤형 일자리를 마련하여 양질의 일자리를 제공함으로써 지역고용창출에 이바지하고자 함

□ 사업개요

- 2021년 일자리 창출목표 : 10,800명
- 소요예산 : 42,711백만원(국 9,770 시 15,517 구 17,424)
- 6대 추진전략
 - 일자리인프라 확충, 맞춤형 고용서비스 지원, 청년일자리창출, 취업취약계층 적극지원, 일자리 질 개선 노력, 일자리창출을 위한 민관협력

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
수요자 맞춤 일자리창출(지원)	8,800명	8,900명	10,500	10,800	10,800

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	191,259	122,817	28,035	25,736	34,107	29,819	48,106	31,821	42,711	35,441	38,300	0
수요자 맞춤 일자리창출 (지원)	국 비	62,154	39,708	10,591	9,973	12,199	12,802	16,094	7,188	9,770	9,745	13,500	-
	시 비	53,026	36,523	5,536	5,026	7,488	7,065	15,685	11,430	15,517	13,002	8,800	-
	구 비	76,079	46,586	11,908	10,737	14,420	9,952	16,327	13,203	17,424	12,694	16,000	-

□ 추진실적

【18년 3·4분기】

- 2018. 7. : 2018년 2분기 일자리창출 실적 보고
- 2018. 10. : 2018년 3분기 일자리창출 실적 보고
- 2018. 10. : 일자리 창출과 지역 발전을 위한 금천구롯데쇼핑 업무 협약 체결
- 2018. 11. : 가스안전분야 민간 일자리창출 업무 협약 체결
- 2018. 12. : 지역일자리 목표공시제 민선7기 일자리대책 종합계획 수립

【19년 1분기】

- 2019. 1. : 2018년 일자리창출 실적 보고
- 2019. 1. : 2019년 제1차 금천구일자리위원회 개최
- 2019. 3. : 2019년 금천구 일자리공시제 추진계획 수립

【19년 2분기】

- 2019. 4. : 2018년 지역일자리 목표 공시제 추진 실적보고서 제출
- 2019. 4. : 2019년 1분기 일자리창출 실적 보고
 - 2019년 1분기 실적 4,469명(달성률 50%)
- 2019. 6. : 2019년 2분기 일자리창출 실적 보고
 - 2019년 2분기 실적 6,655명(달성률 75%)

【19년 3분기】

- 2019. 9. : 2019년 3분기 일자리창출 실적 보고
 - 2019년 3분기 실적 8,076명(달성률 91%)

【20년 1분기】

- 2020. 1. : 2019년 일자리창출 실적 보고
 - 2019년 실적 10,349명(달성률 116%)
- 2020. 3. : 2020년 금천구 일자리공시제 추진계획 수립

【20년 2분기】

- 2020. 4. : 2020년 1분기 일자리창출 실적 보고
 - 2020년 1분기 실적 6,197명(달성률 59%)
- 2020. 6. : 2020년 일자리사업 홍보 계획 수립

【20년 3분기】

- 2020. 7. : 2020년 상반기 일자리창출 실적 보고
 - 2020년 상반기 실적 7,875명(달성률 75%)
- 2020. 10. : 2020년 3분기 일자리창출 실적 보고
 - 2020년 3분기 실적 9,612명(달성률 91.5%)

【21년 1분기】

- 2021. 1. : 2020년 일자리창출 실적 보고
 - 2020년 실적 10,814명(달성률 103%)
- 2021. 3. : 남부기술교육원과 일자리 업무협약
- 2021. 3. : 2021년 금천구 일자리공시제 추진계획 수립

【21년 2분기】

- 2021. 6. : 가산동 지식산업센터 대형건설사(현대·대우·DL) 업무협약
- 2021. 7. : 2021년 상반기 일자리창출 실적 보고
 - 2021년 상반기 실적 7,342명(달성률 68%)

【21년 3분기】

- 2021. 10. : 2021년 3분기 일자리창출 실적 보고
 - 2021년 3분기 실적 12,791명(달성률 118%)

□ 향후계획

- 일자리공시제 추진단 운영
 - 지역일자리 목표공시제 달성을 위한 사업추진·모니터링 실시

- 민간기업 주민 우선 채용 위한 민·관 협력체계 구축
- 산업단지공단 등 현장 면접·채용 행사 적극 참여 지원
- 계층별 맞춤형 일자리 창출

《청년층 일자리》434개

- 청년 일자리 공모사업 적극 발굴·유치
 - 지역주도형 청년일자리, 뉴딜일자리, 사·구 상향적·협력적 일자리 공모사업 등 추진
- 특성화고 취업프로그램 운영 및 내실화
- 일자리카페 프로그램 운영 다양화

《중·장년층 일자리》771개

- 아이돌봄지원사업, 통계조사 등 43개 사업 운영
- 중·장년 취업프로그램 운영 다양화

《노년층 일자리》2,874개

- 노인일자리 수행기관별(5개 기관) 사업계획에 따라 맞춤형일자리 제공
- 어르신 일자리 전담기관 시니어클럽 확대 운영
- 어르신 대상 일자리 지원 금천일자리주식회사 운영

《취약계층 일자리》1,797개

- 공공근로(724개), 자활근로(370개), 지역공동체 일자리 사업 등 추진
- 민간일자리로 재취업이 가능한 취업 연계 프로그램 운영

《민간 일자리》4,924개

- 일자리센터 운영(2,544개), 일구데이 및 취업박람회 개최
- 직업훈련기관 협업 및 민간위탁기관 고용지원
- 관내 입주기업과 협약을 통한 일자리 창출 등

작 성 자	일자리창출과장 : 박오임 (2010)	팀장 : 전영심 (2031)	담당 : 박인영 (2042)
협업부서	일자리사업 추진 22개부서	협업내용	일자리창출 추진실적보고서 제출
중앙정부	고용노동부 지역산업고용정책과	서 울 시	일자리정책과

교통-1	신안산선 복선전철 건설사업				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2025)
총사업비	3조3,465억원 (국비, 민자)	사업유형	신규/협력/건립	추진부서	교통행정과

☐ 정책목표

- 신안산선 복선전철 건설사업의 조속한 사업추진 및 건설공사 착수

☐ 사업개요

- 위 치 : 안산~여의도, 시흥~광명, 국제테마파크 구간(L=44.6km)
 - 여의도~서울역 구간(L=5.8km)은 2019년 이후 타당성 검토
 - 우리구 구간 : 석수역~시흥사거리역~독산역~구로디지털단지역
- 사업기간 : 공사기간(2019~2024), 운영기간(운영개시일로부터 40년)
- 사업내용 : 수도권 남서부와 서울 도심부를 직결하는 수도권 X자형 광역전철망 구축(경부고속철도 광명역과 연계 환승 구축)
- 규 모 : 3조 3,465억원('13년 말 불변가격, 1단계 구간)

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
실시계획 수립	실시계획 확정				
시설공사		시설공사 (2019~2024, 착공 후 60개월)			

☐ 연차별 투자수요 및 집행액 : 33,465억 원(국비, 민자)

☐ 추진실적

【18년 3분기】

- 신안산선 건설사업 환경영향평가 주민 공람 및 주민설명회 개최(2회)

【18년 4분기】

- 신안산선 건설사업 환경영향평가 주민공청회(2018.10.30.)개최
- 실시협약(안) 기획재정부 민간투자사업 심의위원회 의결(2018.12.12.)
- 국토교통부·넥스트레인(주) 실시협약 체결(2018.12.26.)

【19년 1분기】

- 환경영향평가, 교통영향평가 시행(2019.3~)

【19년 2분기】

- 선로·역사구간 지층 조사(2019.4~)
- 실시계획 수립

【19년 3분기】

- 신안산선 복선전철 민간투자사업 실시계획 승인 : 2019. 8. 22.
- 신안산선 복선전철 민간투자사업 착공식 개최
 - 일시·장소 : 2019. 9. 9.(월) 15:00, 안산시청 민원관 2층 대회의실
- 신안산선 복선전철 민간투자사업 착공기념식 개최
 - 일시·장소 : 2019. 9. 10.(화) 15:00, 금천구청 12층 대강당
- 시설공사 착공 : 2019.9. ~ 2024.(착공 후 60개월)

【19년 4분기】

- 신안산선 복선전철 민간투자사업 실시설계 설명회 개최
 - 일시·장소 : 2019. 11.15.(금) 09:30~10:40, 기획상황실

【20년 1분기】

- 출입시설 설치 대상사유지 부지매입 시행(한국감정원)
- 노선구간 착공 : 2020. 1. 30 ~
 - 전체 수직구 60개소 중 국유지에 위치한 11개소 우선 착공
- 실시계획 설계변경(1차) : 2020.3

【20년 2분기】

- 출입시설 설치 대상사유지 부지매입 시행 계속(한국감정원)

- 노선 지하구간 구분지상권 보상 시행(한국감정원)
- 실시계획 변경(1차) 승인 : 2020.5

【20년 3분기】

- 전체 공정율 : 2.37%
 - 내용 : 경기도 구간(지장물 이설, 문화재 조사 시행, 차량기지 성토다짐 진행)
 - 서울시 구간(공사중 교통처리대책 수립, 국공유지 지장물 이설 협의 등)
- 출입시설 사유지 부지매입(계속, 중앙토지수용위원회)
- 노선 지하구간 구분지상권 보상(계속, 한국감정원)

【20년4 분기】

- 출입시설 사유지 부지매입(계속, 중앙토지수용위원회)
- 노선 지하구간 구분지상권 보상(계속, 한국감정원)
- 도로점용공사장 공사중 교통처리계획 수립
 - 대상 : 시흥3동 유통센터 앞구간, 시흥사거리역, 신독산역 신설구간
 - 내용 : 공사중 도로점용으로 인한 교통처리대책 수립(서울시 심의)

【21년 1 분기】

- 출입시설 사유지 부지매입(계속, 중앙토지수용위원회)
- 노선 지하구간 구분지상권 보상(계속, 중앙토지수용위원회)
- 역사 대상지 철거 공사 진행
 - 대상 : 신독산역(시흥대로 서측), 시흥사거리역(시흥대로 동측)
 - 내용 : 건축물 철거 준비(사무실 이전, 가림막 설치 등)

【21년 2 분기】

- 지하역 구간 구분지상권 보상(계속, 중앙토지수용위원회)
- 역사 대상지 철거 공사 시행
 - 대상 : 신독산역(시흥대로 서측), 시흥사거리역(시흥대로 동측)
- 신안산선 복선전철 민간투자사업 제2차 설계변경
- 3-1공구 작업구 #6 수직구 위치변경
 - 당초 : 시흥3동 시흥유통센터 앞(보도 포함), 변경 : 시흥대로 중앙(차도구간)

【21년 3 분기】

- 전체 공정율 : 5.11%(계획 6.19% 대비 82.48%)
- 역사 대상지 철거공사 완료 후 수직구 굴착중

【21년 4 분기】


- 전체 공정율 : 6.55%(계획 6.83% 대비 95.97%)
- 수직구 굴착중

□ 향후계획

- 2022년 : 수직구 굴착 완료(상반기), 선로공사 착공(하반기)

작 성 자	교통행정과장 : 김영섭(1680) 팀장 : 이재활(1681) 담당 : 장기환 (1725)		
협업부서		협업내용	
중앙정부	국토교통부 철도투자개발과	서 울 시	도시교통본부 도시철도과

□ 위 치 도



교통-2	안양천 횡단보도교 신설				
추진현황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	9,506백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도로과

□ 정책목표

- 안양천 횡단보도교 신설로 단절된 독산1동 분소지역 학생들의 통학안전 및 주민들의 접근성 개선을 통해 지역발전 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천(금천현대아파트) ~ (안천중학교)
- 규 모 : 폭 4.5~15m, 연장 201m(보도교)
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업내용 : 안양천 횡단보도교 신설
- 총사업비 : 9,506백만원(시비, 공사비 8,391, 설계비 등 276, 감리비 839)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
안양천 횡단보도교 신설	• 설계공모 시행(10%) • 실시설계용역 시행(10%)	• 실시설계용역 준공(10%) • 시설공사 발주(10%) • 시설공사 시행(10%)	• 시설공사 시행(20%)	• 시설공사 시행(20%) • 공사준공(10%)	-

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	9,506	9,506	950	950	4,200	4,200	1,181	1,181	3,175	3,175	0	0
안양천 횡단 보도교 신설	국 비	2,000	2,000	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-
	시 비	7,506	7,506	950	950	2,200	2,200	1,181	1,181	3,175	3,175	-	-

□ 추진실적

- 2018.06. : 기본 및 실시설계용역 발주
- 2018.11. : 자문회의 및 공법선정 심사
- 2018.11. : 주민설명회 개최
- 2019.02. : 설계용역 준공
- 2019.03. : 하천점용신청 관련 서울지방국토청 협의
- 2019.04. : 안양천 횡단보도교 설치공사 발주
- 2019.05. : 공사착공
- 2019.06. : 하천점용허가
- 2019.07. : 사업계획 변경(서울시 도로계획과-9864)
 - 사업비 조정(당초 7,450백만원 → 변경 9,506백만원)
- 2019.09. : 국비(특별교부금) 20억 확보
- 2019.10. : 가도 조성 및 교량하부 기초공사 시행
- 2019.12. : 시설공사 및 건설사업관리용역 1차 준공 및 2차 발주
- 2020.01. : 시설공사 및 건설사업관리용역 2차 시행
- 2020.03. : 주탑부 기초 흙막이 가시설 작업 시행
- 2020.05. : 시설공사 3차 시행
- 2020.07~08. : 강재 주탑 및 교각 설치 완료
- 2020.10~12. : 상부 거더 제작 설치
- 2021.01~03. : 본선 난간 및 데크 설치
- 2021.05.31. : 안양천 횡단보도교(금천한내교) 개통
- 2021.07.17. : 안양천 횡단보도교 설치공사 준공

□ 향후계획

- 2021.07 이후 : 시설물 유지관리

작성자	도로과장 : 천석기 (1800)	팀장 : 박희원 (1801)	담당 : 남계동 (1804)
협업부서	기획예산과, 치수과, 독산1동	협조내용	공사 안전사고 및 민원예방
중앙정부	서울지방국토관리청(하천계획과)	서울시	도로계획과

☐ 위치도



☐ 전경사진



교통-3	디지털3단지~두산길간 지하차도 건설				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100% (※ 매니페스토 평가 기준)	완료시기 (완료연도)	임기후 (2024)
총사업비	68,457백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도로과

□ 정책목표

- 수출의 다리의 만성적인 교통난 해소와 서부간선도로~시흥대로를 연결하는 대체도로 기능 및 디지털 산업단지의 교통난 해소.

□ 사업개요

- 위 치 : 가산동 디지털 3단지 ~ 독산동 두산길
- 규 모 : 폭 14~36m, 연장452m(지하차도 290m, 왕복2차로)
- 사업기간 : 2010 ~ 2024
- 사업내용 : 경부선으로 단절된 구간(독산동~가산동)에 지하차도 건설
※ 매니페스토 평가 완료사업 기준 : 건설 사업 (soc 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시
- 총사업비 : 68,457백만원(시비, 보상비 33,000, 공사비 35,457)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
디지털3단지 ~두산길간 지하차도 건	• 공사착공	• 독산동 구간 공사시 행 • 토지수용 및 소유권이전	-	• 공사재개 (교학사부지 및 철도횡단 구간)	• 공사완료 및 개통

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년 이후	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	68,457	17,252	26,975	6,110	11,142	11,142	0	0	0	0	30,340	0
지하차도 건설	시 비	68,457	17,252	26,975	6,110	11,142	11,142	0	0	0		30,340	

□ 추진실적

- 2010.12. : 타당성조사 시행
- 2014.10. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2015.09. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시
- 2017.12. : 공사착수
- 2019.08. : 소유권 이전(가산동 구간) 및 독산동 구간 공사완료
- 2019.11. : 교학사 소유 시설물 및 장비 이전 요청
- 2019.12. : 중앙토지수용위원회 이의재결결정
- 2020.01.~2021.11 : 가산동 구간 토지 이전 등 공사 관련
사전 절차 이행

□ 향후계획

- 2022.(상반기) : 가산동 구간 및 공사시행
- 2024.05. : 공사완료 예정

작성자	도로과장 : 천석기 (1800)	팀장 : 박희원 (1801)	담당 : 남계동 (1804)
협업부서	도시계획과, 건설행정과	협조내용	보상 및 공사추진 협조
중앙정부		서울시	도로계획과, 도기본 토목부

□ 위치도



□ 조감도



교통-4	벚꽃로 도로개설				
추진현황	정상추진	이행률(%)	25%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	91,700백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도로과

□ 정책목표

- 벚꽃로 교통정체해소를 위한 병목구간 도로확장 및 금천구청역 ~ 기아대교를 연결하는 도로를 개설하여 남·북간 교통량 분산 등 교통여건을 개선하고 상대적 낙후지역인 경부선 철도변 지역의 균형발전을 촉진

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구청역 ~ 기아대교 간
- 규 모 : 폭 12~20m, 연장 2,110m(민간 200m(완료), 투자사업 1,910m)
- 사업기간 : 2016. ~2030.
- 소요예산 : 91,700백만원(보상비 72,900, 공사비 16,500, 부대비 2,300)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
벚꽃로 도로개설	· 대한전선부지 개발계획 협의	· 대한전선부지 개발계획 협의	· 민간사업 연계 · 투자심사	· 민간사업 연계 및 도로확장 추진	· 민간사업 연계 및 도로확장 추진

◇ 벚꽃로 도로확장 사업개요

- 위 치 : 가산동 제일모직아울렛~독산동 라이프아파트 앞
- 규 모 : 왕복 2~3차로→4차로, 연장 1.35Km(롯데알미늄부지 0.3km 완료)
- 기 간 : 2021.~2024.
- 총사업비 : 20,730백만원(보상비11,400, 공사비 8,700, 부대비 630)
 - 벚꽃로 확장 기본 및 실시설계 : 2021. 5. ~ 2022. 3.
 - 실시계획인가, 보상 및 공사시행 : 2022~2024

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년 이후	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	91,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,700	0
벚꽃로 도로개설	시 비	91,700	0	-	-	-	-	-	-	-	-	91,700	-

□ 추진실적

1) 특별시도 지정 및 도로확장

- 1998.01. : 도시계획시설(도로) 결정(금천구 고시 제98-3호)
- 2016.10. : 군부대부지 특별계획구역 공사완료(폭20m, 연장370m)
- 2015.05.~ 2018.03. : 시도 노선인정 요청
- 2016.07.~ 2017.06. : 벚꽃로 연장 타당성조사(공공투자관리센터)
- 2018.12. : 벚꽃로 특별시도 노선지정 승인(국토교통부)
- 2019.12. : 벚꽃로 확장 및 교통체계개선 타당성조사(서울시)
- 2020.04. : 타당성 조사 검증(공공투자관리센터)
- 2020.09. : 벚꽃로 확장사업 서울시 투자심사 통과
- 2021.03. : 벚꽃로 확장 기본 및 실시설계용역 발주
- 2021.05. : 독산동 기업형임대주택 도시계획시설(도로)사업 완료



확장공사 전



확장공사 후

- 2021.05. : 벚꽃로 확장 설계용역 착수

- 2021.09. : 국가철도공단 등 관련기관 협의 및 기본설계
- 2021.11. : 빗꽃로 확장 설계 교통시설안전진단 및 소규모재해영향
평가 용역 발주
- 2021.12.~2022. 3. : 빗꽃로 확장 실시설계

2) 미개설구간 도로개설

- 2018.~2020. : 대한전선부지 특별계획구역 사업추진(도시계획과)

- '18.12. : 세부개발계획 제안서 제출 (사업자→구)
- '19. 4.~6. : 열람공고 및 도시건축공동위원회 자문
- '19.12. : 세부개발계획 결정 신청 (구→시)
- '20. 6. : 서울시 교통영향평가 심의
- '20.11. : 대한전선부지 특별계획구역 세부개발계획 결정고시
- '20.12. : 시흥천 하류 개거구간 환경개선 타당성조사(치수과)

- 2021.03. : 서울시 건축위원회 심의
- 2021.07. : 대한전선부지(의료시설 종합병원)건축허가 신청(건축과)
- 2021.09. : 시흥천 하류 개거부 횡단교량 신설 추진계획 수립(도로과)

□ 향후계획

- 사업지 주변 개발계획(대한전선부지, 금천구청역 복합역사 개발, 시흥유통산업단지 개발 등)과 연계하여 단계적으로 사업시행

작성자	도로과장 : 천석기 (1800)	팀장 : 박희원 (1801)	담당 : 남계동 (1804)
협업부서	도시계획과, 주택과, 건축과,, 교통행정과, 치수과	협조내용	예산확보 및 개발사업 연계 추진
중앙정부		서울시	도로계획과

교통-5	동서간 도로개설 추진				
추진현황	정상추진	이행률(%)	15%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	51,000백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도로과

[illegible]

□ 추진실적

- 2016.03. ~ 2016.06. : 타당성조사 및 기본계획 용역 검토(市도로계획과)
- 2016.06. ~ 2017.07. : 타당성조사(공공투자관리센터)
 - ※ 전체구간(B/C) : 0.17, 시흥대로 ~ 독산로구간(B/C) : 0.06
- 2018.06. : 서울특별시 도로건설 관리계획 반영 요청
- 2018.12. : “금천구~관악구간 동서간 연결도로” 도로개설 적정성 자문(市도로계획과)
- 2019.01. : 부시장 면담 건의(구청장)
- 2020.03. : 관악구 구간 동서간 연계도로 노선 변경 추진(관악구)
- 2020.04. : 동서간 연계도로 노선 변경 회의(서울시, 금천구, 관악구)
- 2020.07. : 동서간 연결도로 타당성 및 기본계획 검토 용역 추진(관악구)
- 2020.09. : 타당성 및 기본계획 검토 용역 착수(관악구)
- 2020.10.~11 : 노선검토 및 경제성 분석
- 2020.10.29 : 관악구 구간 노선변경 관련 회의참석(시 도로계획과)
- 2020.12.07 : 타당성 및 기본계획 검토 용역 완료(관악구)
 - ※ ‘20. 12. 관악구 신림1재정비촉진구역 노선변경에 따른 경제성 재분석 결과 B/C 0.32(당초 B/C 0.17)
- 2021.03.08 : 도로건설사업 추진 관계자 면담 및 협조 요청
(시 : 도로계획과 간선도로계획팀장, 구 : 도로과장, 도로계획팀장)
- 2021.04~08 : 신림1재정비촉진구역(계획) 변경 결정 협의
(시 : 도시계획과, 구 : 관악구청 도시계획과)
- 2021.10~12 : 종점부 노선계획 변경 추진
(관악구 신림1재정비 촉진계획)

□ 향후계획

- 동서간 도로개설 사업성 확보 방안 강구 및 지속적인 정책건의

작성자	도로과장 : 천석기 (1800)	팀장 : 박희원 (1801)	담당 : 박은미 (1805)
협업부서	도시계획과, 교통행정과	협조내용	사업성 확보를 위한 업무 협의 및 정책지원
중앙정부		서울시	도로계획과

[illegible]

안전-1	금천소방서 조기 건립				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	57,856백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도시계획과

☐ 정책목표

- 구민의 생명 보호와 안전한 생활을 위하여 골든타임 내에 대응할 수 있는 금천소방서 건립을 조기 추진하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치: 독산2동 1054-8번지 일대
- 면 적: 3,192 m^2 (지상1층/지상6층, 연면적 5,249.56 m^2)
- 사업기간: 2016년 ~ 2021년
- 추진내용: 도시계획시설(공공청사) 결정, 보상 및 공사 시행
- 시행주체: 서울소방재난본부(예산), 구로소방서(행정), 서울시 도시기반시설본부(공사)
- 총사업비: 57,856백만원(시비)

※ 토지매입비 31,386, 공사비 23,958, 감리비등 2,512

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천소방서 건립	보상 및 설계	철거 및 시공사 선정	공사시행	공사시행 및 준공	-

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	57,856	57,856	32,967	32,967	5,282	5,282	2,346	2,346	17,261	17,261	0	0
금천소방서 건립	시 비	57,856	57,856	32,967	32,967	5,282	5,282	2,346	2,346	17,261	17,261	0	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018. 1. ~ 10.: 보상 추진(서울주택도시공사)

【18년 4분기】

- 2018.11. ~ 2019.1.: 공용건축물 협의(서울시 도시기반시설본부)

【19년 1분기】

- 2019. 2. ~ 6.: 건립부지 건축물 철거공사(구로소방서)

【19년 2분기】

- 2019. 6. : 건립부지 공사장가림막 설치공사(구로소방서)

【19년 3분기】

- 2019. 9. 11.: 금천소방서 건립공사 건설용역 입찰공고(서울시 도시기반시설본부)

【19년 4분기】

- 2019. 11. 7.: 공사업체 선정 및 계약(서울시 도시기반시설본부)

【20년 1분기】

- 2020.1.~3.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 가설방음막 구조보강, 지하층 외벽 보강, 터파기 및 지하가시설 설치 등

【20년 2분기】

- 2020.4.~6.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 지하 1층, 지하가시설 설치 및 터파기 등

【20년 3분기】

- 2020.7.~9.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 지상1층 바닥, 지하층 거푸집 해체, 공동구 구간 터파기 등

【20년 4분기】

- 2020.10.~12.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 지상3층 바닥, 지하층 데크 해체 및 자재정리 등

【21년 1분기】

- 2021.1.~3.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 지붕층 및 옥탑층 철근콘크리트공사 등

【21년 2분기】

- 2021.4.~6.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 각층 각실 방수작업, 각층 문틀 설치 등

【21년 3분기】

- 2021.7.~9.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
 - 마무리 잔손보기 작업 및 주변 조경공사 마무리 작업

【21년 4분기】

- 2021.10.: 금천소방서 건립공사 시행(서울시 도시기반시설본부)
- 2021.10.~12.: 중앙버스정류장 이전공사(서울소방재난본부)
- 2021.12.: 중앙버스정류장 이전공사(서울소방재난본부), 준공

□ 향후계획

- '22.1월중: 금천소방서 개서

※ 금천소방서 운영에 필요한 추가 인력인 신규 소방공무원 교육과 연계해 금천소방서 직원 인사발령 이후 개서 예정

작 성 자	도시계획과장: 김병호 (1540) 팀장: 홍동수 (1551) 담당: 장종환 (1553)		
협업부서		협업내용	
중앙정부		서울시	소방재난본부, 구로소방서, 도시기반시설본부

□ 위치도



□ 조감도



안전-2	폭염한파 피해 저감시설 확대				
추진현황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	293백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	안전도시과

□ 정책목표

- 매년 기후이상으로 인한 여름철 폭염 및 겨울철 한파로부터 주민들의 안전을 확보하기 위해 ‘횡단보도 주변에 폭염 방지 그늘막 50개소, 버스정류장 인근 한파 대비 온두막 20개소’를 설치하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 관내
- 규 모 : 폭염 방지 그늘막 50개소, 한파 방지 온두막 20개소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업내용
 - 폭염 방지를 위해 횡단보도 주변 ‘그늘막’ 설치 운영
 - 그늘막 운영 : 매년 5. 20. ~ 9. 30.(4개월간)
 - 기상특보 발령시(태풍, 강풍, 호우) 그늘막 접어 관리
 - 설치종류 : 토지 고정형 접이식 파라솔
 - 한파 대비 버스정류장 중심 ‘온두막’ 설치 운영 : 20개소
 - 온두막 운영 : 매년 12. 15. ~ 3. 15.(4개월간)
 - 설치종류 : 앙카볼트에 의한 고정식
- 총사업비 : 293백만원

□ 연차별 추진계획

(단위 : 개소)

구 분	합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년
그늘막	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	-
	50	77	21	21	20	37	9	12	5	7	
온두막	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	-		-
	20	20	8	8	12	12	-	-			

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	310	237	77	77	107	105	71	28	38	27	0	0
그늘막	국 비	83	66	31	31	18	18	0	0	17	17	17	0
	구 비	140	121	26	26	57	57	36	28	21	10	0	0
온두막	구 비	87	50	20	20	32	30	35	0	0	0	0	0

※ 2018(그늘막 21개소, 온두막 8개소) / 2019(그늘막37개소, 온두막12개소) / 2020(그늘막 12개소)
2021(그늘막 7개소)

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018. 7월 : 폭염 방지 그늘막, 한파 대비 온두막 설치대상 조사
- 그늘막 50개소, 온두막 30개소
- 2018. 7월 ~ 9월 : 그늘막 21개소 설치 및 운영

【18년 4분기】

- 2018. 10월 ~ 11월 : 온두막 8개소 설치 및 운영

【19년 1분기】

- 2019. 1월 ~ 3월 : 온두막 20개소(추가 12개소) 설치 및 운영

【19년 2분기】

- 2019. 4월 ~ 5월 : 그늘막 추가 설치 예정 장소 조사
- 2019. 4월 ~ 6월 : 그늘막 48개소(추가 27개소) 설치 및 운영

【19년 3분기】

- 2019. 7월 ~ 9월 : 그늘막 58개소(추가 10개소) 설치 및 운영

【19년 4분기】

- 2019. 11월 ~ 12월 : 온두막 추가 설치 예정 장소 조사
- 2019. 12월 : 온두막 20개소 재설치 완료

【20년 1분기】

- 2020. 4월 ~ 5월 : 그늘막 추가 설치 예정 장소 조사
- 2020. 6월 : 그늘막 70개소(추가 12개소) 설치 및 운영

【21년 1분기】

- 2021. 3월 ~ 4월 : 그늘막 추가 설치 예정 장소 조사

【21년 2분기】

- 2021. 6월 : 그늘막 75개소(추가 5개소) 설치 및 운영

【21년 3분기】

- 2021. 8월 : 그늘막 77개소(추가 2개소(스마트 그늘막)) 설치 및 운영

작성자	안전도시과장 : 이기충(2900)	팀장 : 장금식(2931)	담당 : 박재현(2934) 김민지(2935)
협업부서	건설행정과, 재무과, 도로과, 동주민센터	협조내용	그늘막 및 온두막 설치 협조 운영
중앙정부	행정안전부	서울시	안전지원과

□ 현장사진

○ 그늘막



○ 온두막



환경-1	가산동 공원소외지역 녹지 확충				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	12,605백만원	사업유형	계속/자체/기타	추진부서	공원녹지과

□ 정책목표

- 가산동은 다른 동에 비해 공원·녹지가 절대적으로 부족하고 대부분 준공업지역으로, 주택밀집지역을 중심으로 편안하고 쾌적한 주민휴식공간을 제공하는 녹지를 확충하고자 함

□ 현황 및 필요성

- 관내 다른 동에 비해 도시공원이 절대적으로 부족하여 녹지 확충이 절실함
 - 가산동 1인당 공원면적 $0.2m^2$ (금천구 평균 $8.66m^2$, 서울시 $16.48m^2$)
- 가산동(면적 $2.56km^2$)은 한국산업단지와 주택밀집지역(면적 $0.62km^2$)으로 나누어져 산업단지에 대해서는 공개공지, 띠녹지 등 매년 녹지를 조성 중임
- 노후주택 밀집지역 중심으로 어린이공원(3개소)와 마을마당(1개소)이 조성되어 있으며, 소외지역은 $0.62km^2$ 로서 지속적인 공원녹지 확충에 대한 민원요구가 있음

□ 사업개요

- 사업목적 : 가산동 공원소외지역 내 생활권 공원·녹지 확충
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(계속)
- 사업내용 : 공원소외지역 내 생활권공원 조성 등
 - (열린쉼터) 건물 개방공간을 활용한 열린 쉼터 조성 : 2개소
 - (공원조성) 생활권공원 조성 : 1개소
 - (녹지조성) 미세먼지 차단 숲 조성 : 가산동 국가산업단지 일대
- 소요예산 : 12,005백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
조정 (안)	공개공지 1개소	에코스쿨 1개소 공개공지 1개소	- 열린쉼터 2개소 - 미세먼지 차단 숲 조성	열린쉼터 2개소 공개공지 1개소	열린쉼터 2개소 공개공지 1개소

○ (열린쉼터) 건물 개방공간을 활용한 열린 쉼터 조성 : 2개소

- 사업내용 : 건축허가 신청 시 조경분야 협의를 통한 열린 쉼터 조성
- 조성건수 : 열린 쉼터 2개소 5,181㎡

구 분	계	가산테라타워 지식산업센터 (가산동 219-5)	가산센트럴 푸르지오시티 (가산동 233-5)
조성면적	5,181㎡	2,301㎡	2,880㎡
준공(예정)	'20년	'20년 2월(준공)	'20년 8월(예정)

<공개공지 사전협의제 도입으로 열린쉼터 내 녹지확충>

건축물 인·허가 시 공개공지를 조성 할 경우 풍성한 녹지와 쉼터를 확보하기 위해 공원녹지과 사전협의를 실시하여 가산동 공원소외지역의 녹지량 확충 및 조경품질 제고.

[구청장방침 공원녹지과-2663(2019.2.14.)]

- 2019. 12. 현재 : 가산동 554-2 등 12개소 11,789㎡ 공개공지 협의
→ 공개공지 공원화 및 녹지확충을 통한 공원소외지역 해소효과

○ (공원조성) 가산동 생활권공원 조성

- 대 상 지 : 가산동 144-2번지
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 6.
- 사업규모 : 746.8㎡(226평)
- 소요예산 : 10,600백만원(구비)
- 사업내용 : 도시계획시설(공공공지) 결정, 손실보상(토지, 물건, 영업권 등), 공원 조성

○ (녹지조성) 미세먼지 차단 숲 조성

- 대 상 지 : 가산동 일원(서울디지털국가산업단지 2·3단지 내)
- 사업기간 : 2020. 2 ~ 2021. 9. 30.
- 사업규모 : 2ha(L=6.0km, W=1~4m)
- 소요예산 : 1,000백만원(국비 500, 시비 500)
- 사업내용 : 미세먼지 차단 숲 조성(수목식재, 식재기반 조성 등)

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	합계	12,575	215	30	30	185	185	11,150	0	330	0	880	0
생태도시 조성	계	575	215	30	30	185	185	-	-	330	-	30	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	575	215	30	30	185	185	-	-	330	-	30	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활권공원 조성	계	10,600	-	-	-	-	-	9,750	-	-	-	850	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	10,600	-	-	-	-	-	9,750	-	-	-	850	-
미세먼지 차단숲 조성	계	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-	-	-
	국비	700	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-
	시비	700	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 생태도시 조성(공개공지) '20년도 사업은 '미세먼지 차단 숲 조성사업' 대상지 중복으로 사업 축소

□ 추진실적

【2018년 2분기】

- (공원조성) '17.11.6.~'18.6.30. : 가산동 공원조성 타당성조사 용역 준공

【2018년 3분기】

- (공개공지) '18. 7. 2. ~ 7. 29. : 2018년 공개공지 되살리기사업 준공
 - 가산동 우림라이온스밸리2차, 500m² 공개공지 내 녹지량 확충
- (공원조성) '18. 4. 23. : 용역보고회 개최(구청장 주재)
 - 가산동 3개(A·B·C) 검토지역 중 동주민센터 주변 상업지역 우선 검토
- (공원조성) '18. 5. 17. : 구의원 협의(박찬길, 김경완 의원)
 - 유동인구와 거주인구가 많은 A지역(동주민센터 주변)으로 검토
- (공원조성) '18. 6. 26. : 주민설명회 개최
 - 접근성과 유동인구가 많고, 공원수혜도가 높은 A지역(동주민센터 주변)추천

【2019년 1·2·3·4분기】

- (열린쉼터) '19. 2. 14. : 공개공지 사전협의제 도입
- (열린쉼터) '19. 3. ~ 12. : 공개공지 사전협의제 시행
 - 가산동 554-2 등 12개소 11,789 m^2 공개공지 협의로 공개공지 공원화 및 녹지량 확충
- (공개공지) '19. 6. 18. ~ 7. 5. : 공개공지 되살리기사업 준공
 - 가산동 371-37 stx-V타워 공개공지 내 300 m^2 녹지량 확충
- (에코스쿨) '19. 7. 10. ~ 10. 18. : 에코스쿨 조성사업 준공
 - 독산동 143-23 가산초등학교 내 620 m^2 녹지량 확충
- (공원조성) '19. 10. 7. : 투자심사(가산동 생활권 공원조성사업)

【2020년 1분기】

- (열린쉼터) '20. 2. : 열린쉼터 1개소 조성(가산동 219-5)
- (공원조성) '20. 1 ~ 3. : 공원조성 대상지(1순위) 토지 주 보상협의
- (녹지조성) '20. 3. 12. : 미세먼지 차단 숲 조성사업 설계용역 발주

【2020년 2분기】

- (열린쉼터) '20. 4. 3. : 열린쉼터 1개소 조성(가산동 345-25)
- (공원조성) '20. 4. ~ 6. : 공원조성 대상지(2순위) 토지 주 보상협의
- (녹지조성) '20. 4. 17. : 미세먼지 차단 숲 조성사업 설계용역 착수

【2020년 3분기】

- (열린쉼터) '20. 7. ~ 9. : 열린쉼터 1개소 조성(가산동 345-25)
- (공원조성) '20. 7. ~ 9. : 공원조성 대상지(3순위) 토지 주 보상협의
- (녹지조성) '20. 7. ~ 9. : 미세먼지 차단 숲 조성사업 설계용역 시행

【2020년 4분기】

- (열린쉼터) '20. 10. ~ 12. : 열린쉼터 2개소 조성(가산동 234-41, 139-15)
- (공원조성) '20. 10. ~ 12. : 공원조성 대상지(4순위) 토지 주 보상협의
- (녹지조성) '20. 10. ~ 12. : 미세먼지 차단 숲 조성사업 공사 발주 및 계약

【2021년 1분기】

- (공원조성) '21. 1. ~ 3. : 도시계획시설(공공공지) 결정 입안 요청
- (녹지조성) '21. 1. ~ : 가산동 내 녹지확충사업 시행, 공개공지 사전협의제 이행
- (녹지조성) '21. 1. ~ 6. : 미세먼지 차단 숲 조성사업 시행

【2021년 2분기】

- (공원조성) '21. 5. : 도시계획시설(공공공지) 결정 열람공고

【2021년 3분기】

- (공원조성) '21. 9. 3. : 도시계획위원회 심의

【2021년 4분기】

- (녹지조성) '21. 10. : 미세먼지 차단 숲 조성사업 준공
- (공원조성) '21. 10. 7. : 도시계획시설(공공공지) 결정 고시
- (공원조성) '21. 10. 29. ~ 11. 11. : 실시계획인가 열람공고
- (공원조성) '21. 11. 13. : 실시계획 인가고시 및 보상의뢰

□ 향후계획

- 2021. 12. ~ 2022. 2. : 감정평가 및 보상협의
- 2022. 1. ~ 6. : 실시설계용역 및 공사시행

작성자	공원녹지과장 : 배남현 (1650) 공원팀장 : 이준근(1651) 담당 : 송대승(1653) 조경팀장 : 정유진(1671) 담당 : 최원준(1676)		
협업부서	건축과, 도로과	협조내용	사업 관련 업무 협의
중앙정부		서울시	푸른도시국

환경-2	서울둘레길 입구 무인보관함 설치				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	3백만원	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	공원녹지과

□ 정책목표

- 서울둘레길 등산로 초입은 개인 및 단체 이용객이 많아 보관함 설치시 이용객 편의 제공 효과가 큼
- 노출빈도가 많은 지역에 新서비스 도입으로 금천구를 방문하는 외부 주민들에게 금천구 선도적 이미지 제고

※ 현재 서울시 및 25개 자치구 등산로변 보관함 설치 현황 ‘없음’

□ 사업개요

- 위 치 : 시흥3동 산1-4번지(서울둘레길 만남의 광장 화장실 옆)
- 기 간 : 2019. 9. ~ 10.
- 내 용 : 무인 물품보관함(4열 36함) 1개소, 비가림막 설치
 - 규 격 : 폭0.31m×높이0.35m×깊이0.46m / 36함
 - 소 재 : 특수강화플라스틱(야외설치 가능)
 - 설 치 : 조립식
 - 잠금방식 : 비밀번호
- 소요예산 : 3,000천원(국비 / 만남의 광장 조성사업 예산활용)
- 산출근거 : 약180명 x 20% = 36함
 - 아파트의 경우 세대수 대비 20~25% 보관함 수요 산정
 - 등산로변 일 이용자 약180명으로 아파트와 동일 비율 적용

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
무인보관함 설치	-	보관함 설치	운영	운영	운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
무인보관함 설치	구 비	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적


【19년 2분기】

- '19. 4. 12. : 만남의광장 실시설계에 무인보관함 반영

【19년 4분기】

- '19. 10. 4. : 호암산숲길공원 화장실옆 설치완료
- '19. 10. ~ : 유지관리 시행

□ 위치도 및 설치사진



호암산숲길공원 화장실 옆



설 치 사 진

작 성 자 공원녹지과장 : 배남현(1650) 팀장 : 고소영 (1661) 담당 : 신동훈 (1663)

환경-3	미세먼지 대책				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	184백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	환경과

□ 정책목표

- 미세먼지 저감을 위한 배출원 등 발생오염원 관리 강화
- 고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방조치 시행
- 미세먼지 취약계층 등 주민 건강보호 - 황사마스크 지원
- 미세먼지 피해방지 및 저감을 위한 구민 참여 확대

□ 사업개요

- 사 업 명 : 대기질 개선을 위한 미세먼지 적정관리 및 주민건강 보호
- 사업기간 : 연 중
- 사업내용 : 취약계층시설 미세먼지(공기질)측정
미세먼지 취약계층 등 미세먼지마스크 지원
- 총사업비 : 40백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
공기질(미세먼지)측정 :취약계층시설,공공시설	160개소	261개소	261개소	261개소	261개소
마스크지원	14,000매	20,000매	25,000매	25,000매	25,000매

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	184	128	25	25	40	35	39	33	40	32	40	0
미세먼지 대책	구 비	184	128	25	25	40	35	39	33	40	32	40	0

※ '21년 집행액('21.12. 기준) : 낙찰차액 및 정산차액 제외 집행 완료

□ 추진실적

【2018년 1분기】

- 2018.1.17. 미세먼지 마스크 지원 : 4,000매
 - 대상 : 취약계층(기초생활수급자, 65세 이상 어르신 등)
 - 세부내용 : 동별 400매(4,000)
- 고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치
 - 비상저감조치 시행 : 5회, (초)미세먼지주의보·경보 : 8회
- 2018.2.13. 미세먼지 저감을 위한 구민실천 캠페인 추진 계획
 - 긴급 캠페인(비상저감조치 시행일 전·후), 정기 캠페인(3~11월) 월 1회
 - 2018.2.21.(화) 2018.2.28.(수) 2018.3.2.(금) 2018.3.21.(수), 2018.4.17.(화), 2018.11.7.(수)
- 2018.2.13. 다중이용시설 중 비법정 시설의 실내공기질 측정 계획
 - 측정대상 : 160개소(어린이집 150, 문화체육센터 5, 도서관 4, 지하역사 1)

【2018년 2분기】

- 2018.4.20. 금천구 서울의 약속 시민실천단 미세먼지 줄이기 정기캠페인 추진계획
 - 2018.4.25.(수) 2018.5.23.(수), 2018.9.19.(수), 2018.10.24.(수), 2018.11.21.(수)
- 고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치
 - (초)미세먼지주의보·경보 : 3회
- 2018.6.25. 미세먼지로부터 안전한 도시 금천 만들기-어린이·어르신 활동공간 공기정화식물 보급 계획
 - 대상 : 10개소(어린이집 7, 경로당 3)

- 2018.4.9. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리계획

【2018년 3분기】

- STOP! 미세먼지 알자! - 시민단체(숲지기강지기) 캠페인
 - 2018.9.11(화), 2018.9.12(수), 2019.9.18.(화), 2019.9.19.(수),

2018.10.8.(월), 2018.10.10.(수), 2018.10.16.(화), 2018.10.23.(화), 2018.10.30.(화), 2018.11.20.(화)

○ **2018년 다중이용시설 중 비법정 시설의 실내 공기질 측정 결과 보고**

- 기간 : 3월~7월

- 측정완료 : 158개소(어린이집 148, 문화체육센터 5, 도서관 4, 지하역사 1)

※ 폐업 등으로 어린이집 대상시설 수 감소(150개소→148개소)

【2018년 4분기】

○ **찾아가는 어르신 미세먼지 대응교육(홍보) 추진(10월~11월)**

- 대상 : 관내 경로당 및 노인복지시설 어르신 및 관계자

- 강사 : 기후변화대응리더 4명

○ **고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치**

- 비상저감조치 시행 : 1회, (초)미세먼지주의보·경보 : 3회

○ **2018.11.12. 미세먼지 마스크 지원 : 6,800매**

- 대상 : 취약계층(기초생활수급자, 65세 이상 어르신 등)

- 세부내용 : 동별 600매(6,000), 실외작업자 해당부서 200매(800매)

○ **미세먼지 마스크 지원 : 4,000매**

- 미세먼지 관련 캠페인 시 주민대상 배부

○ **미세먼지 저감을 위한 발생원 관리 : 1월~12월**

구분	비산먼지발생 사업장 점검	대기오염물질 배출사업장 점검	자동차배출가스 수시점검	자동차공회전 제한 단속
실적	362회	84회	135,318대	5,010대

【2019년 1분기】

○ **2019.2.27. 미세먼지 마스크 지원 : 8,800매**

- 대상 : 취약계층(기초생활수급자, 65세 이상 어르신 등)

- 세부내용 : 동별 800매(8,000), 실외작업자 해당부서 200매(800매)

○ **고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치**

- 비상저감조치 시행 : 15회, (초)미세먼지주의보·경보 : 17회

○ **2019.3.12. 2019년 미세먼지 저감 종합 대책 수립**

○ 2019.3.19. 2019년 다중이용시설 등의 실내공기질 관리 계획 수립
【2019년 2분기】

○ 고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치

- (초)미세먼지경보 상황 전파 : 3회

○ 2020.6.24. 다중이용시설 중 비법정 시설의 실내공기질 측정 위탁 용역 계약

- 대상 : 259개소, 측정항목 : 6개 항목

○ 2020.5.29. 미세먼지 집중관리구역 지정 대상지역 제출

【2019년 4분기】

○ 고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치

- 비상저감조치 3회, (초)미세먼지주의보·경보 : 5회

○ 2019.10.7. 미세먼지 집중관리구역 지정 관련 대상지역 세부 현황 제출

- 2019.10.11. 1차 심사 통과
- 2019.10.15. 현장 심사 : 전문가 2명, 서울시 담당자직원 1
- 2019.11.1. 최종 선정 ※ 금천구, 동작구, 영등포구

○ 2019.11.2. 미세먼지 마스크 지원 : 500매

- 시흥1동 마을축제 ‘명석 깔고 마을이 다 함께’

○ 2019.11.5. ‘19~20 고농도 미세먼지 비상저감 및 대응 계획 수립

○ 2019.11.16. 미세먼지 집중관리구역 관리 계획 수립

- 2019.11.22. 미세먼지 집중관리구역 전문가 자문회의
- 2019.11.25. 미세먼지 집중관리구역 관리계획 변경

○ 2019.11.26. 초미세먼지 재난 행동매뉴얼 수립 및 제출

○ 2019.11.20. 미세먼지 마스크 지원 : 8,800매

- 대상 : 취약계층(기초생활수급자, 65세 이상 어르신 등)
- 세부내용 : 동별 800매(8,000), 실외작업자 해당부서 200매(800매)

○ 2019.12.12. 미세먼지 시존제(계절관리제) 추진 계획 수립

○ 2019.12.19. 다중이용시설 중 비법정시설의 실내공기질 측정 완료

- 대상 : 259개소, 측정완료 237, 미측정 22(미측정 사유 : 폐업 등)

○ 미세먼지 마스크 지원 : 2,000매

- 미세먼지 관련 캠페인 시 주민대상 배부

○ 미세먼지 저감을 위한 발생원 관리 : 1월~12월

구분	비산먼지발생 사업장 점검	대기오염물질 배출사업장 점검	자동차배출가스 수시점검	자동차공회전 제한 단속
실적	274회	122회	105,439대	1,559대

【2020년 1분기】

○ 고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치

- 비상저감조치 4회, (초)미세먼지주의보·경보 : 5회

○ 미세먼지 저감을 위한 발생원 관리 : 1월~3월

구분	비산먼지발생 사업장 점검	대기오염물질 배출사업장 점검	자동차배출가스 수시점검	자동차공회전 제한 단속
실적	170회	43회	10,410대	343대

○ 2020.1.2. 미세먼지 집중관리구정 최종 지정 및 고시

○ 2020.3.4. 다중이용시설 등 실내공기질 관리계획 수립

【2020년 2분기】

○ 미세먼지 저감을 위한 발생원 관리 : 4월~6월

구분	비산먼지발생 사업장 점검	대기오염물질 배출사업장 점검	자동차배출가스 수시점검	자동차공회전 제한 단속
실적	339회	43회	41,872대	1,164대

○ 2020.4.13. 미세먼지집중관리구역 관리 종합계획 수립

○ 2020.4.24. 스마트에어샤워 제작·구매 설치 계획 수립

- 대상 : 금천육아종합지원센터 산하 아이세상놀이터
- 추진사항 : 2020.5.19. 설치 완료

○ 2020.4.24. 미세먼지 쉼터 조성 부지 정비

- 대상 : 독산동 1081-4(독산역 1번 출구 마을버스정류장 앞)

○ 2020.5.25. 다중이용시설 중 비법정 시설의 실내공기질 측정 계획수립

- 대상 : 243개소(어린이시설 160, 어르신시설 72, 공공시설 11)

○ 2020.5.25. 창문부착형환기청정기 구매 설치 계획 수립

- 대상 : 어린이집 4, 경로당 2
- 추진사항 : 2020.6.19. 설치완료
- 2020.6.5. 이온플라즈마 에어커튼 구매 설치 계획 수립
 - 대상 : 어린이집 6, 경로당 2
- 2020.6.16. 전기노면청소차 임차용역 추진 계획 수립
 - 대상 : 미세먼지집중관리구역 내 이면도로(0.75km²)
- 2020.6.29. 미세먼지 쉼터 조성 계획 수립
 - 대상 : 독산동 1081-4(독산역 1번 출구 마을버스 정류장 앞)

【2020년 3분기】

- 미세먼지 저감을 위한 발생원 관리 : 7월~9월

구분	비산먼지발생 사업장 점검	대기오염물질 배출사업장 점검	자동차배출가스 수시점검	자동차공회전 제한 단속
실적	169회	44회	13,791대	165대

- 2020.7.1. 미세먼지집중관리구역 내 미세먼지 쉼터 설치
 - 대상 : 독산동 1081-4(독산역 1번 출구 마을버스정류장 앞)
 - 2020.8.31. 설치 완료
- 2020.7.6. 스마트(식물벽) 제작 구매 설치계획 수립
 - 대상 : 3개소(어린이집 2, 경로당 1)
- 2020.7.6. 전기노면청소차 임차용역 수의계약
 - 내용 : 미세먼지집중관리구역 내 이면도로 청소를 통한 재비산먼지 저감
 - 운행기간 : 2020.7.13. ~2021.1.8.
- 2020.8.11. 이온플라즈마 에어커튼 구매 설치 완료
 - 대상 : 어린이집 5, 경로당 2 ※ 어린이집1개소 폐원
- 2020.8.20. 미세먼지집중관리구역 바닥표시등 설치 계획
 - 대상 : 12개소
 - 2020.9.9. 설치 완료
- 2020.9.15. 미세먼지 방지 마스크 구매 : 8,200매

【2020년 4분기】

- 고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치
 - (초)미세먼지주의보·경보 : 2회
- 미세먼지 저감을 위한 발생원 관리 : 10월~12월 현재

구분	비산먼지발생 사업장 점검	대기오염물질 배출사업장 점검	자동차배출가스 수시점검	자동차공회전 제한 단속
실적	151회	25회	35,826대	408대

- 2020.10.2. 스마트(식물벽) 제작 구매 설치 완료
 - 대상 : 3개소(어린이집 2, 경로당 1)
- 2020.11.27. 2차년도 미세먼지 계절관리제 추진 계획 수립
 - 기간 : 2020.12.1.~2021.3.31.(4개월)
 - 추진사업 : 4개 분야 10개 대책 집중 추진
- 2020.12.11. 미세먼지집중관리구역 내 미세먼지흡착필터 구매 설치계획 수립
 - 대상 : 범안로 7.2km 구간, 벚꽃로 8.4km 구간 가드레일
 - 내용 : 차량에서 발생하는 미세먼지 흡착을 통한 도로변 미세먼지 저감
- 2020.12.16. 미세먼지집중관리구역 내 창문부착형환기청정기 추가 구매 계획 수립
 - 대상 : 4개소(어린이집 2, 병원 2)
 - 내용 : 쾌적한 실내 환경 조성을 통한 취약계층 보호
- 2020.12.10. 다중이용시설 중 비법정 시설의 실내공기질 측정 완료
 - 대상 : 244개소(어린이시설 161, 어르신시설 72, 공공시설 11)
 - 측정완료 200 개소
 - ※ 미측정 : 경로당 41개소(코로나19로 인한 시설폐쇄), 어린이집 2개소(폐원)

【2021년 1분기】

- 고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치
 - (초)미세먼지주의보·경보 : 11회, 비상저감조치 : 5회(예비1회 포함)
- 미세먼지 저감을 위한 발생원 관리 : 1월~3월 현재

구분	비산먼지발생 사업장 점검	대기오염물질 배출사업장 점검	자동차배출가스 수시점검	자동차공회전 제한 단속
실적	59회	145회	7,818대	586대

- 2021.2.22. 미세먼지집중관리구역 내 전기노면청소차량 임차용역 추진계획 수립
 - 대상 : 전기노면청소차 1대(운전자 포함)
 - 내용 : 미세먼지집중관리구역 내 이면도로 청소를 통한 재비산먼지 저감
 - 운행기간 : 2021.3월~5월, 9월~11월(6개월)

【2021년 2분기】

- 고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치
 - (초)미세먼지주의보·경보 : 8회
- 미세먼지 저감을 위한 발생원 관리 : 4~6월 현재

구분	비산먼지발생 사업장 점검	대기오염물질 배출사업장 점검	자동차배출가스 수시점검	자동차공회전 제한 단속
실적	164회	70회	28,133대	562대

- 미세먼지집중관리구역 내 전기노면청소차량 임차용역 시행
 - 대상 : 전기노면청소차 1대(운전자 포함)
 - 내용 : 미세먼지집중관리구역 내 이면도로 청소를 통한 재비산먼지 저감
 - 운행기간 : 2021.3월~5월
- 2021.5.28. 미세먼지 방지 마스크 구매 : 14,200매
- 2021.6.4. 다중이용시설 중 비법정 시설의 실내공기질 측정 계획수립
 - 대상 : 269개소(어린이시설 153, 어르신시설 106, 공공시설 10)
- 2021.6.28. 미세먼지집중관리구역 내 미세먼지흡착필터 구매 설치계획 수립
 - 대상 : 시흥대로 중앙차로 버스정류장 가드레일(홈플러스 독산점 앞)
 - 수량 : 44매(규격 : 1,530mm×420mm)
 - 설치일 : 2021.6.28.~6.29.
 - 내용 : 차량에서 발생하는 미세먼지 흡착을 통한 도로변 미세먼지 저감
- 2021.6.28. 미세먼지집중관리구역 내 새바람스마트에어샤워 구매 계획 수립
 - 대상 : 2개소(산후조리원 2)
 - 설치일 : 2021.6.28.~6.29.
 - 내용 : 쾌적한 실내 환경 조성을 통한 취약계층 보호

【2021년 3분기】

○ 미세먼지 저감을 위한 발생원 관리 : 7월~9월 현재

구분	비산먼지발생 사업장 점검	대기오염물질 배출사업장 점검	자동차배출가스 수시점검	자동차공회전 제한 단속
실적	524회	108회	43,442대	1,271대

○ 미세먼지집중관리구역 내 전기노면청소차량 임차용역 시행

- 대상 : 전기노면청소차 1대(운전자 포함)
- 내용 : 미세먼지집중관리구역 내 이면도로 청소를 통한 재비산먼지 저감
- 운행기간 : 2021.3월~5월, 9월~11월

【2021년 4분기】

○ 고농도 미세먼지 발생 시 미세먼지 피해 예방 조치

- (초)미세먼지주의보·경보 : 3회, 비상저감조치 : 2회

○ 미세먼지 저감을 위한 발생원 관리 : 10월~12월 현재

구분	비산먼지발생 사업장 점검	대기오염물질 배출사업장 점검	자동차배출가스 수시점검	자동차공회전 제한 단속
실적	501회	39회	31,399대	380대

○ 2021.11.15. 실내공기질 스마트 관리시스템 구축 계획 수립

- 대상 : 235개소(어린이집, 노인이용시설 등)
- 내용 : IoT 기반 실내공기질 실시간 측정 및 모니터링으로 통하여 환기 등 신속하게 대처함으로써 어르신 및 유아의 건강 보호
- 설치기간 : '21.12.13.~ '21.12.24.

○ 2021.12.14. 3차년도 미세먼지 계절관리제 추진 계획 수립

- 기간 : 2021.12.1.~2021.3.31.(4개월)
- 추진사업 : 4개 분야 10개 대책 집중 추진

○ 2021.12.8. 다중이용시설 중 비법정 시설의 실내공기질 측정 완료

- 대상 : 269개소(어린이시설 153, 어르신시설 106, 공공시설 10)
- 측정완료 260 개소 ※ 미측정 : 어린이집 9개소(휴·폐원)

□ 향후계획

○ 미세먼지 배출원 관리 강화를 통한 배출량 감축

- 매월 지속 추진 : 대기오염 배출시설 점검, 비산먼지 발생사업장 지도점검, 자동차 배출가스 및 공회전 단속

○ 우리구 실정에 맞는 맞춤형 미세먼지 대책 발굴 및 지속추진

작 성 자	환경과장 : 문승복 (1500) 팀장 : 신희선 (1521) 담당 : 강수나 (1528)		
협업부서	동주민센터, 시설관리공단, 청소과, 주차관리과, 공원녹지과	협업내용	비상저감 조치 발령 시 주차장폐쇄 미세먼지마스크 지원
중앙정부	환경부 대기환경정책과	서 울 시	서울시 기후환경본부

□ 미세먼지집중관리구역 지정 운영



미세먼지안심센터



스마트 에어샤워



창문부착형 환기청정기



스마트 그린월(식물벽)



전기노면청소차



바닥표시등



미세먼지 흡착필터



새바람스마트에어야워

□ **취약계층시설 및 공공시설 미세먼지(공기질) 측정**



어린이집 보육실



공공도서관 열람실



구립 체육센터



문화센터 아트홀

환경-4	독산로(20m) 획기적 스마트 환경 개선				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기	임기내 (2022)
총사업비	30,372백만원	사업유형	신규/협력/기타	추진부서	건설행정과

□ 정책목표

- 독산로 보도(3m)상 전주 및 가공선로가 무질서하게 난립되어 있는 실정으로, 지중화 사업을 통해 도시미관 향상 및 깨끗하고 안전한 보행 환경을 만들고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 독산로(구로전화국 ~ 박미삼거리)
- 규 모 : 연장 7.2km(3.6km×2), 보도폭 3m
- 사업기간 : 2020. ~ 계속
- 사업내용 : 가공배전선로(전기·통신) 지중화
- 총사업비 : 30,372백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
독산로 지중화 사업	보행환경 개선 타당성 조사 용역	1단계 사업신청 (→한전) 및 예산확보	1단계 공사 및 2단계 사업신청 및 예산편성	2단계 공사 및 3단계 사업신청 및 예산편성	3단계 공사 및 4단계 사업신청 및 예산편성

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	30,372	17,449	0	0	0	0	9,831	9,034	10,524	8,415	10,017	0
독산로 지중화 사업	시 비	6,220	3,453	0	0	0	0	2,198	1,749	1,996	1,704	2,026	0
	구 비	11,713	6,540	0	0	0	0	3,238	3,238	4,536	3,302	3,939	0
	민 간 (한전 및 통신사)	12,439	7,456	0	0	0	0	4,395	4,047	3,992	3,409	4,052	0

□ 추진실적

【18년 3·4분기】

- '18.4.~12월 : 독산로 보행환경 개선 타당성 조사 용역(도로과)

【19년 1분기】

- '19. 1. 23. : 용역 결과에 따른 시범구간 선정(독산로 현대시장 주변 600m)
- '19.2.~3월 : 2020년 시범구간 한전·통신사 개략공사비 산출

【19년 2분기】

- '19.4.~5월 : 주민의견 수렴을 위한 설문조사 실시(찬성76%, 반대 24%)
- '19. 5. 7. : '20년 1단계 사업구간 확대(독산로 법원단지 구간)
- '19. 5. 13. : 지중화 관련 유관기관 회의(한전 및 6개 통신사 등)
- '19.5~6월 : '20년 1단계 구간 한전·통신사 개략공사비 재산출
- '19. 6. 12. : 독산로 보도환경 개선사업 추진 계획 수립(도로과)
※ 사업내용 : 지중화, 보도확장 및 정비, 수종변경
- '19. 6. 25. : '20년 독산로 1단계 법원단지 구간 지중화사업 계획 수립
- '19. 6. 26. : 서울시 예산 편성 요청

【19년 3분기】

- '19. 7. 10. : '20년 1단계 한전 지중화 사업 신청 및 시 투자심사 의뢰
- '19. 9월 : 구 예산 편성 요청
- '19. 9. 20. : 서울시 투자심사위원회 개최
- '19. 9. 24. : 서재갑 보좌관(이훈 국회의원실) 면담
- 한전 지중화 사업 대상지 선정 협조 요청
- '19. 9. 25. : 서울시의원(채인묵, 최기찬 의원) 면담
- 서울시 투자심사 통과 및 시비예산 편성 협조 요청

【19년 4분기】

- '19.10. 2. : 독산로 지중화 사업 관련 간담회
 - 참석자 : 구로금천지사장 외 3명(한전 측), 서재갑 보좌관(국회의원 측), 협치조정관, 건설행정과장, 건설행정팀장(금천구청 측)
- '19. 10. 4. : 서울시 투자심사 승인 통보(시 재정균형발전담당관)
- '19. 10. 10. : 서울시 예산 미반영 유선 통보(시 보행정책과)
- '19. 10. 16. : 정무부시장(김원이)에게 시 예산반영 요청 자료 전달
- '19. 10. 23. : 서울시의원(최기찬) 면담(2차) 및 시 예산 협조 요청
- '19. 11. 28. : 서울시 예산 반영(시 상임위원회) 유선 통보(시 보행정책과)
- '19. 12. 4. : 한전 사업승인 예정 유선확인 (한전 구로금천지사)
- '19. 12. 16. : 시 본예산 최종반영 유선 통보(최기찬 시의원)
- '19. 12. 23. : '20년 1단계 구간 시 예산 최종반영 통보(시 보행정책과)

【20년 1분기】

- '20. 1. 3. : 한전 사업 승인 통보(한전 남서울본부)
- '20. 1. 21. : 각 통신사(6개사) 지중화 사업 관련 회의
- '20. 2. 27. : '20년 독산로 1단계 구간 지중화 사업 이행 협약 체결 계획 수립
- '20. 3. 4. : 1단계 구간 지중화 사업 한전 이행 협약 체결(서면)
- '20. 3. 9. : 1단계 구간 지중화 사업 (주)KT 이행 협약 체결(서면)
- '20. 3. 24. : 1단계 구간 지중화 사업 통신사(5개사) 이행 협약 체결(서면)

【20년 2분기】

- '20. 4~6월 : 1단계 구간 실시 설계 및 입찰계약 (한전·통신사)
- '20. 5. 27. : 1단계 구간 지중화 공사 홍보계획 수립
- '20. 6. 24. : '21년 독산로 2단계 정훈단지 구간 지중화사업 계획 수립
- '20. 6. 26. : '21년 2단계 구간 지중화사업 계획서 제출 (구→서울시)

- '20. 6. 26. : 1단계 구간 한전 공사비 분담금 지급
- '20. 6. 29. : 1단계 구간 지중화 공사 홍보자료 제출(홍보디지털과)
- '20. 6. 30. : 1단계 구간 대표통신사(드림라인) 공사비 분담금 지급

【20년 3분기】

- '20. 7월 : 각 동별 8월호 소식지 배부 시 1단계 지중화 공사 안내문 첨부하여 배포(총 61,000부)
- '20. 8월 : 1단계 구간 내 주민 및 상가 점포주 대상으로 공사 안내(현장홍보)
- '20. 7. 10. : '21년 2단계 구간 한전 지중화 사업 신청 (구→한전)
- '20. 8. 10. : '21년 2단계 구간 서울시 투자심사 의뢰 (구→서울시)
- '20. 9. 10. : 1단계 구간 공사시행

【20년 4분기】

- '20. 9.~12월 : 1단계 구간 지중화 공사(전기·통신 주관로공사)
- '20. 10. 01. : 2단계 구간 서울시 투자심사 승인 통보(서울시→구)
- '20. 하반기 : 2단계 구간 서울시 및 구 예산 편성

【21년 1분기】

- '21. 1. 2. : 한전 사업 대상지 선정 통보(한전)
- '21. 3. 8. : '21년 독산로 2단계 구간 지중화 사업 이행 협약 체결 계획 수립
- '21. 3. 9. : 2단계 구간 지중화 사업 한전 이행 협약 체결(서면)

【21년 2분기】

- '21. 4. 2. : 2단계 구간 지중화 사업 (주)KT 이행 협약 체결(서면)
- '21. 4월 중 : 2단계 구간 지중화 사업 통신사(5개사) 이행 협약 체결(서면)
- '21. 4~6월 : 1단계 구간 지중화 공사(보도관로 및 선로 공사)
2단계 구간 실시 설계 및 입찰계약 (한전·통신사)

- '21. 6. 10. : 2단계 구간 지중화 공사 홍보계획 수립
- '21. 6. 28. : 2단계 구간 한전 공사비 분담금 지급
- '21. 6. 29. : 2단계 구간 대표통신사(LG유플러스) 공사비 분담금 지급

【21년 3분기】

- '21. 7. 14. : '22년 독산로 3단계 정심단지 구간 지중화사업 계획 수립
- '21. 7. 16. : 2단계 구간 지중화 공사 홍보자료 제출(홍보디지털과)
- '21. 7월 : 각 동별 8월호 소식지 배부 시 2단계 지중화 공사 안내문 첨부하여 배포(총 60,000부)
- '21. 7. 28. : '22년 3단계 구간 한전 지중화 사업 신청 (구→한전)
- '21. 8. 24. : '22년 3단계 구간 서울시 투자심사 의뢰 (구→서울시)

【21년 4분기】

- '21. 10. 22. : 서울시 투자심사위원회 개최
- '21. 10. 26 : 서울시 투자심사 조건부 승인 통보(시 재정균형발전담당관)

□ 향후계획

【지중화 사업 주요절차】

구 ↔ 한전·통신사	구 → 한전	구 → 서울시	구, 서울시	한전 → 구	구 ↔ 한전·통신사
지중화 개략 공사비 산출 요청 및 계획 수립	지중화 사업 신청	지중화 사업 투심의뢰 및 예산 요청	예산편성	지중화 사업 선정 통보	협약체결 및 공사비 납부 후 공사시행
매년 상반기	매년 7월 중	매년 하반기	매년 하반기	다음해 1월	다음해 3월~

【1단계 법원단지 구간】

- '21. 12. ~ '22. 1. : 한전주·통신주 제거
- '21. 12. ~ '22. 1. : 지중화 사업 완료 홍보 및 의견수렴

【2단계 정훈단지 구간】


- '22. 2월 : 사업 착공
- '22. 상반기 : 한전 및 통신사 공사시행

【3단계 정심단지 구간】

- '22. 1월 : 지중화 사업 선정 통보(한전→구)

작 성 자	건설행정과장 : 박재완 (1570) 팀장 : 조성철 (1571) 담당 : 정준혁 (1577)		
협업부서	기획예산과, 도로과, 공원녹지과	협업내용	예산확보, 보도정비, 가로수 변경
서 울 시	보행정책과	기타	한전, 각 통신사

□ 위치도



□ 현장사진



사진설명

2020년 1단계 구간 독산로 법원단지 구간



사진설명

2021년 2단계 구간 독산로 정훈단지 구간



사진설명

2022년 3단계 구간 독산로 정심단지 구간

환경-5	독산로 거리문화 개선[일명 '빨간집' 정리]				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	370백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	마을자치과

□ 정책목표

- 금천구 주민의 가장 밀접한 생활도로인 독산로의 보행환경 개선 등 거리문화 개선을 통해 민관협치로 보다 나은 주민의 삶의 질 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 1월 ~
- 사업내용 : 독산로 내 공간 마련으로 지역 주민이 필요로 하는 사업을 발굴하고 지속적인 운영이 가능하도록 지원 사업 추진

⇒ 개선된 유흥주점(빨간집)이 거점이 되어 독산로 보행환경 및 거리문화 개선으로 연계(기피시설이 문화공유시설로 변화)

- 총사업비 : 370백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
독산로 보행환경개선을 위한 공론장 개최	3회 이상	3회 이상	4회 이상	4회 이상	5회 이상
유흥주점(빨간집) 변경개소 및 운영	1개소 이상	1개소 이상	1개소 이상	1개소 이상	1개소 이상

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	370	177	105	70	64	57	48	43	63	7	90	0
독산로거리문화 개선	시 비	370	177	105	70	64	57	48	43	63	7	90	0

□ 추진실적

【19년 1분기】

- '19. 1. : 임대공간(2호점) 지속 운영 관련 공론장 개최
- '19. 3. : 임대공간(2호점) 운영 관련 공론장 개최

【19년 2분기】

- '19. 5. : 임대공간(주민공유공간 '너랑나랑카페') 운영 중단
- '19. 6. : 임대공간(2호점) 운영 종료에 따른 공론장 개최
- '19. 6. : 임대공간(2호점) 운영주체 모집 공고

【19년 3분기】

- '19. 9. : 임대공간(2호점) 운영주체 (체공농구) 최종 선정
- '19. 9. : 임대공간(3호점) 임대 계약

【19년 4분기】

- '19. 10. : 임대공간(3호점) 운영주체 모집 공고
- '19. 11. ~ 12. : 임대공간(3호점) 리모델링 공사 실시
- '19. 11. : 임대공간(3호점) 운영주체 (F·B·I) 최종 선정
- '19. 12. : 임대공간(3호점) 개소식 → 꽃집 F·B·I

【20년 2분기】

- '20. 5. : 임대공간(4호점) 추진관련 공론장 개최

【20년 3분기】

- '20. 8. : 사업추진현황 공유 및 추진방향 논의를 위한 공론장 개최
- '20. 8. : 임대공간(4호점) 대상지 관련 현장 공론장 실시

- '20. 8. : 임대공간(4호점) 임대 계약
- '20. 9. : 임대공간(4호점) 운영주체 모집 공고
- '20.10. : 임대공간(3호점) 운영종료
- '20.10. : 임대공간(4호점) 운영주체 (공공문화개발센터 유알아트)
최종 선정

【20년 4분기】

- '20. 11. ~ 12. : 임대공간(4호점) 리모델링 공사 실시
- '20. 12. : 임대공간(4호점) 개소 → 흙통(만화를 매개로 하는
문화공유 공간)

【21년 2분기】

- '21. 5. : 사업추진현황 공유 및 추진방향 논의를 위한 공론장 개최

【21년 3분기】

- '21. 9. : 임대공간(4호점) 연장협약 체결

【21년 4분기】

- '21. 12. : 임대공간(2호점) 연장협약 체결

☐ 향후계획

- ~ '22. 12. : 임대공간(5호점) 공간 발굴 및 선정

작 성 자	마을자치과장 : 한만석 (1040) 팀장 : 황현혜 (2201) 담당 : 김민화 (2205)		
협업부서	위생과	협업내용	민관협치 추진
중앙정부		서 울 시	시민협력국 갈등관리협치과

환경-6	미세먼지 제거를 위한 도로분진흡입청소차 추가도입 및 운영시간 확대				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	1,044백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	청소행정과

□ 정책목표

- 도로상 재비산먼지(차량 타이어, 브레이크 패드 마로 가루 등)와 미세먼지를 효율적으로 제거하기 위해 도로먼지흡입청소차를 추가도입하고 운영시간을 확대하여 미세먼지 저감을 적극 추진하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 관내 주요 도로 (왕복4차선 이상)
- 규 모 : 도로먼지흡입청소차 5대, 노면청소차 2대, 물청소차 5대 운영
- 사업기간 : 연중 (매일 06시 ~ 18시 청소 작업)
- 사업내용 : 도로 먼지 흡입 청소 등 도로 청소
- 총사업비(청소차 교체)
 - 2018년 : 400백만원(국비 200백만원, 시비 200백만원)
 - 2019년 : 261백만원(국비 130.5백만원, 시비 130.5백만원)
 - 2020년 : 382백만원(국비 191백만원, 시비 191백만원)

□ 연차별 추진계획 및 실적

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도로먼지흡입 청소차, 소형도로 청소차 구매	분진흡입청소차 2대 구매완료 (400백만원)	분진흡입청소차 1대 구매완료 (261백만원)	분진흡입청소차 소형도로청소차 각1대 구매완료 (382백만원)	-	-

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	1,044	1,032	400	398	262	260	382	374	0	0	0	0
청소차 도입	국 비	522	516	200	199	131	130	191	187	-	-	-	-
	시 비	522	516	200	199	131	130	191	187	-	-	-	-

□ 추진실적

【'18년 1분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 4,393km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 미세먼지 특보 8회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업
- 도로물청소차 2대 구매 완료 ('18.3월)

【'18년 2분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 13,371km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 미세먼지 특보 3회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업
- 폭염 일수 1일 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업

【'18년 3분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 17,913km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 폭염 일수 28회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업

【'18년 4분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 10,288km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 미세먼지 특보 3회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업
- 도로먼지흡입청소차 2대 구매 완료 ('18.10월)

【'19년 1분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 13,866km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 미세먼지 특보 17회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업

【'19년 2분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 15,530km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 미세먼지 특보 3회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업
- 폭염 일수 1일 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업

【'19년 3분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 15,728km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 폭염 특보 14일 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업

【'19년 4분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 11,043km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 미세먼지 특보 5회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업
- 도로먼지흡입청소차 1대 구매 발주 ('19.10월 발주)

【'20년 1분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 6,163km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 미세먼지 특보 5회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업
- 도로먼지흡입청소차 1대 구매 완료 ('20.3월 납품)

【'20년 2분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 22,211km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 도로청소차 1대 구매 발주 (분진흡입청소차 1, 소형청소차 1)
- 미세먼지 특보 2회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업
- 분진흡입청소 작업 시간 확대
 - 작업 구간 : 관내 주요도로 4개 구간(총 40km)
 - 작업 목표 : 대당 50km/일

- 작업 시간 확대

구분	평 일		주말, 휴일	
	작업시간	동원차량	작업시간	동원차량
기존	06시 ~ 15시	5대	07시 ~ 15시	2대
변경(확대)	06시 ~ 17시	5대	07시 ~ 18시	5대

['20년 3분기]

- 7월 도로청소 작업 거리 : 총 5,941km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 8월 도로청소 작업 거리 : 총 4,529km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 9월 도로청소 작업 거리 : 총 8,301km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 9월 소형도로청소차(노면청소차) 구매완료(9.3)
- 9월 분집흡입청소차 구매완료(9.28)
- 폭염 특보 16일 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업

['20년 4분기]

- 10월 도로청소 작업 거리 : 총 8,949km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 11월 도로청소 작업 거리 : 총 5,846km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 12월 도로청소 작업 거리 : 총 2,172km
- (물청소차, 노면청소차 포함, '20.12.12 기준)

- 미세먼지 특보 2회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업

['21년 1분기]

- 도로청소 작업 거리 : 총 13,015km(물청소차, 노면청소차 포함)
- 미세먼지 특보 11회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업
- 도로청소차량 작업 시간 확대
 - 작업 구간 : 관내 주요도로 4개 구간(총 40km)
 - 작업 목표 : 대당 50km/일 (미세먼지 특보시 60km/대당)

- 작업 시간 확대 (주말, 휴일 탄력적 운용)

구분	평 일		주말, 휴일	
	작업시간	동원차량	작업시간	동원차량
기존	06시 ~ 17시	11대	07시 ~ 18시	5대
변경(확대)	06시 ~ 18시	11대	06시 ~ 18시	6대

【'21년 2분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 31,504km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 4월 도로청소 작업 거리 : 총 10,952km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 5월 도로청소 작업 거리 : 총 9,823km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 6월 도로청소 작업 거리 : 총 10,729km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 미세먼지 특보 5회 발령에 따른 도로청소 1회/일 추가작업

【'21년 3분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 33,878km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 7월 도로청소 작업 거리 : 총 13,214km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 8월 도로청소 작업 거리 : 총 10,143km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 9월 도로청소 작업 거리 : 총 10,521km (물청소차, 노면청소차 포함)
- 폭염 발생(35일)에 따른 도로청소 1회/일 추가작업
(미세먼지 특보 미발령)

【'21년 4분기】

- 도로청소 작업 거리 : 총 33,878km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 10월 도로청소 작업 거리 : 총 9,918km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 11월 도로청소 작업 거리 : 총 6,737km (물청소차, 노면청소차 포함)
 - 12월 도로청소 작업 거리 : 총 4,000km (물청소차, 노면청소차 포함)

□ 향후계획

- 철저한 청소차량 정비로 도로 청소차량 운영을 최대화
- 소형도로청소차 도입으로 이면도로 청소 실시
- 동절기에는 물청소차량 미운영 (도로결빙, 장비동파)

작 성 자	청소행정과장 : 정찬배 (1470) 팀장 : 윤효진 (1907) 담당 : 이승헌(1908)		
협업부서	환경과	협업내용	미세먼지 저감을 위한 도로 청소
중앙정부	환경부	서 울 시	생활환경과

도로청소차량 사진

☐ 살수차



좌측



우측

☐ 도로분진흡입청소차



좌측



우측

☐ 노면청소차



좌측



우측

도로청소 작업 노선

관내 지도	차량별 구역																																																																																																										
D 노선 11km C 노선 11km B 노선 13km A 노선 5km INDEX <table><tr><td>구분</td><td>구분명</td><td>구분번호</td><td>구분면적</td><td>구분인구</td></tr><tr><td>시정</td><td>시정</td><td>01</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>02</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>03</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>04</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>05</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>06</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>07</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>08</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>09</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>10</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>11</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>12</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>13</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>14</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>15</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>16</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>17</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>18</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>19</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr><tr><td>읍면</td><td>읍면</td><td>20</td><td>1,111</td><td>11,111</td></tr></table>	구분	구분명	구분번호	구분면적	구분인구	시정	시정	01	1,111	11,111	읍면	읍면	02	1,111	11,111	읍면	읍면	03	1,111	11,111	읍면	읍면	04	1,111	11,111	읍면	읍면	05	1,111	11,111	읍면	읍면	06	1,111	11,111	읍면	읍면	07	1,111	11,111	읍면	읍면	08	1,111	11,111	읍면	읍면	09	1,111	11,111	읍면	읍면	10	1,111	11,111	읍면	읍면	11	1,111	11,111	읍면	읍면	12	1,111	11,111	읍면	읍면	13	1,111	11,111	읍면	읍면	14	1,111	11,111	읍면	읍면	15	1,111	11,111	읍면	읍면	16	1,111	11,111	읍면	읍면	17	1,111	11,111	읍면	읍면	18	1,111	11,111	읍면	읍면	19	1,111	11,111	읍면	읍면	20	1,111	11,111	물청소차	노선
	구분	구분명	구분번호	구분면적	구분인구																																																																																																						
	시정	시정	01	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	02	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	03	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	04	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	05	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	06	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	07	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	08	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	09	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	10	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	11	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	12	1,111	11,111																																																																																																						
	읍면	읍면	13	1,111	11,111																																																																																																						
읍면	읍면	14	1,111	11,111																																																																																																							
읍면	읍면	15	1,111	11,111																																																																																																							
읍면	읍면	16	1,111	11,111																																																																																																							
읍면	읍면	17	1,111	11,111																																																																																																							
읍면	읍면	18	1,111	11,111																																																																																																							
읍면	읍면	19	1,111	11,111																																																																																																							
읍면	읍면	20	1,111	11,111																																																																																																							
85주2396 (12톤)	A																																																																																																										
85주2330 (12톤)	A																																																																																																										
86다9880 (7톤)	B																																																																																																										
82서0600 (5톤)	C																																																																																																										
84거7402 (5톤)	D																																																																																																										
분집흡입청소차	노선																																																																																																										
84조7184 (1.9톤)	A																																																																																																										
84조7189 (1.9톤)	A																																																																																																										
83주6147 (1.9톤)	B																																																																																																										
83주6139 (1.9톤)	C																																																																																																										
97너0304 (1.9톤)	D																																																																																																										
노면청소차	노선																																																																																																										
83수9363 (2.3톤)	A~D 도로 측구																																																																																																										

환경-7	독산동 재활용처리장 이전				
추진상황	정상추진	이행률(%)	20%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2026)
총사업비	2,500백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	청소행정과 (서울시 도로계획과)

□ 정책목표

- 서부간선 지하도로 종점구간 노선 변경으로 인해 현대·중앙 하이츠 아파트 구간이 지상 4차로에서 8차로로 변경됨에 따라 차량 소음·매연 등 주거 환경 악화가 우려되어 민원 해소 차원에서 서울시에서 이전 약속된 사항이며, 재활용처리장 시설물의 효율적인 이전이 가능 하도록 우리구의 요구 사항 반영 협의.

□ 사업개요

- 사업내용 : 금천자원재활용처리장 이전
- 이전위치 : 금천구 가산동 345-75일대
- 규 모 : 연면적 10,190 m^2 , L274 × W18.5~25.5
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2026. 12월
- 총사업비 : 1,064억원 (시비 975억원, 구비 89억원)

□ 연차별 추진계획 및 실적

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
재활용처리장 이전	타당성조사 시행	타당성조사 완료	중앙투자심사 준비	중앙투자심사 완료	기본 및 실시 설계 사업인가 등 행정절차

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액							
				2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	2,500	100	100	100	0	0	0	0	2,400	0
재활용 처리장 이전	시비	2,200	100	100	100	0	0	0	0	2,100	0
	구비	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0

※ 2023년 : 19,100백만원(시18,800 / 구300)

※ 2024년 ~ 2025년 : 84,800백만원(시76,500 / 구8,300)

□ 추진실적

○ '13. 04. 29 ~ 04. 30 : 금천구 현장시장실 운영

- 금천구청 : 관련규정 개정 건의 및 재활용처리장 시설 현대화사업비(91억원) 지원 요청
- 지역주민 : 시장님 현장(자원재활용처리장) 방문시 이전 건의

➡ 서부간선도로 지하화 사업과 연계 추진 검토(서울시장)

○ '16. 12. 22. : 서부간선도로 주변 정비사업(금천자원재활용처리장 이전)

추진방안 수립 (서울시 도로계획과)

○ '17년 ~ '18년 : 이전 시설 규모, 타당성조사, 투자심사 등 협의

○ '19. 12. 07. : 타당서조사 용역 준공 (서울시 도로계획과)

○ '20. 1월 ~ '20. 4월 : 타당서조사 결과 보완 및 분담금 협의 등 중앙투자 심사준비

○ '21. 05. 07. : 서부간선도로 주변 정비사업 사업비 분담금 협의 완료

(서울시 ↔ 금천구)

○ '21. 05. 10. : 중앙투자심사 의뢰

○ '21. 09. 02. : 중앙투자심사 결과 통보 (조건부 추진)

○ '21. 09. 29. : 공유재산심의 결과 통보 (조건부 적정)

○ '21. 11. 22. : 공유재산관리계획 심사 통과 (서울시의회)

□ 향후계획

- '21. 12월 : 설계용역 발주 심의
- '22. 1월 ~ '23. 12월 : 설계 등 관련 인·허가 절차 이행
 - 기본 및 실시설계, 도시계획시설 결정, 지하안전영향평가 등
- '24. 1월 ~ '26. 12월 : 건설 공사

작 성 자	청소행정과장 : 정찬배 (1470) 팀장 : 윤효진 (1907) 담당 : 이승현(1908)		
협업부서	도로과	협업내용	서부간서도로 주변정비사업
중앙정부		서 울 시	도로계획과, 생활환경과, 자원순환과

환경-8	안양천 산책로 개인용품 보관함 설치				
추진현황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	4백만원	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	치수과

☐ 정책목표

- 조깅 등 개인물품 소지가 곤란한 운동활동의 불편 해소를 통해 안양천 운동시설 이용 편의 증진

☐ 사업개요

- 위 치 : 안양천 우안 산책로(시흥대교 하류 방향)
- 규 모 : 1개소(16EA)
- 사업기간 : 2019. 12 ~ 2019. 12.
- 사업내용 : 안양천 산책로 상 개인용품 보관함 설치
- 총사업비 : 4백만원

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
보관함 설치	-	사업완료	-	-	-

☐ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
	계	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
보관함 설치	구 비	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

- '19. 12 : 안양천 산책로 개인용품 보관함 설치 완료

□ 위치도



□ 현장사진



물품보관함 전경



이용안내판

작성자	치수과장 : 허원회 (1840)	팀장 : 이 철 (1861)	담당 : 정광욱 (1863)
-----	-------------------	-----------------	-----------------

복지-1	보훈회관 신축 건립				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	3,199백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	복지정책과

□ 정책목표

- 금천구 보훈회관을 건립하여 국가보훈대상자의 복지를 향상하고 국가를 위해 희생·공헌한 숭고한 정신을 기리고 자긍심을 고취하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 독산로24길 39 (시흥4동 소재)
- 규 모 : 지하2층 ~ 지상3층(부지 330.6 m^2 , 연면적 979.59 m^2)
- 시설내용

이전 (부지 330.6 m^2 , 연면적 662.49 m^2)			신축 (부지 330.6 m^2 , 연면적 979.59 m^2)			
층별	용도	면적	층별	용도	면적	증감
총계		662.49	총계		979.59	317.1
지상3층	6.25참전유공자회 재향군인회	167.61	지상3층	전물군경유족회 전물군경미망인회 무공수훈자회 상이군경회, 회의실	174.96	7.35
지상2층	상이군경회 전물군경유족회 전물군경미망인회 무공수훈자회	164.96	지상2층	월남전참전유공자회 6.25참전유공자회 특수임무유공자회 보훈회관사무실, 회의실	175.30	10.34
지상1층	장애인단체연합회(이전)	164.96	지상1층	다목적쉼터, 온돌사랑방	172.54	7.58
지하1층	월남전참전유공자회	164.96	지하1층	주차장(5대)	233.07	68.11
			지하2층	체력단련실	223.72	223.72

- 사업기간 : 2017. 6. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 3,199백만원(국비 500, 시 특교 2,300, 구비 399)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
보훈회관 건립	- 보훈단체 사무실 이전 - 건물 철거 및 착공	공사 진행 및 준공	개관식 및 보훈회관 운영	보훈회관 운영	보훈회관 운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	750	3,125	500	669	250	2,456	0	0	0	0	0	0
보훈회관 건립	국 비	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	시 비	-	2,229	0	23	0	2,206	0	0	0	0	0	0
	구 비	250	396	0	146	250	250	0	0	0	0	0	0

※ 임기전(2017년) 시비 2,300백만원 / 149백만원

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018. 8. : 보훈단체 사무실 이전(금하로 733-3)
- 2018. 9. : 보훈회관 석면해체 및 폐기물 처리

【18년 4분기】

- 2018.10. : 국고보조금(500백만원) 교부
- 2018.10. : 보훈회관 착공
- 2018.11. : 보훈회관 건물 철거

【19년 1분기】

- 2019. 1. : 흙막이 및 터파기

【19년 2분기】

- 2019. 4. : 지하 2층 공사
- 2019. 5. : 지상 1층 공사
- 2019. 6. : 지상 2층 공사

【19년 3분기】

- 2019. 7. : 지상 3층 공사
- 2019. 8. : 옥상 및 외부마감 공사
- 2019. 9. : 외부창호 공사

【19년 4분기】

- 2019.10. : 내부 수장공사
- 2019.11. : 내부 마감공사
- 2019.12. : 보훈회관 준공 및 물품 배치

【20년 1분기】

- 2020. 2. : 보훈단체 입주

【20년 2분기】

- 2020. 6. : 보훈회관 개관식

작성자	복지정책과장 : 김미희 (1350)	팀장 : 조성철 (1351)	담당 : 장승목 (1353)
협업부서	건축과, 재무과	협조내용	공기 관리, 물품 구매 및 지출
중앙정부	국가보훈처(서울남부지방보훈청)	서울시	자치행정과, 도시공간개선단

□ 위 치 도



□ 현장사진



복지-2	50+센터 건립(가칭 금천어르신복지센터 건립)				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	5,540백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	어르신장애인과

□ 정책목표

- 중장년층의 제2인생 설계 지원 및 다양한 복지욕구에 대응하는 맞춤형 서비스를 지원하고자 금천어르신복지센터 건립을 추진하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 4. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 금천구 범안로17길 22 (독산동 293-14)
- 규 모 : 지하1층~지상7층 (대지 $378.2m^2$ / 연면적 $1,781m^2$)
- 건립형태 : 복합형(50+센터, 소규모 노인복지센터)
- 총사업비 : 5,540백만원 (시 2,500백만원, 특교금 2,340백만원, 특교세 700백만원)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년
50+센터 건립	· 센터 건립 설계('17.8.~'18.5.) · 공사 발주('18.7.) · 공사 시행('18.8. ~ '19.12.) · 조례 제정('18.11.)	· 센터 위탁법인 선정('19.2.~6.) · 센터준공 ('19.12.)	센터 개관 및 운영('20.3.~)

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	5,540	5,319	700	445	0	4,874	0	0	0	0	0	0
50+센터 건립	국 비	700	648	700	0	0	648	0	0	0	0	0	0
	시 비	4,840	4,671	0	445	0	4,226	0	0	0	0	0	0

※ 2017년 4,840백만원(시비) - 집행액 110백만원

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018. 7. ~ 8. : 공사발주 및 계약
- 2018. 8. : 공사착공
- 2018. 9. : 주민설명회 개최

【18년 4분기】

- 2018.11. : 센터운영에 관한 조례 제정

【19년 1분기】

- 2019. 2. : 센터 민간위탁 구의회 동의
- 2019. 3. ~ 4. : 위탁 법인 모집공고 및 접수

【19년 2분기】

- 2019. 4. ~ 5. : 위탁 법인 모집 재공고 및 접수
- 2019. 6. : 운영 위탁 법인 선정

【19년 3분기】

- 2019. 7. : 위·수탁 협약 체결
- 2019. 7.~ : 센터 건립공사 설계변경 추진
- 2019. 9. : 위탁법인 임시사무소 설치

【19년 4분기】

- 2019.10.~ : 센터 임시사무소 직원 근무 및 개관 준비
- 2019.11. : 카페 인테리어 공사 및 외부 간판 설치 공사 계약
- 2019.11.~12. : 카페 인테리어 공사 추진
- 2019.12. : 외부 간판 제작·설치
- 2019.12. : 센터 준공
- 2019.12. : 장년층 인생이모작 지원에 관한 조례 일부개정조례안 입법예고(이용료 징수 기준 및 근거 마련)

【20년 1분기】

- 2020. 1. ~ 2. : 센터 운영 비품 구입, 추가공사 등 개관 준비
- 2020. 3. : 센터 개관 및 운영

□ 위치도



□ 현장사진



□ 조감도



작성자	어르신장애인과장 : 백경정 (1380) 팀장 : 서일희 (2075) 담당 : 부유미 (2076)	
협업부서	건축과	협조내용 공사 관리·감독
중앙정부		서 울 시 인생이모작지원과

복지-3	금천어울림복지센터 건립				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	10,073백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	어르신장애인과

☐ 정책목표

- 금천구 군부대 특별계획 구역 내 금천어울림복지센터를 건립하여 발달장애인과 그 가족의 삶의 질 향상 등 장애인의 자립생활증진을 도모

☐ 사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 113-142 외 1필지
- 규 모 : 지하1층/지상6층(대지 $615m^2$, 연면적 $2,289.65m^2$)
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2020. 9.
- 사업내용 : 발달장애인평생교육센터, 주간보호센터, 농아인 전용쉼터, 수어통역센터, 장애인가족지원센터 등
- 총사업비 : 10,073백만원(토지 2,460 / 공사 6,686 / 설계 332 / 감리 등 595)
(국비 600 / 구비 2,460 / 시비 2,000 / 특교 5,013)

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천어울림 복지센터 건립	◦ 기 본 설 계 ◦ 실 시 설 계 ◦ 건 축 심 의 ◦ 공 사 발 주	◦ 설계 완료 ◦ 공사 착공	◦ 준공 ◦ 개관 및 운영		

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
	계	5,013	3,240	1,200	313	2,000	2,533	1,813	5,486	0	0	0	0
금천어울림 복지센터건립	시비	5,013	3,240	1,200	313	2,000	2,533	1,813	5,486	0	0	0	0

※ 2016년 국비(특별교부세 600백만원), 구비 (2,460백만원),

2017년 시비(2,000백만원) ⇒ 전액 집행 완료

※ 2019년 이월액(3,482백만원)으로 2019년 집행액(2,533백만원)

※ 2020년 이월액(3,051백만원)

2020년 상반기 특별조정교부금 확보(1,813백만원)

□ 추진실적

【18년 3분기】

○ 2018. 9. 주민설명회(3차)

○ 2018. 10. 설계 용역 보고회

서울시 특별조정교부금 확보(1,200백만원)

【18년 4분기】

○ 2018. 12. 건축공사 발주 및 계약

【19년 1분기】

○ 2019. 3. 주민설명회(4차) / 공사 착공

건설사업관리, 기계, 소방, 통신공사 발주 및 계약

【19년 2분기】

○ 2019. 4. 주민설명회(5차)

서울시 특별조정교부금 확보(2,000백만원)

【19년 3분기】

- 2019. 7. 행정사무감사 후속조치(베르빌아파트 민원 최소화)
 - ※ 옹벽 철거 검토 협조(건축과, 건설사업관리단)

【19년 4분기】

- 2019. 11. 위탁운영법인 선정
- 2019. 12. 옹벽 철거

【20년 1분기】

- 2020. 1. 주민설명회 등(6차~10차)
- 2020. 1. 2020 상반기 특별조정교부금 신청(1,813백만원)
- 2020. 2. 건축공사 1차 기간 준공(~ 2. 14.)
- 2020. 3. 입주 예정 센터(기관) 업무 협의(설계 변경 등 점검)
- 2020. 3. 2020 상반기 특별조정교부금 확보(1,813백만원)

【20년 2분기】

- 2020. 4. 임시사무소 개소

【20년 3분기】

- 2020. 9. 준공

작 성 자	어르신장애인과장 : 임미경 (1380) 팀장 : 이상윤 (1921) 담당 : 장호정 (1924)		
협업부서	건축과 / 기획예산과	협업내용	공부 정리 협조 / 예산 반영
중앙정부	보건복지부	서 울 시	장애인복지정책과

복지-4	다문화가족 통합지원센터 건립				
추진상황	정상추진	이행률(%)	20%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2024)
총사업비	11,155백만원	사업유형	신규/협력/건립	추진부서	여성가족과

☐ 정책목표

- 지역사회 중심의 보편적, 포용적 가족서비스를 제공하고 주민참여·소통·교류의 기반이 되는 생활SOC 금천구 가족센터 복합화시설을 건립하여 구민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 시흥대로 467(독산1동)
- 규 모 : 지하1층/지상 8층(연면적 1,910 m^2)
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2024. 6.
- 사업내용
 - 글로벌통합복지센터 : 다문화가족지원센터, 글로벌빌리지센터
 - 가족센터 : 지역사회 중심의 보편적 가족서비스를 제공하는 기관
 - 생활문화센터 : 마주침 공간(카페), 생활문화활동 공간 조성

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
생 활 S O C 금 천 구 가 족 센 터 복 합 화 시 설	-	-	건립계획(안) 수 토 지 매 입	투 자 심 사 설 계 공 모	설 계 용 역 공 사 시 행

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
생 활 S O C 금 천 구 가 족 센 터 복 합 화 시 설	계	5,899	4,223	0	0	0	0	4,223	4,223	718	0	958	0
	국비	988	0	0	0	0	0	0	0	419	0	569	0
	시비	450	0	0	0	0	0	0	0	180	0	270	0
	구비	4,461	4,223	0	0	0	0	4,223	4,223	119	0	119	0

※ 임기후('23년 이후) : 5,782백만원(국 869, 시 450, 구 4,463)

□ 추진실적

【18년 2분기】

- (가칭)금천글로벌통합복지센터 건립계획 검토(안) 수립

【19년 3분기】

- 서남권(금천·관악·동작) 권역별 글로벌센터 유치 추진
 - 서울시 제2차 외국인주민 및 다문화가족 정책 기본계획('19~'23)
 - ‘외국인지원시설 기능강화’ 관련 관계부서 협의 추진

【19년 4분기】 : 건립방법 재검토

- 2019.10월
 - (가칭) 금천글로벌 통합복지센터 타당성조사 및 기본계획 수립 용역비 반납계획(여성가족과-29030)
- 2019.11월
 - 부지 복합화 시설 검토
- 2019.12월
 - 서울시 건의사업 자료 제출 : 권역별 글로벌센터 금천구 설치

【20년 1분기】

- 건립계획 수립 2020. 3.

【20년 2분기】

- 구 재정계획 심의 승인 2020. 4.
- 생활SOC 복합화 사업 신청서 제출 2020. 4.
- 중기 지방재정계획 반영 2020. 4.
- 추경예산 편성 (부지 매입비) 2020. 4.

【20년 3분기】

- 구 공유재산 심의(가결) 2020. 8.
- 건립부지 매입계약 체결 2020. 9.
- 생활SOC 복합화사업 선정 2020. 9.

【21년 1분기】

- 시 투자심사 의뢰서 제출 2021. 3.

【21년 2분기】

- 시 투자심사 통과(결과 : 적정) 2021. 5.

【21년 4분기】

- 시 공공건축 심의 통과(결과 : 가결) 2021.11.

□ 향후계획

- 설계 공모 및 설계 용역 : 2021.12. ~ 2022.10.
- 공사 발주 및 공사 시행 : 2022.11. ~ 2024. 6.
- 센터 개관 : 2024. 7.

작성자	여성가족과장 : 김성구(1410)	팀장 : 유은경(2881)	담당 : 배남곤(2885)
협업부서	기획예산과, 재무과, 건축과	협조내용	예산편성 공유재산심의회 전반적인 공사 공정 진행
중앙정부	여성가족부, 문화체육관광부	서울시	가족담당관, 외국인다문화담당관, 문화시설과

복지-5	아동생활안전보험료 지원				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	200백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	아동청년과

□ 정책목표

- 안전에 가장 취약한 아동들에게 일상생활에서 발생하는 재난 및 사고로 인한 피해를 보상할 수 있도록 아동생활안전보험에 가입하여 아동을 안전하게 양육할 수 있는 사회적 돌봄 체계 구축 및 아동친화적인 도시 조성

□ 사업개요

- 사업내용 : 만 18세 이하 아동에 대한 생활안전보험료 지원
- 지원대상 : 주민등록 주소지가 금천구인 만 18세 이하의 아동
(만 18세 이하의 거소등록 외국국적동포 및 거소등록 외국인 포함)
- 보험기간 : 2019. 7. ~ 2022. 6.(매년 갱신)
- 지급방법 : 일괄적으로 계약일 전 보험회사에 일시납
- 가입방법 : 별도절차 없이 지원대상자는 자동 가입
- 소요예산 : 연 50,000천원(보험료 48,000천원, 홍보비 2,000천원)
- 보장내용

연 번	구 분	보 장 내 용	보장금액
1	스쿨존 교통사고 부상치료비	만12세 이하인자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정 한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우	1,000만원 한도 (1~14등급)
2	폭발·화재·붕괴·산사태 상해사망	폭발,화재,붕괴,산사태 사고로 상해 사망하거나 3%~100% 의 상해 후유장해가 발생한 경우	2,000만원
3	폭발·화재·붕괴·산사태 상해후유장해		2,000만원 한도

4	대중교통 이용중 상해 사망	대중교통 이용중 상해 사망하거나 3%~100%의 상해 후유장애가 발생한 경우	2,000만원
5	대중교통 이용중 상해 후유장애		2,000만원 한도
6	익사사고 사망	익사사고로 사망한 경우	1,000만원
7	청소년 유괴, 납치 및 인질보상금	만 13~18세 청소년이 신고 후 72시간 경과한 시점까지 구출되지 않은 경우(90일한도)	1일당 10만원
8	미아 찾기 지원금	만 8세 이하인 자가 미아신고 후 1개월이 지난 경우(※3개월 이상 경과 시 보험가입금액 2배 추가지급)	100만원
9	의료사고 법률비용	의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우	1,000만원 한도 (1삼에 한하여 1사당)
10	화상수술비(수술 1회당)	상해로 화상(심재성2도)을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우	200만원
11	유독성물질사망	유독성물질에 의한 불의의 중독 및 노출에 의한 직접결과로 사망한 경우	2,000만원
12	물놀이사고 사망	물놀이 사고로 인해 사망 한 경우	1,000만원
13	대중교통상해부상치료비	대중교통 이용중 부상시 부상등급에 따라 치료비지급	100만원 한도 (1~14등급)
14	온열질환 진단비	온열질환으로 진단 확정시	20만원 (최초1회한)
15	헌혈후유증 보상금	헌혈에 참여하여 그 후유증이 발생한 경우	1,000만원 한도

※15세 미만자 사망보험금 지급 불가(상법 제732조) / 타 민간보험과 중복하여 보험지급 가능

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
아동생활안전 보험료 지원	사업 타당성 검토	시행	시행	시행	시행

☐ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	200	127	0	0	50	48	50	45	50	34	50	0
아동생활안전 보험료 지원	구 비	200	127	0	0	50	48	50	45	50	34	50	0

□ 추진실적

【18년 3~4분기】

- 공약사항 검토 및 내용 수정 : 여성가족과

- 신생아 상해보험료 5세(보육료나이) → 아동생활안전보험 만 11세(보육료나이)까지 지원

【19년 1분기】

- 공약 이행부서 변경 : 여성가족과 → 아동청년과

- 2019. 1. : 생활안전보험 지원대상을 만18세 이하로 확대

- 2019. 2. : 생활안전보험 관련 조례 제정 계획 수립

【19년 2분기】

- 2019. 5. : 생활안전보험 운영 조례 제정·공포 및 지원계획 수립

- 2019. 5. ~ 6. : 생활안전보험 사업 시행기관(보험사) 선정

【19년 3~4분기】

- 2019. 7. ~ : 생활안전보험 시행

- 2019. 7. ~ : 생활안전보험 홍보

- 금천구소식지, 홈페이지, 방송/영상, SNS(블로그, 페이스북 등) 등

- 홍보물 : 학교, 보육시설, 아동·청소년 관련시설에 포스터, 리플릿 등 배포

【20년 1분기】

- 2020. 1. ~ 2. : 관련기관 홍보

- 2020. 3. : 타자치구 생활(시민)안전보험 보장내용 검토

【20년 2분기】

- 2020. 4. : 2020년 아동생활안전보험 운영계획 수립

- 2020. 5. ~ 6. : 아동생활안전보험 시행기관(보험사) 선정 및 홍보

- 2020. 6. : 아동생활안전보험 홍보

- 금천구소식지, 홈페이지, 방송/영상, SNS(블로그, 페이스북 등) 등

- 홍보물 : 학교, 보육시설, 아동·청소년 관련시설에 포스터, 리플릿 등 배포

【20년 3~4분기】

- 2020. 7. ~ : 2020년 아동생활안전보험 확대 시행
 - 2019년 16개 항목 보장에서 2020년 20개 항목으로 보장내용 확대
- 2020. 7. ~ : 생활안전보험 홍보
 - 금천구소식지, 홈페이지, 방송/영상, SNS(블로그, 페이스북 등) 등
 - 홍보물 : 학교, 보육시설, 아동·청소년 관련시설에 포스터, 리플릿 등 배포

【21년 1분기】

- 2021. 1. ~ 3. : 타자치구 생활(시민)안전보험 보장내용 검토

【21년 2분기】

- 2021. 5. : 2021년 생활안전보험 운영계획 수립
- 2021. 5. ~ 6. : 생활안전보험 시행기관(보험사) 선정 및 계약
- 2021. 6. : 생활안전보험 홍보
 - 금천구소식지, 홈페이지, 방송/영상, SNS(블로그, 페이스북 등) 등
 - 홍보물 : 학교, 보육시설, 아동·청소년 관련시설에 포스터, 리플릿 등 배포

【21년 3분기】

- 2021. 7. ~ : 아동생활안전보험 시행
 - 2020년 20개 항목 보장에서 2021년 15개 항목으로 보장내용 정비
- 2021. 7. : 보험금 지급
 - 스쿨존 교통사고 부상치료비(10,000천원/1건)

【21년 4분기】

- 2021. 10. : 보험금 지급
 - 화상수술비(2,000천원/1건)

□ 향후계획

- 보장항목 검토 : 추후 2022년 아동생활안전보험 계약 및 시행 시 보장 내용 추가 및 보완

작성자	아동청년과장 : 노향숙 (2580)	팀장 : 주은경 (2841)	담당 : 이지은 (2848)
협업부서	홍보디지털과, 동주민센터 등	협조내용	사업 홍보

복지-6	온종일 돌봄 체계를 초등학교 전학년으로 확대, 거점별 실시				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	3,801백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	교육지원과

□ 정책목표

- 정부의 돌봄체계 확대 정책이 우리구에서도 실현될 수 있도록 마을자치 역량을 강화하고 지역중심의 돌봄체계를 구축하여 초등돌봄 사각지대 해소 및 양육부담 경감

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 계속
- 대 상 : 방과 후 돌봄이 필요한 관내 초등학생(1학년~6학년)
- 사업내용 : 우리구의 특성을 활용한 금천형 온종일 돌봄체계 구축

【중점 추진 과제】

- ★ 「동네방네 돌봄 체계」 완성을 위한 거점형 돌봄시설로 [키움센터] 확충
- ★ 방과후 교실 콘텐츠를 개발하여 마을방과후 교실을 통한 돌봄 수요 충족
- ★ 돌봄자원간 네트워크로 연계·조정을 통해 틈새 없는 돌봄서비스 제공

- 금천구 초등 방과후 돌봄 지원 조례 제정 및 지역돌봄협의회 구축
- 학교 밖 프로그램형 방과후 돌봄[마을돌봄교실]운영(33개)
- 나래품방과후학교 [포근센터] 지속 운영(총3개)
- 지역중심형 돌봄센터[우리동네 키움센터]거점별 구축 및 운영(6개)

- 총사업비 : 3,801백만원

□ 연차별 추진계획

주요사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	달성목표
우리동네 키움센터 설치·운영	-	키움센터 <기반구축>	참여체계 구축 2개소 신규설치	센터 활성화 2개소 신규설치	센터 확충 2개소 신규설치	총6개소 운영
금천마을 돌봄교실 확대 운영	3개 신규 프로그램	5개 신규 프로그램	10개 신규 프로그램	10개 신규 프로그램	5개 신규 프로그램	33개 신규 프로그램 신설
포근센터 운영	기존 3개 관리·운영	기존 3개 관리·운영	기존 3개 관리·운영	기존 3개 관리·운영	기존 3개 관리·운영	기존 3개 관리·운영
제도마련	-	조례제정 돌봄협의회 구성	실무추진단 구성	-	-	협의회 및 추진단 구성

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	3,801	2,076	0	0	1,121	1,018	665	361	1,015	697	1,000	0
온종일 돌봄체계 구축	국 비	268	129	0	0	99	63	78	27	41	39	50	0
	시 비	1,849	851	0	0	263	206	493	263	443	382	650	0
	구 비	1,684	1,096	0	0	759	749	94	71	531	276	300	0

□ 추진실적

【18년 4분기】

- '18. 12. ~ '19. 02. : 금천형 마을방과후·돌봄교실 운영(총3개/100명)

【19년 1분기】

- '19. 02. ~ 03. : 우리동네키움센터 서울시 공모신청 및 선정 (2개)
- '19. 02. ~ 03. : 마을돌봄교실 관련 보건복지부 공모신청 및 선정

【19년 2분기】

- '19. 04. : 보건복지부 공모사업(마을돌봄)컨설팅 및 워크숍 참여
- '19. 05. : 금천구 초등학교 방과후 돌봄 지원 조례안 준비
- '19. 06. : 금천구 초등학교 방과후 돌봄 지원 조례안 의원 발의
- '19. 06. : 우리동네키움센터 주민동의절차 진행 및 가결(1개)
- '19. 06. : 마을돌봄교실 지역사회 돌봄공간 발굴 및 참여자 모집 (7개/60명)

【19년 3분기】

- '19. 07. : 여름방학 마을돌봄교실 운영 (문교초 2개/40명)
- '19. 08. : 여름방학 마을돌봄교실 운영 (금동초 4개/20명)
- '19. 09. : 우리동네키움센터 금천1호점 설계용역 진행
- '19. 09. : 우리동네키움센터 금천1호점 위탁 구의회 동의안 통과

【19년 4분기】

- '19. 10. : 서울시교육청(특교) 온종일돌봄체계구축 시범사업 선정
하반기 토요 마을돌봄교실 운영 (금동초, 문백초, 백산초, 탑동초)
하반기 금요 마을돌봄교실 운영 (금나래초, 두산초)
- '19. 11. : 금천형 마을방과후학교〔포근센터〕위탁 구의회 통과
금천구 온종일 초등 방과후 지역돌봄협의회 운영
- '19. 12. : 우리동네키움센터 금천2호점(벽산5단지,515동 105호)
우리동네키움센터 금천3호점(금천롯데캐슬2차 3층) 확보
금천형돌봄교실 포근센터 위탁 운영 공고

【20년 1분기】

- '20. 02. : 우리동네키움센터 서울시 공모신청 및 선정 (3개)
- '20. 02. : 금천형 마을 방과후학교(포근센터) 위탁 운영업체 선정
- '20. 03. : 우리동네키움센터 서울시 임차료 및 시설비 배정완료(3개)

【20년 2분기】

- '20. 05. ~ 06. : 서울시교육청 온종일돌봄체계구축 공모신청 및 선정
- '20. 06. : 우리동네키움센터 금천1호점 대체지 승인
- '20. 06. : 우리동네키움센터 금천1~3호점 위탁 구의회 동의안 통과
- '20. 06. : 우리동네키움센터 금천1호점 설계용역 연장계약 체결
- '20. 06. : 상반기 마을돌봄교실 운영(문백초, 신흥초, 금동초, 영남초)

【20년 3분기】

- '20. 07. ~ 08. : 상반기 마을돌봄교실 운영(신흥초, 금동초, 영남초)
- '20. 07. : 우리동네키움센터 금천1~3호점 설계용역 진행
- '20. 08. : 우리동네키움센터 금천1~3호점 주민설명회 개최
- '20. 09. : 우리동네키움센터 금천1~3호점 설계 완료 및 1호점 착공

【20년 4분기】

- '20. 10. : 금천구 1~3호점 우리동네키움센터 수탁기관 선정
- '20. 10. : 금천구 1호점 우리동네키움센터 리모델링 공사 준공
- '20. 10. : 금천구 1호점 우리동네키움센터 위·수탁계약 체결
- '20. 11. : 문교포근센터 시설개선공사 실시
- '20. 11. : 금천구 3호점 우리동네키움센터 위·수탁계약 체결
- '20. 11. ~ 12. : 하반기 마을돌봄교실 운영(문백초, 신흥초, 정심초, 탑동초)
- '20. 12. : 금천구 1호점 우리동네키움센터 종사자 근무 개시
- '20. 12. : 우리동네키움센터 금천구 3호점 리모델링 공사 준공
- '20. 12. : (시립)가점형 우리동네 키움센터 설치를 위한 기아자동차 기부채납
시설 용도 관련 의견 조화(區교육자원과-市아이돌봄담당관) 및
결과 협의 화신(區교육자원과-區도시계획과)

【21년 1분기】

- '21. 01. : 금천구 3호점 우리동네키움센터 종사자 근무 개시
- '21. 01. ~ 02. : 우리동네키움센터 설치·운영계획 수립 및 공간 발굴

- '21. 01.~ 03. : 나래품방과후학교 「포근센터」 연계돌봄 실시
- '21. 01.~ 03. : 우리동네키움센터 긴급돌봄 실시
- '21. 02. : 나래품방과후학교 「포근센터」 위탁기관 선정 및 위·수탁계약 체결
- '21. 02. : 「온(ON)마을 과학교실」 운영(관내 지역아동센터 16개소)
- '21. 02.~ 03. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 공간선정심사위원회 개최
- '21. 02.~ 03. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 서울시 공모신청 및 선정
- '21. 03. : 「금천형 마을돌봄 모델 마련을 위한 연구용역」 추진계획 수립
- '21. 03.~ 04. : 나래품방과후학교 「포근센터」 마을연계 특강 운영

【21년 2분기】

- '21. 04. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 대체지 임대차 계약 체결
- '21. 04.~ 05. : 서울시교육청 온종일돌봄체계구축 공모신청 및 선정
- '21. 05.~ : 금천구 2호점 우리동네키움센터 대체지 설계용역 진행
- '21. 05.~ 07. : 우리동네키움센터 하절기 안전점검 실시
- '21. 06. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 대체지 주민설명회 개최
- '21. 06.~ 07. : 관내 18개교 초등돌봄 현황 온라인 설문조사
- '21. 06.~ 07. : 금나래, 두산 포근센터 연계돌봄교실 특강 운영
- '21. 06.~ 07. : 문교 포근센터 방과후학교 프로그램 운영

【21년 3분기】

- '21. 07. : 돌봄종사자 대상 비대면 FGI(집단심층면접) 진행
- '21. 07. : 초등연령아동 학부모 대상 비대면 FGI(집단심층면접) 진행
- '21. 07.~ : 스마트 맞춤형 학습 지원(지역아동센터 취약계층 45명)
- '21. 07. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 위·수탁 계약 체결
- '21. 07.~ 09. : 초등돌봄시설(키움센터,포근센터) 교재·교구 지원
- '21. 08. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 설계 완료 및 착공
- '21. 08. : 금천형 초등돌봄정책 마련을 위한 공론장 개최
- '21. 08. : 「금천형 마을돌봄 모델 마련을 위한 연구용역」 중간보고회 개최

- '21. 08. : 「온(ON)마을 요리교실」 운영(관내 지역아동센터 12개소)
- '21. 09. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 설치완료
- '21. 09. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 종사자 근무개시
- '21. 09. : 온종일돌봄시설(키움센터,지역아동센터) 긴급운영비 지원

[21년 4분기]

- '21. 10. : 「온(ON)마을 상상교실」 운영(관내 지역아동센터 10개소)
- '21. 10. : 온종일돌봄시설(키움센터,포근센터,지역아동센터) 방역물품 지원
- '21. 10. : 「금천형 마을돌봄 모델 마련을 위한 연구용역」 준공
- '21. 11. : 금천구 4호점 우리동네키움센터 공간선정심의위원회 개최
- '21. 11. : 금천구 4호점 우리동네키움센터 서울시 공모 신청
- '21. 11. : 나래품방과후학교 「포근센터」 위·수탁기관 종합성과평가 실시
- '21. 11. : 「온(ON)마을 원예교실」 운영(관내 지역아동센터 12개소)
- '21. 11.~ : 문교 포근센터 방과후학교 프로그램 운영
- '21. 11.~12. : 우리동네키움센터 동절기 안전점검 실시
- '21. 11.~12. : 우리동네키움센터 운영점검 실시
- '21. 12. : 금천구 4호점 우리동네키움센터 서울시 공모 선정
- '21. 12. : 금천구 온종일 초등 방과후 지역돌봄협의회 개최
- '21. 12.~ : 금나래 포근센터 방과후학교 프로그램 운영

□ 향후계획

- 우리동네키움센터 일반형 2개소, 융합형 1개소 추가설치

작 성 자	교육지원과장 : 이강숙 (2810) 팀장 : 김홍민 (2085) 담당 : 이미지(2084), 김소현(2088), 이혜송(2087)		
협업부서	기획예산과, 행정지원과	협업내용	예산확보, 전담조직 구축 및 인력확보
중앙정부	교육부, 보건복지부, 행정안전부, 여성가족부	서 울 시	서울시 아이돌봄담당관 평생교육국 교육정책과 서울시교육청 참여협력담당관

건강-1	독산분소지역 주공13단지 데이케어센터 건립				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2023)
총사업비	2,710백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	어르신장애인과

□ 정책목표

- 노인인구 비율이 높은 독산1동 분소 지역에 데이케어센터를 설치하여 노인성 질병을 가진 어르신을 위한 시간제 돌봄 서비스가 이루어짐으로써 노인의 생활안정 및 부양가족의 부담을 경감하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 한내로 69-75(독산동 1088-1외 5필지, 독산주공13단지 내)
- 규모 및 주요시설(안)

구 분	규모(㎡)	주요시설
합 계	3,768	-
1층	495.87 (약150평)	보건지소
2층	495.87 (약150평)	데이케어센터
3~9층	2,776 (약840평)	수요맞춤형 공동홈
※ 수요 맞춤형 공동홈 : 30호 【영구임대 : 고령자 세어형 6호(24실), 행복주택 : 신혼부부 24호】		
변경 전		

⇒

구 분	규모(㎡)	주요시설	비 고
합 계	2,431	-	
지하1층	-	기계실 등	
1층	221.89 (약67평)	독산1동 주민센터 분소	복합시설
2~3층	745.4 (약225평)	보건지소	
4~5층	792 (약240평)	데이케어센터	
6~7층	671.86 (약203평)	수요맞춤형 공동홈	주거시설
※ 수요 맞춤형 공동홈 : 10호 【영구임대 : 고령자 세어형 10호】 ※ 각 층별 계단, 화장실, 복도 등 공용면적 포함			
변경 후			

- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 2,710백만원 (시비 300백만원, 구비 2,410백만원)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
독산분소지역 주공13단지 데이케어센터 건립	내공사와 협약 체결 및 데이케어센터 사업 신청 (구→서울시)	공사 설계 및 건립부지 변경으로 인한 토지교환 검토	서울시 투자심사 및 내공사와 사업 추진협의	실시설계 및 공사 발주	공사 착공 등 사업 추진

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	2,710	300	0	0	0	0	300	0	0	300	2,410	0
독산분소지역 주공 13단지 데이케어센터 건립	시 비	300	300	0	0	0	0	300 (이월)	0	0	300	0	0
	구 비	2,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410	0

※ 장비·물품비 : 2023년 예산 편성(100백만원 이상, 수요조사예상)

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018.09 : 데이케어센터 사업신청(구→서울시)
- 2018.09 : 공사 설계(LH공사)

【18년 4분기】

- 2018.10 : 사회복지시설 병설 데이케어센터 설치 보조금 지원수령
(300백만원) ※2020년 반납
- 2018.10 : 주민설명회 개최

【19년 1분기】

- 2019.02 : 건립부지 변경 검토

【19년 3분기】

- 2019.07 : 독산1동 보건지소 건립사업 추진관련 검토의견 통보
- 2019.09 : 추가사업비 부담에 대한 LH검토결과 “불가” 회신

【19년 4분기】

- 2019.12 : 서울시 투자심사 계획 수립

【20년 1분기】

- 2020.03 : 서울시 투자심사 완료

【20년 4분기】

- 2020.10 : 사회복지시설 병설 데이케어센터 설치 보조금 지원수령
(300백만원 명시이월)

【21년 1분기】

- 2021.02 : 한국토지공사(LH) 추진계획 최종 통보에 따른 변경계획 수립

【21년 3분기】

- 2021.08 : 독산1동 분소 복합시설 건립 지역주민협의체 구성·운영

【21년 4분기】

- 2021.10 : 실시설계 완료

□ 향후계획

- 2021.12 : 발주 및 변경사업승인신청
- 2022.03 : 공사 착공 등 사업 추진
- 2023.12 : 공사 준공

작성자	어르신장애인과장 : 임미경 (1380) 팀장 : 김명훈 (1391) 담당 : 장은하 (1395)		
협업부서	보건의료과, 기획예산과	협조내용	보건지소 건립공사 추진 현황 공유 및 예산협조
중앙정부		서울시	어르신복지과

□ 위 치 도

기존(안)	변경(안)
	
저수조 위 건립	체력 단련장 위 건립

□ 현장사진



건강-2	미세먼지 대응 초등학교 공기청정기 지원				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2018)
총사업비	575백만원	사업유형	신규/협력/기타	추진부서	교육지원과

☐ 정책목표

- 고농도 미세먼지로 인한 성장기 학생들의 건강권 보호 필요성에 따른 미세먼지에 취약한 초등학교 교실에 공기청정기를 보급하여 안전한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 초등학교
- 규 모 : 초등학교 일반교실 및 보건실 등
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용 : 초등학교 교실 공기청정기 설치 지원
- 총사업비 : 575백만원

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
미세먼지 대응 초등학교 공기청정기 지원	교실, 보건실, 도서실 등 (렌탈 및 구매)	교실, 보건실, 도서실 (렌탈)	교실, 보건실, 도서실 (렌탈)	일반교실, 돌봄교실, 보건실, 도서실(특별교실) (렌탈)	미정 (2021년 하반기 결정예정)

☐ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	575	391	207	207	92	92	92	94	92	0	92	0
초등학교 교실 공기청정기 렌탈 지원	담 부 교육청	390.5	206.5	22.5	22.5	92	92	92	92	92	92	92	0
	시 비	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0
	구 비	4.5	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

【18년 4분기】

○ 남부교육지원청 지원

- 관내 17개 초교 일반 교실 공기청정기 364대 렌탈 지원 (년간 79,497천원)
- 관내 15개 초교 보건실 공기청정기 15대 렌탈 지원 (년간 3,276천원)
- 관내 18개 초교 도서실 공기청정기 43대 렌탈 지원 (년간 9,391천원)
- 관내 13개 초교 돌봄교실 공기청정기 37대 구매 지원 (34,188천원)

○ 자치구 지원

- 관내 8개 초교 1,2학년 교실 공기청정기 60대 설치 지원
- 관내 8개 초교 기타 교실(과학실, 컴퓨터실, 교과교실 등) 66대 설치 지원

⇒ 관내 18개 초등학교 일반 교실에 대한 공기청정기는 구와 남부교육
지원청 지원으로 2018년 완료

작 성 자	교육지원과장 : 이강숙 (2810) 팀장 : 김지연 (2811) 담당 : 김진아 (2813)		
협업부서		협업내용	
중앙정부		서 울 시	체육건강과(서울시), 평생교육건강과(남부교육지원청)

건강-3	종합병원 건립을 위한 지구단위계획 세부개발계획 수립				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	비예산	사업유형	계속/협력/기타	추진부서	도시계획과

☐ 정책목표

- 종합병원이 없어 의료서비스에 어려움을 겪고 있는 우리 구 주민들을 위해 공장 이적지인 대한전선부지에 대형종합병원을 조기 유치하여 구민들에게 양질의 의료서비스를 제공하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 113-121번지 일대
- 도시계획 : 준공업지역, 지구단위계획구역(대한전선부지 특별계획구역)
- 규 모 : 80,985 m^2
 - 종합병원:24,720 m^2 , 공동주택:36,608 m^2 , 업무시설:1,414 m^2 , 공공시설:18,242 m^2
- 건축계획(안)
 - 종합병원: 지하5층/지상18층, 810병상
 - 공동주택: 지하2층/지상35층, 7개동 990세대
- 총사업비 : 해당없음

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
대형종합병원 유치	세부개발계획 제안서 제출	세부개발계획 결정	세부개발계획 결정 건축인허가	-	-

☐ 연차별 투자수요 및 집행액 : 비예산

□ 추진실적

【18년 4분기】

- 2018. 12. 18. : 세부개발계획 수립 제안서 제출 (사업자→금천구)

【19년 1분기】

- 2019. 1. : 관련기관 업무협의

【19년 2분기】

- 2019. 4. 18. : 열람공고
- 2019. 5. 17. : 구 도시건축공동위원회 자문
- 2019. 6. 20. : 재열람공고

【19년 3분기】

- 2019. 7. ~ 9. : 재열람의견에 따른 종합병원 건축계획 변경

【19년 4분기】

- 2019. 12. 13. : 세부개발계획 입안 방침 수립
- 2019. 12. 20. : 세부개발계획 결정신청 (구→시)

【20년 1분기】

- 2020. 1. 9. : 교통영향평가 심의신청 (구→시)
- 2020. 1. 16. : 서울시 도시건축공동위원회 사전자문
- 2020. 3. 16. : 교통영향평가 사전검토 보완서 제출 (구→시)

【20년 2분기】

- 2020. 4. 6. : 교통영향평가 심의 (결과:보완)
- 2020. 5. 21. : 교통영향평가 재심의 요청 (구→시)
- 2020. 6. 1. : 교통영향평가 재심의 (결과:수정의결)
- 2020. 6. 22. : 서울시 도시건축공동위원회 심의 (결과:보류)

【20년 3분기】

- 2020. 8. 20. : 소위원회 자문 (구→시)
- 2020. 9. 23. : 서울시 도시건축공동위원회 심의 (결과:수정의결)


【20년 4분기】

- 2020. 10. ~ 11. : 재열람공고 및 세부개발계획 결정고시

□ 향후계획

- 2021 ~ 2024 : 종합병원 건축인허가 및 건축공사

□ 위치도



□ 건축계획(안)



작 성 자	도시계획과장: 이원희(1540) 지구단위계획팀장: 유기연(2061) 담당: 최진혁(2062)		
협업부서(기관)	주택과, 건축과, 보건의료과, 도로과, 교통행정과, 치수과, 공원녹지과	협업내용	사업인허가 및 기반시설, 종합병원 운영
중앙정부		서 울 시	도시관리과, 도시계획과

건강-4	대형종합병원 건립 추진				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	비예산	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	보건의료과

□ 정책목표

- 종합병원이 없어 의료서비스에 어려움을 겪고 있는 우리 구 주민들을 위해 공장 이적지인 대한전선부지에 대형종합병원을 조기 유치하여 구민들에게 양질의 의료서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 시 설 명 : 대형종합병원
- 법 인 명 : 의료법인우정의료재단
 - 설립허가 : 2017. 6. 26.
 - 자산현황 : 1,383억원(의료부지 933억원, 건축비 및 운용비 450억원)
- 위 치 : 서울시 금천구 시흥동 996 (특별계획구역 내 금하로 남측)
- 규 모
 - 토지면적 : 24,720 m^2
 - 건물규모 : 지하5층, 지상18층
 - 연 면 적 : 180,495 m^2 (용적률 360%)
 - 진료과목 : 27개 과목(의과22개 과목 - 치과포함, 한방 5개 과목)
 - 인 력 : 1,979명(의사 472명, 간호사 752명, 사무직 및 기타 755명)
 - 병 상 : 810병상
 - 응급의료기관 설치
- 총사업비 : 해당없음

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
대형종합병원 유치	세부개발계획 제안서 제출	세부개발계획 결정 신청	세부개발계획 결정	건축허가	건축착공 및 공사

□ 연차별 투자수요 및 집행액 : 비예산

□ 추진실적

【18년 4분기】

- 2018. 2. ~ 12: 기업형임대주택 공급촉진지구 지정을 통한 종합병원 건립 추진 (사업자 → 서울시) ※'18.12 취하
- 2018. 12 : 특별계획구역 세부개발계획(안) 제출(사업자 → 금천구)
- 2018. 12 ~ 2019. 1. : 사전 협의 (금천구→서울시 및 외부기관)

【19년 2분기】

- 2019. 4. : 특별계획구역 세부개발계획 결정(안) 열람 공고
 - 금천구심 지구단위계획 변경 및 대한전선부지 특별계획 구역 세부개발계획 결정을 위한 주민 및 이해관계인 의견 청취를 위한 열람 공고 실시
- 2019. 5. : 금천구 도시건축공동위원회 자문
- 2019. 6. : 특별계획구역 세부개발계획 결정(안) 재열람 공고

【19년 3분기】

- 2019. 6.21~7.4. : 주민(재)공람 및 관계기관 협의(금천구)
- 2019. 7. 9 : 재열람 의견에 대한 조치계획 제출요청(금천구→사업자)
- 2019. 7.19 : 대형병원내 공공시설 배치 관련 관계자 회의
- 2019. 7.22 : 특별계획구역 세부개발계획 결정(안) 재열람의견 (추가) 통보
(금천구 → 주식회사 부영주택)
- 2019. 7.25 : 특별계획구역 세부개발계획 경관심의 관련 회의
 - 서울시 도시관리과, 금천구 도시계획과, DND건축사

【19년 4분기】

- 2019.10.17 : 조치계획 제출(결정도서 미제출)(사업자→금천구)
 - 종합병원 건축설계 미확정으로 결정도서는 추후 제출
- 2019.12. 9 : 세부개발계획 결정도서 제출(사업자→금천구)
- 2019.12.18 : 세부개발계획 결정신청(금천구→서울시)

【20년 1분기】

- 2020.02 : 도시건축공동위원회 소위원회 자문

【20년 2분기】

- 2020.04.06 : 서울시 교통 영양평가위원회 심의(결과:재심의)
- 2020.06.01 : 서울시 교통 영양평가위원회 재심의(결과:수정의결)
- 2020.06.22 : 도시건축공동위원회 심의(결과:보류)

【20년 3분기】

- 2020.08.20 : 서울시 도시건축공동위원회 소위원회 자문
- 2020.09.23 : 서울시 도시건축공동위원회 심의(결과:수정가결)

【20년 4분기】

- 2020.10.15 : 대한전선부지 특별계획구역 세부개발계획 재열람 공고
- 2020.11.12 : 대한전선부지 특별계획구역 세부개발계획결정고시

【21년 1분기】

- 2021.01.22 : 교통영향평가 완료(수정의결)
- 2021.02.18 : 환경영향평가 초안 검토의견 회신(사→구)
- 2021.03.15 : 소규모 재해영향평가 심의결과(보완)통보(안전도시과)
- 2021.02.~03 : 종합병원 기대효과 분석 연구용역 계획 및 착수

【21년 2분기】

- 2021.05.21. : 종합병원 기대효과 분석 연구용역 중간보고회
- 2021.05.31. : 환경영향평가 본안 보고서 제출(시행자→구→시)
- 2021.06.15. : 소규모 재해영향평가 완료(안전도시과)
- 2021.06.28. : 종합병원 기대효과 분석 연구용역 최종보고회

【21년 3분기】

- 2021.07. : 종합병원 기대효과분석 연구 자료 배부 및 홍보
- 2021.07.19. : 건축 허가 접수
- 2021.07. ~ 08. : 맹꽁이 이전지 경계 측량 및 소규모 정비
- 2021.08. ~ 10. : 맹꽁이 포획 및 방사

【21년 4분기】

- 2021.11.05. : 맹꽁이 이동완료 신고(한강환경유역청)
- 2021.11.19. : 환경영향평가(재심의) 보완서 제출(시행사→구→시)
- 2021.12.09. : 서울시 굴토전문위원회 심의(조건부 동의)
- 2021.12.22. : 종합병원 건립 추진 주민설명회 및 토론회 개최

□ 향후계획

- 2022. 상반기 : 우정의료재단과의 업무 협약 및 병원 개설
위원회 구성·운영
- 2022. : 우정의료재단과 병원 운영계획 수립 전 운영방안 협의
- 2022. ~ 2026. : 건축공사 및 준공
- 2026. : 병원 개소

작성자	보건의료과장 : 임정화(2700) 팀장 : 마정하(2701)		
협업부서	도시계획과, 건축과, 주택과 건강증진과	협업내용	서울시 추진지구 지정에 따른 협의 및 협치, 건축인허가, 관리 등 공공시설 배치 협의
중앙정부		서울시	주택정책과, 임대주택과, 도시관리과

□ 위치도



□ 조감도



건강-5	독산1동 분소 보건지소 건립				
추진상황	정상추진	이행률(%)	60%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2023)
총사업비	3,696백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	보건의료과

□ 정책목표

- 건강취약계층 밀집지역인 독산1동 분소 지역에 보건지소를 설치하여 공공 보건 인프라 구축 및 건강증진·관리서비스 제공을 통한 건강불평등 완화

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 독산동 1088-1외 5필지(독산 13단지 내)
- 방 법 : 복지 및 주거시설의 수요맞춤형 복합시설로 신축
 - ☞ 금천구와 한국토지주택공사(LH) 공동시행으로 저층부에 복지시설(보건지소·데이케어 센터, 독산1동 주민센터 분소)을 설치하고 상층부에 주거시설(공동홈 등 공공임대 주택)을 복합건설

○ 규모 및 주요시설(안)

구 분	규모(㎡)	주요시설	비 고
합 계	1,666	-	
지하1층	46	기계실 등	
1층	324(약98 평)	독산1동 주민센터 분소	복지시설
2~3층	648(약196평)	보건지소	
4~5층	648(약196평)	데이케어센터	
6~7층	-	수요 맞춤형 공동홈	주거시설
- 수요 맞춤형 공동홈 : 10호【영구임대 : 고령자 세어형 6호, 행복주택 : 신혼부부 4호】 - 각 층별 계단, 화장실, 복도 등 공용면적 포함			

- 사업기간 : 2017. ~ 2023.
- 사업내용 : 만성질환 예방·관리, 재활보건사업, 마음건강증진사업 등
- 사 업 비 : 3,510백만원(시비 700백만원, 구비 2,810백만원)

※ 총사업비 7,820백만원 (보건지소 3,510, 데이케어 2,860, 독산1동분소 1,450)

□ 연차별 추진계획

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년
보건지소 건립	설계진행 중 민원발생.검토	투자심사 LH 업무협의	공사착공 업무협의	공사진행

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	3,696	0	0	0	0	0	186	0	0	0	3,510	0
보건지소 건립	시 비	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
	구 비	2,996	0	0	0	0	0	186	0	0	0	2,810	0

- 보건지소 공사·설치비 등(3,090만원) 및 부대비용(420백만원) : 3,510백만원
 - 부대비용 : 도로개설비, 체육시설 설치비
 - '20년 확보액 186백만원 미집행으로 반납(사유 : 사업변경에 따른 설계비 미집행)
- '21년 예산 확보 : 서울시 보건지소 공모 700백만원, 국토부 고령자복지주택사업 공모 2,700백만원

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 현상설계 공모(한국토지주택공사) : 2018. 7~9월
 - 현상설계 공모 심사결과 당선작 선정 : 케이와이유 건축사

【18년 4분기】

- 현상설계 공모 당선작 설계 설명회 개최 : 2018.10.15.
- 주민설명회 개최(2회) : 1차 2018.10.15./ 2차 2018.10.18.
 - 주요 주민의견 : 주차공간 부족, 조망권 침해, 공사차량 동선·진출입로 문제, 소음·분진 등으로 인한 주민 안전문제, 어린이집과 이격거리 20m이상 확보
- 주민동의서 징구, 사업계획 신청·승인(임대주택, LH) : 11월~12월

【19년 1분기】

- 공사 관련 주민 의견수렴 및 관련부서·LH 등과 협업 주민불편 최소화 방안(대안 등) 검토·업무협의 간담회 등 실시 : 2018.11월 ~ 2019.4월
- 독산1동 보건지소 등 복합시설 건립부지 변경요청 민원발생 : 2019.3월
 - 소음, 분진, 안전문제 등으로 복합시설 건립 부지를 현 부지(LH 소유)에서 참새 어린이공원(금천구 소유)으로 변경 요청(구립 해야해야 어린이집 운영위원회)
- 건립부지 변경요청 민원사항 공원녹지과에 검토요청 : 2019. 3. 5.

【19년 2분기】

- 한국토지주택공사(LH) 부지변경 민원관련 검토 회신 : 2019.5.17.
 - 협약체결 취지, 역민원, 사업지연 등으로 기존 부지에서 사업 추진 요청
- 건립부지 변경 요청 민원관련 공원녹지과 검토의견 회신 : 2019.6.4.
- LH·관련부서 등과 어린이집 민원해결 방안·대안 등 검토·협의 : 2019.6.13.
 - 공사차량 진출입로 확보, 공사구역 차단·어린이집 출입구 위치 변경 등 공사계획 변경, 이격거리 추가 확대(건축물계획 변경), 건축물 위치 변경 등

【19년 3분기】

- 독산1동 보건지소 건립사업 추진관련 검토의견 통보 : 2019.7.16.
 - 건축물 위치변경(저수조 일부철거)으로 추진요청하나, 추가사업비(946백만원 추정)는 민원발생 원인기관인 LH에서 부담하는 것이 타당함
- 우리구 추가사업비 의견에 대한 LH 회신(1차) : 2019. 7. 18.
 - 협약내용과 상이하나, 협업사업임을 감안하여 검토 후 회신예정
- 추가사업비 부담에 대한 LH 검토결과 “불가” 회신(2차) : 2019.9.3.
 - LH 부담시 사업착수기준에 미달하게 되어 추가사업비 부담불가

【19년 4분기】

- '19. 10. : 사업부지 및 사업비 변경 관련 건립추진 변경계획 수립
 - 사업부지 변경, 총사업비 증가로 서울시 투자심사 추진 및 사업비 재산정
- ※ 총사업비(LH사업비 포함) 60억 이상 200억 미만 서울시 투자심사 대상

- '19. 11. : 서울시 투자사업 심사의뢰 추진계획 수립
 - LH와 어르신장애인과에 투자심사의뢰서 해당 분야 작성 요청

- '19. 12. : 투자심사의뢰서 작성

【20년 1분기】

- '20. 01. : 서울시 투자심사의뢰
- '20. 02. : 서울시 투자심사 의뢰서 보완 요청에 따른 수정 제출
- '20. 03.12. : 서울시 투자심사 심의회 참석 및 답변
- '20. 03.27. : 서울시 투자심사 통과

【20년 2분기】

- '20. 04. : LH 공사와 사업비 관련 업무 조정 및 회의
(금천구→LH공사) 추가사업비(946백만원) 50% 부담 검토 요청
(LH공사→금천구) 회신 결과 : 수용불가
- '20. 05. : LH 공사 재협의(안) 요청
- '20. 06. : 서울시 보건지소 확충사업 공모 신청
→ 조건미충족으로 공모제외됨

【20년 3분기】

- '20. 07. : LH 공사와 사업방향 관련 업무 협의
- '20. 08. : 복지시설만 건립하기 위한 주택사업계획 취소요청
(LH→ 국토부)
- '20. 09. : 사업승인 취소 건의 반려
- '20. 09. : 독산1동 분소 (동주민센터) 입주요구

【20년 4분기】

- '20. 10. : 복지시설에 독산1동분소,보건지소,데이케어센터
입주 협의 완료
독산1동 분소 지역 주민대상 의견수렴 설명회 개최
(LH, 금천구청)
- '20. 11. : 독산주공13단지내 복합건립사업사업비 협의

【21년 1분기】

- '21. 02. : LH공사와의 사업계획 최종 확정
 - 금천구 의견 수용 : 어린이집과 이격거리 20M이상, 독산1동 주민센터 분소 입주 등
- '21. 03. : 사업 명칭 '고령자복지주택'사업으로 제안 및 승인, 공모
 - LH공사가 사업 명칭 제안하고 금천구 승인 및 통보
 - 국토부 '고령자복지주택'사업에 금천구 공모 신청(지원금 27억원)

【21년 2분기】

- '21. 04. : 시설별 필요공간 확보를 위한 LH공사와 협의
- '21. 05. : 국토부 '고령자복지주택'사업 공모 선정(국비 27억원 확보)
- '21. 06. : 서울시 보건지소 공모사업 신청(지원금 7억원)
구립)해야해야어린이집 민원서 제출 및 회신

【21년 3분기】

- '21. 07. : 서울시 보건지소 공모사업 선정(시비 7억원 확보)
- '21. 08. : 한국전력공사 건립 예정지 전기 직접인입 협조 통보
- '21. 08. : 건립 추진 지역주민협의체 구성
- '21. 09. : 실시설계 검토 및 LH공사에 의견 전달

【21년 4분기】

- '21. 10. 08. : 금천구-LH 업무 협약서 (안) LH공사 검토 요청
- '21. 10. 21. : 건립계획 변경(안) 공유재산심의회 심의(결과:원안가결)
- '21. 10. 22. : 실시설계 완료
- '21. 10. 26. : 우리구 업무 협약서 수정(안) 법률자문 완료
금천구-LH 업무 협약서 수정(안) LH공사에 회신
- '21. 11. 18. : 우리구 총 사업 부담금 및 관련 부서별 사업비 부담 합의
- '21. 11. 25. : 금천구-LH 업무 협약식 (3차)
- '21. 12. 01. : 주민설명회 개최 및 공유재산관리계획 구의회심의
- '21. 12. 20. : 공사 발주

□ 향후계획

- 공사 착공 : 2022. 2월
- 건립 추진 지역주민협의체 운영 : 2021. 8월 ~ 2023. 12월
- 공사 준공 : 2023. 12월

작 성 자	보건의료과장 : 임정화 (2700)	팀장 : 마정하 (2701)	담당 : 이수진 (2703)
협업부서	기획예산과, 행정지원과, 건축과, 주택과, 마을자치과, 어르신장애인과, 복지지원과, 공원녹지과, 독산1동	협업내용	예산편성, 건축·공사, 인력지원, 복지시설운영 관리 등
중앙정부		서 울 시	보건의료정책과

□ 위치도



건강-6	모든 임신부 친환경 식재료 지원 및 숲 태교 사업 확대				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	2,126백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	건강증진과 공원녹지과

□ 정책목표

- 임신초기부터 친환경 식재료 지원 및 숲 태교 프로그램을 통해 태아의 건강한 성장 및 발달을 유도하고 출산하기 좋은 환경 조성

□ 사업개요

○ (변경전) 임신부 친환경 식재료 지원사업 (※중복으로 기존사업 중지)

- 대 상 : 임신 확인 ~ 임신 14주 이내(태아 형성 및 성장시기) 금천구 주민등록 등재된 관내 거주 임신부
- 지원자격 : 보건소 모성실과 서울아기 방문간호사업 등록자
- 기 간 : 연중
- 신청기한 : 임신 확인 ~ 임신 14주 까지
- 지원내용
 - 1회당 30,000원(배송료 등 포함) 상당의 친환경 식재료를 총 7회 지원
 - 계약된 업체 온라인 쇼핑물을 통해 대상자 개별 적립금을 통해 주단위 친환경 식재료 구매
 - 냉장(냉동) 탑차로 신선한 친환경 식재료를 각 가정에 배송
- 지원품목 : 친환경 식재료 쌀, 야채, 과일, 축산물, 가공식품 등
- 총사업비 : 275,500천원

○ (변경후) 임신부 친환경농산물 꾸러미 지원사업

- 사업목적 : 임산부에게 친환경 농산물 공급으로 친환경농산물 소비촉진 및 출산율 향상
- 사업기간 : '21.1. ~ 12.(신청일로부터 12개월 이내 지원)
 - '21.1.25부터 선착순 접수
- 사업대상 : '21.1.1. 이후 임신·출산이 확인된 임신부 및 '20년 시범사업 참여자

- 지원방식 : 12개월간 48만원 이내 친환경농산물 꾸러미 공급
 - 전용 온라인 쇼핑몰 이용, 20% 본인부담, 월 2회 이내 회당 3~6만원
 - '20년도 시범사업 참여자는 잔여 6개월분 24만원 이내
- 배정인원 : 1,013명 ('20년 대상자 413명, '21년 600명)
 - 2020년 금천구 출생아수 1,180명의 50% 배정
- 사 업 비 : 311,096천원(국 154,848, 시 46,454, 구 109,794)
 - 산출근거 : '20년 413명×240천원×80% + '21년 600명×480천원×80% +사무관리비 1,400천원 (20%는 본인부담)

○ (유지) 『태아와 함께 숲에서 소풍하기』 프로그램 운영

- 대 상 : 임신 16주 ~ 32주 임신부 및 남편
- 기 간 : 6월 ~ 7월, 9월 ~ 11월
- 일 시 : 상·하반기 주중 9회, 주말 5회, 13:00~15:00(세부일정 별도안내)
- 장 소 : 호암산 호암사문 좌측 치유의 숲 내
- 내 용 : 이야기가 있는 힐링 숲태교 프로그램 구성 운영(숲과 만나기, 차 마시며 명상하기, 숲요가, 태명으로 명패만들기, 목공체험 등)
- 총사업비 : 24,400천원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
임산부 친환경 식재료 지원	임신 가정 582명 (7회/1인)	임신 가정 900명 (7회/1인)	임신 가정 890명 (7회/1인)	-	-
숲태교 프로그램 운영	10회 × 1기 12회 × 1기	14회 × 2기	14회 × 2기	14회 × 2기	14회 × 2기
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업	-	-	임산부 413명	임산부 600명	655명 20년 금천구 출생아 수(1,092명)의 60%

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	1,574	538	277	228	323	203	301	16	379	92	271	0
임신부 친환경 식재료지원	구비	723	289	150	112	297	177	276	-	0	0	0	0
숲태교 프로그램 운영	시비	16	16	8	8	8	8	0	-	-	-	-	-
	구비	204	159	119	108	18	18	25	16	68	18	20	-
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업	국비	315	37	0	0	0	0	0	0	155	37	126	-
	구비	94	10	0	0	0	0	0	0	46	10	88	-
	시비	222	27	0	0	0	0	0	0	110	27	37	-

□ 추진실적

구 분	'18년 3분기	'18년 4분기	'19년 1분기	'19년 2분기	'19년 3분기	'19년 4분기	'20년 1분기	'20년 2분기	'20년 3분기	20년 4분기
친환경 식재료지원	341명	241명	281명	229명	270명	195명	230명	225명	239명	172명
숲태교 프로그램운영	5회/97명	7회/110명	-	14회/22명	-	14회/215명	-	9회/35명	12회/49명	16회/79명

구 분	'21년 1분기	'21년 2분기	'21년 3분기	'21년 4분기	'22년 1분기	'22년 2분기
친환경 식재료지원	-	-	-	-	-	-
숲태교 프로그램운영	미실시	22회/ 104명	미실시	20회/ 89명	-	-
친환경 농산물 꾸러미	577명	-	-	51명 (추가승인)	655명 (예정)	-

□ 향후계획

- 2022.04. ~ 05. : 상반기 숲태교 운영 용역계약 및 대상자 모집
- 2022.05. ~ 07. : 숲 태교프로그램 상반기 운영
- 2022.08. ~ 09. : 하반기 숲태교 운영 용역계약 및 대상자 모집
- 2022.09. ~ 11. : 숲 태교프로그램 하반기 운영
- 2022.01. ~ 12. : 22년 임산부 친환경농산물 꾸러미지원 사업 실시
 - 사업기간 : '22.2. ~ 12.(신청일로부터 12개월 이내 지원)
 - '22.1.25부터 선착순 접수(예정)
 - 사업대상 : '22.1.1. 이후 임신·출산이 확인된 임산부
 - 배정인원 : 655명
 - 2020년 금천구 출생아수 1,092명의 60% 배정
 - 사 업 비 : 252,920천원(국 125,760, 시 37,728, 구 88,032)
 - 산출근거 : 655명×480천원×80% + 사무관리비 1,400천원
(20%는 본인부담)

작 성 자	건강증진과장 : 최윤경 (2640) 팀장 : 송현이 (2641) 담당 : 강보현 (2675)		
	공원녹지과장 : 배남현 (2341) 팀장 : 강명희 (1885) 담당 : 최성욱 (1887)		
협업부서	홍보디지털과	협업내용	사업 홍보
중앙정부		서 울 시	

건강-7	민·관이 함께하는 산후조리원 이용비 감면				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	비예산	사업유형	계속/자체/기타	추진부서	건강증진과

□ 정책목표

- 민간 자원의 출산장려 정책 참여를 통해 저소득 출산가정에 경제적 부담을 경감시키고 사회적 나눔 문화의 분위기 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업내용
 - 대 상 : 기준중위소득 120% 이하 출산가정
 - 신 청 : 임신확인서 발급일 ~ 분만예정일로부터 1주일 전
 - 지원내용 : 산후조리원 이용비 감면(자체 할인)
 - 임신부 감면 신청 : 보건소 (소득확인 및 선정 → 통지서 발급)
 - 임신부 희망 산후조리원 예약 : 관내 3개소 산후조리원 중 선택
 - 산후조리원 직접 할인 : 산모 산후조리원 이용 후 이용요금 직접 할인
- 총사업비 : 민간 산후조리원 기부형식으로 결제 시 직접 할인

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
지원자 수	170명	300명	300명	250명	250명

□ 추진실적

구 분	2019년	2020년	'21년 1분기	'21년 2분기	'21년 3분기	'21년 4분기
산후조리원 이용비 감면	315명	296명	61명	40명 (누적: 101명)	59명 (누적: 160명)	90명 (누적: 250명)

□ **향후계획**

- 2022.03. : 민간 산후조리원과 신청대상자 연계 및 홍보강화
- 2022.12. : 분기별 간담회 실시로 지속적 사업추진 방안 강구

작 성 자	건강증진과장 : 최윤경 (2640) 팀장 : 송현이 (2641) 담당 : 신승희 (2692)		
협업부서	홍보디지털과	협업내용	사업 홍보
중앙정부		서 울 시	

교육-1	금천 진학진로지원센터 조성				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	400백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	교육지원과

□ 정책목표

- 청소년의 행복한 미래설계 지원을 위해 진로교육과 진학지원의 물리적·행정적 시스템을 구축하고자 함.

□ 사업개요

○ 추진목적

- 학교와 연계해 학생들이 센터에서 상시 상담 받을 수 있는 체계 구축
- 공교육 중심 진로진학지원 체계 구축을 통해 “공부하기 좋은 도시” 구현

○ 주요시설

- 스터디 카페, 유튜브 스튜디오 및 상담실, 일반상담실 등 조성
- 맞춤형 진로진학지원 프로그램 운영 및 온·오프라인 플랫폼 구축

- 조성기간 : 2021년 1월 ~ 2021년 6월

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천 진학진로 지원센터 조성	-	- 기숙형 프로그램 운영 - 금천진로진학지원 센터 조성 검토	- 진로진학 온·오프라인 플랫폼 구축 - 인력채용	- 금천진로진학 지원센터 조성 및 운영 - 전문인력 임용	운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년이후	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	400	340	0	0	0	0	50	50	290	290	60	0
센터 조성	구 비	400	340	0	0	0	0	50	50	290	290	60	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 사례조사 및 검토

【18년 4분기】

- 전문 용역 실행을 위한 예산 요구, 최종 미반영

【19년 1분기】

- 마을형 기숙사 건립에 대한 다각적 검토
 - 주민 의견 수렴(2019. 2. 12. / 구청장실)
 - 기존 사업계획의 예산 규모 및 재원 마련 방법 검토
 - 청소년 시설에 대한 법령, 사례 등 검토

【19년 2분기】

- 검토 결과에 따라 우리 구 여건에 맞는 사업추진 방식 변경
 - 기존 시설물 리모델링을 통한 물리적 공간 확보, 진로와 진학을 전문적으로 지원할 수 있도록 행정적 기능 확대 검토 (‘기숙사’의 물리적여건 배제, 기능조건 반영)

【19년 3분기】

- 단기 집중 역량강화를 위한 기숙형 프로그램 실시
 - 일 시 : 2019. 7. 31.(수) ~ 8. 2.(금) [2박3일]
 - 장 소 : 고려대학교 세종캠퍼스(세종시)
 - 참석자 : 관내 고등학교 1학년 38명 수료

- 내 용 : 5가지 전공분야(공학, 경영 등)의 특정 주제 PBL 수업 진행

【19년 4분기】

- 금천 진학진로지원센터 조성을 위한 특별교부금 편성

- 리모델링 시설비 등 서울시 특별교부금 편성 : 2019. 12.

【20년 1분기】

- 위임 사유재산 리모델링 공사 협의 및 승인(서울시 자산관리과)

【20년 2분기】

- 現)진로직업체험지원센터 리모델링을 위한 건물 정밀안전 진단 실시

- 3. 12. ~ 4. 25.

【20년 3분기】

- 금천진로진학지원센터 조성을 위한 벤치마킹

- 7. 10 : 서산진로진학상담센터 / 7. 14 : 강동 자기주도학습지원센터

【20년 4분기】

- 진학분야 전문인력 채용

- 직 급 : 시간선택제임기제 다급 1명
- 분 야 : 진로진학교육분야
- 임용일 : 2021. 1. 4

- 금천진로진학지원센터 온라인 플랫폼 구축

- 추진일정 : 2020. 11월 ~ 2021. 6월
- 주요기능 : 진로진학정보, 상시적 컨설팅 체계 구축, 진로로드맵 검사 등

【21년 1분기】

- 금천진로진학지원센터 조성 계획 수립

- 추진일정 : 임대차계약(1월)→설계(2~3월)→시공(4~5월)→개관
- 위 치 : 금천구 시흥대로73길67, 505호~507호
- 소유방식 : 민간임대 (계약기간 3년)
- 규 모 : 186.01㎡(56평)

- 주요시설 : 미니 스터디 카페, 상담실 1, 유튜브실겸 상담실 1 등
- 금천진로진학지원센터 조성 인테리어 설계
 - 추진기간 : 2월~3월
- 금천진로진학지원센터 운영인력 채용
 - 채용분야 및 인원 : 진로코디네이터 (기간제 근로자), 2명
 - 채용기간 : 2021.5.1.~2021.12.31.

【21년 2분기】

- 금천진로진학지원센터 운영계획수립 : 2021. 4월
- 금천진로진학지원센터 개관 : 2021. 6월
- 금천진로진학지원센터 홈페이지 구축 : 2021. 6월

작성자	교육지원과장 : 오우석 (2810) 팀장 : 강선미 (2821) 담당 : 강경희(2822)		
협업부서	전 부서(동)	협조내용	직원 및 주민 홍보, 참여 안내
중앙정부	교육부	서울시	교육청

교육-2	서울형 혁신교육지구 사업 업그레이드				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	6,195백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	교육지원과

□ 정책목표

- 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교·마을 교육협력체계를 구축하고, 자기진로 및 적성에 맞는 청소년을 육성하여 금천발 교육 혁명 확산

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 계속
- 사업내용 : 마을-학교연계 교육과정, 청소년 자치, 민관학 거버넌스
- 사업대상 : 구비를 확보하고 혁신교육지구 운영을 서울시로 신청
- 총사업비 : 6,195백만원(2021년 1,574백만원)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
서울형 혁신교육지구 사업 업그레이드	-	지정	운영	지정	운영

○ 민관학 거버넌스의 확장 and 성숙

- 금천교육협치추진단 구성·운영 : 기존 10개 분과에서 5개 분과(마을, 교육복지, 학부모, 청소년, 지속가능발전)으로 개편하여 몰입도 높은 교육협치 체계 구축
- 학부모 의견 직접 반영 : 현 학부모들이 거버넌스에서 직접 참여함으로써 혁신교육지구사업 의견 반영

○ 학교-마을의 협력체제 강화

- 동네방네 초등돌봄, 금천 마을돌봄교실 운영 : 금천형 키움센터
- 마을중심의 교육복지체계 구축 : 누구에게나 친구가 필요해, 금천교육복지센터 지원

○ 학교 내외 청소년 활동 인프라 확충을 통한 자치활동 강화

- 청소년 자치활동 지원 : 민주시민학생회, 학생동아리 보조금 지원
- 청소년 문화활동 지원 : 장애 아동·청소년 생존수영, 창의과학동아리, 초등 오케스트라 지원

□ 혁신교육지구 사업 업그레이드 방안 : 금천형 **미래학교**



- ① 과학학교 : 4차산업 시대에 적합한 인재 양성
- ② 환경학교 : 환경의 소중함을 느끼고 실천하는 교육 실시
- ③ 건강학교 : 비만예방 프로그램과 올바른 식습관 교육으로 건강한 성장 지원
- ④ 뮤지컬학교 : 종합예술인 뮤지컬 교육으로 감수성 · 자신감 향상

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	6,059	3,963	0	0	1,500	1,498	1,547	1,415	1,574	1,427	1,438	0
혁신교육지구 추진	시 비	1,916	1,189	0	0	500	500	498	451	497	430	421	0
	구 비	2,233	1,389	0	0	500	498	579	498	607	531	547	0
	기 타	1,910	1,385	0	0	500	500	470	466	470	466	470	0

□ 추진실적

【19년 1분기】 .

○ 2019 금천교육협치추진단 구성

- 2019 금천교육협치추진단 구성 : 1 운영협의회, 1 실무협의회 10개 분과
- 2019 금천교육협치추진단 상반기 총회 개최(2019. 2. 20)

○ 2019 세계시민교육

- 세계시민 실천학교 운영
 - 학교 실정에 맞는 자체 교육계획 수립을 통한 세계시민교육 실시
 - 2019년 5학교(안천, 문백, 두산, 금나래, 금천) 학교별 1500만원 지원
- 다름이해 존중교육 실시
 - 다름을 이해하고 존중할 수 있도록 인식 교육 실시
 - 2019년 학급으로 찾아가는 다름이해 존중교육 실시(사업비 2000만원)
- 관내 초등학교와 중국 초등학교 자매결연 체결

【19년 2분기】

○ 2019 금천교육협치추진단 구성

- 2019 상반기 운영협의회 개최(2019. 5. 13.)
- 실무협의회, 10개 분과 월 1회 회의 개최(2019. 3. ~ 6.)
- 금천혁신교육지구 교육발전제안사업 공모(2019. 5.)

○ **2019 세계시민교육**

- 중국 자매결연 초등학교 방문(2019. 6. 5.)
 - 중국 영파시 대사구 제1·2소학교 45명 방문(문교초 자매결연)

○ **마을 속 생활과학교실 운영**

- 마을 속 생활과학교실 1기 개강(2019. 4월)
 - 창의과학교실 4개소, 나눔과학교실 3개소 총 120여명 수강
- 한국과학창의재단 공모 대상 선정(2019. 5월)

【19년 3분기】

○ **2019 금천교육협치추진단 구성**

- 실무협의회, 10개 분과 월 1회 회의 개최(2019. 7. ~ 9.)

○ **2019 세계시민교육**

- 2019 자매결연학교 방문 및 문화체험단 운영 용역 제안서 평가위원회 개최(2019. 7. 16.)
- 두산초 자매결연학교 방문 답사(2019. 9. 5. ~ 9. 7.)

○ **마을 속 생활과학교실 운영**

- 마을 속 생활과학교실 2기 개강(2019. 7월)
 - 창의과학교실 4개소, 나눔과학교실 3개소 약 120여명 수강

【19년 4분기】

○ **2019 금천교육협치추진단 구성**

- 실무협의회, 10개 분과 월 1회 회의 개최(2019. 10. ~ 12.)
- 2019 금천미래교육축제 개최(2019. 10. 12.)
- 2019 금천미래교육테마별 토론회 개최(2019. 10. 17.)
- 2019 서울형혁신교육지구 중간평가(2019. 10. 25.)
- 2019 서울형혁신교육지구 대면평가(2019. 12. 6.)

○ **2019 세계시민교육**

- 2019 두산초 자매결연학교 방문 및 문화체험(2019. 10. 22. ~ 10. 25.)
 - 두산초 6학년 및 교사 77명

○ 마을 속 생활과학교실 운영

- 마을 속 생활과학교실 3기 개강(2019. 10.)
 - 창의과학교실 4개소, 나눔과학교실 3개소 약 115여명 수강

【20년 1분기】

○ 2020 금천교육협치추진단 운영

- 교육협치실무협의회 2회 개최(1.15./2.3.)
- 금천혁신교육지구 교육협치추진단 교육발전제안사업 공모

○ 2020 금천혁신교육지구 프로그램 운영

- 학년별 프로그램 지원사업 용역 심사(2020. 2.)
 - 초3 우리동네 척척박사, 초5 우리학교 텃밭가꾸기, 중1 몸의 학교

【20년 2분기】

○ 2020 금천교육협치추진단 운영

- 교육협치실무협의회 1회 개최(5. 27.), 분과회의 중지

○ 2020 금천혁신교육지구 프로그램 운영 변경 및 취소

- 일부 프로그램 중단 및 코로나19 방역 관련 학교지원 전환 활용 예정
(금천혁신교육지구 연합축제 등 10개 프로그램 211,500천원)
- [초4] 연잎위의 바나나, [초5] 우리학교 텃밭 가꾸기, [중1]협력종합예
술헌동 ‘몸의 학교’ 등 학년 교과연계 사업 추진(일부 온라인 전환)

【20년 3분기】

○ 2020 금천교육협치추진단 운영

- 교육협치실무협의회 2회 개최(7. 31. / 8. 19.)

○ 2020 금천혁신교육지구 프로그램 축소 운영

- [초6/중3] 우리반만의 졸업여행 희망학교 기존 23개교 → 3개교
- 누구에게나 친구가 필요해 사업 규모 축소

○ 마을 속 생활과학교실 운영

- 창의과학교실 4개소 1~3기 219명 수강 중

- 전면 온라인(비대면) 전환 수업 진행
- ※ 코로나19 확산으로 인한 거리두기 2.5단계 격상

【20년 4분기】

○ 2020 금천교육협치추진단 운영

- 교육협치실무협의회 4회 개최(11. 12/11. 25/12. 2/12. 16)
- 교육협치운영협의회 1회 개최(12. 18.)

○ 2020 금천혁신교육지구 프로그램 운영

- [초6/중3] 우리반만의 졸업여행 주제 확대(졸업여행→추억남기기)
: 기존 3개교 → 13개교 신청 확대
- 실시간 양방향 STEAM 금천미래과학교실 : 초등생 100명 참여
- 학년 전환기 사회적 경제 이론 및 체험교육(온·오프 병행) : 17개교, 94학급 2,034명 참여

○ 2021년 금천혁신교육지구 사업계획 수립

- 실무협의회 승인(2020. 12. 16.), 운영협의회 승인(2020. 12. 18.)

【21년 1분기】

○ 2021~2022 금천교육협치추진단 분과 개편 및 구성

- 교육협치실무협의회 4회 개최(1.11/1.14/2.24/3.16)
- 5개 분과위원 모집 <총 90명 모집>
 - 1차 : 2021. 1. 20.(수) ~ 2. 3.(수) / 72명 모집
 - 2차 : 2021. 3. 3.(수) ~ 3. 10.(수) / 18명 모집
- 분과회의 실시 : 2021. 3. 30.(화)~4.1.(목) / 71명 참석 / 분과별 1회
(총 5회 실시)

○ 2021 금천혁신교육지구 프로그램 운영

- 초3 우리동네 척척박사 : 17교, 69학급 <온·오프 병행>
- 초4 창의과학상자 : 16교, 61학급 <온·오프 병행>
- 초5 우리학교 텃밭가꾸기 : 17교, 65학급
- 초6, 중3 우리 반 추억남기기 : 초 12교, 중 7교

- 중1 협력종합예술활동 몸의 학교 : 8교, 44학급 <온·오프 병행>
- 초등 오케스트라 지원 : 8교
- 4차 산업혁명 창의과학 동아리 지원 : 초 6교, 중 1교
- 중고등 민주시민 학생회 지원 : 중 9교, 고 5교
- 중고등 학생 동아리 활동 지원 : 중 8교, 고 5교

【21년 2분기】

○ 2021 금천교육협치추진단 운영

- 교육협치실무협의회 4회 개최(4. 21. / 5. 12. / 6. 16. / 6. 29.)
- 교육협치추진단 네트워크 회의 개최(6.16 분과별 사업발표 등 분과총회 실시)

○ 2021 금천혁신교육지구 프로그램 운영

- 금천지속가능청소년단(금천 SARKA) 3기 모집
- 청소년장애인인식개선교육 지원(6개교, 70학급)
 - ※ 코로나 19로 인해 장애어린이청소년 생존수영 규모를 조정하여 추진
- 금천혁신교육지구 교육협치추진단 교육발전제안사업 공모(5개 분과)
- 도담도담 마을학교 운영 : 원격학습 지원(4명), 방과후 활동 지원(신흥초)

【21년 3분기】

○ 2021 금천교육협치추진단 운영

- 교육협치실무협의회 2회 개최(7. 21. / 9.15)
- 분과회의 실시
 - 2021. 7월 : 6회, 64명 참석 / 2021. 8월 : 6회, 52명 참석
 - 2021. 9월 : 7회, 61명 참석

○ 2021 금천혁신교육지구 프로그램 운영

- 금천미래과학교실 지원
 - 2021. 8월. ~ 11월 : STEAM 기반 체험중심 과학교육 진행 중
(초·중·고 학생 140명)
 - 2021. 9월 : 드론제작반 중·고 학생 모집
- 금천미래교육축제 개최 계획 수립, TF 모임 개최

- 금천혁신교육지구 교육협치추진단 교육발전제안사업 지원(5개 분과)
- 금천 청소년 뮤지컬 레미제라블 종합교육 운영 계획 수립
- 우리마을 교육토론회 준비 모임(2회) 실시

【21년 4분기】

○ 2021 금천교육협치추진단 운영

- 교육협치실무협의회 2회 개최(10. 20. / 11. 17. / 12. 15.)
- 분과회의 실시
 - 2021. 10월 : 6회, 46명 참석 / 2021. 11월 : 2회, 16명 참석
 - 2021. 12월 : 1회, 8명 참석

○ 2021 금천혁신교육지구 프로그램 운영

- 금천미래과학교실 수료식 개최 : 2021. 11. 3.(수) / 초·중·고 학생 120명
- 금천미래교육축제 및 활동공유회 개최 : 2021. 11. 3.(수)
- 금천 청소년 뮤지컬 레미제라블 종합교육
 - 학생 모집 및 면접(오디션) 실시 : 2021. 10. 29. ~ 11. 15 / 11. 20.
45명 선발(남 11, 여 34 / 배우 40명, 제작 5명)
 - 인문교육 및 음악, 연기 수업 실시 : 2021. 12월(매주 수, 토요일)
- 우리마을 교육토론회 개최 : 2021. 11. 3.(수) / 51명 참여
 - 현장 참여자 : 구청장, 서울시교육감, 민간위원 등 19명
 - 온라인(Zoom 회의) 참여자 : 분과위원 29명
- 장애아동·청소년 특수체육 교육 지원
 - 학생모집 : 2021. 12. 7. ~ 12. 13. (40명 선정)
- [초/중/고] 학년 전환기 사회적 경제 교육 지원
 - 초 45학급, 12개교, 899명 / 중 40학급, 6개교, 922명
 - 고 18학급, 2개교, 377명
 - 이론교육 1개 프로그램, 체험교육 10개 프로그램
- 금천혁신교육지구 컨설팅 운영
 - 사전 컨설팅 : 2021. 10. 22.(금) / 본 컨설팅 : 2021. 10. 28.(목)
 - 사후 컨설팅(서면) : 2021. 11. 1. ~ 11. 9.(결과보고서 작성)

□ 향후계획

○ 금천교육협치추진단 운영

- 2021. 12월 (임시)실무협의회 개최
 - 2022년 금천혁신교육지구 사업계획(안) 논의, 작성
- 2021. 1월 운영협의회 개최
 - 2022년 금천혁신교육지구 사업계획 승인

○ 금천혁신교육지구 프로그램 운영 추진

- 금천 청소년 뮤지컬 레미제라블 종합교육 및 공연(성과발표)
 - 인문교육, 종합교육(뮤지컬, 연기, 음악 등) : 2021. 12월 ~ 2022. 2월
 - 성과발표(주요 장면 공연) : 2022. 2. 25.~ 2. 26.(예정)
- 학년 전환기 사회적 경제 교육 추진 : 2021. 12월 ~ 2022. 2월
- 장애 아동·청소년 특수체육 교육 추진 : 2021. 12월 ~ 2022. 2월
- 금천지속가능청소년단(SARCA) 동계아카데미 추진 : 2022. 1월 ~ 2월

작성자	교육지원과장 : 이강숙 (2810)	팀장 : 김지연 (2811)	담당 : 김희겸 (2812)
협업부서	환경과, 문화체육과,건강증진과 등	협조내용	관련 사업 추진 및 공유
중앙정부	교육부(지방교육자치강화추진단)	서울시	교육정책과

교육-3	금천 과학창의인재양성 플랫폼 구축				
추진현황	완료	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	완료 (2021)
총사업비	4,635백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	교육지원과

□ 정책목표

- 4차 산업 혁명 시대를 맞아 과학 분야에 잠재력을 지닌 과학영재의 조기 발굴 및 체계적 교육
- 디지털 기술로 인한 불평등의 문제를 해결하기 위해 4차 산업혁명 시대에 필요한 경제교육(메이커·미래 신기술 등) 기획·추진

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 금하로 783(시흥동)
- 규 모 : 지하1층/지상4층(연면적 1,017m²)
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021.12.
- 사업내용 : 공간 혁신, 교육 혁신, 문화 혁신을 통해 新개념 과학관 조성
 - 미래사회가 필요로 하는 과학 창의인재 육성
 - 창의적 과학교육 프로그램 기획을 통해 평생학습의 새로운 장 마련
 - 아이디어를 개발·실험·제작해 볼 수 있는 창작공간 운영
- 총사업비 : 4,635백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천 과학창의인재 양성 플랫폼 구축	메이커 교육 및 과학동아리 활성화	메이커 교육 및 과학동아리 활성화	금천형 과학관 조성	금천형 과학관 조성	창의인재 양성 교육 및 과학문화 확산

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	4,635	2,132	233	220	289	273	1,887	954	1,252	685	974	0
단위사업 기재	국 비	616	403	150	150	150	140	120	83	96	30	100	0
	시 비	1,165	1,007	63	58	83	83	810	790	109	76	100	0
	구 비	2,854	722	20	12	56	50	957	81	1,047	579	774	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

○ 지역특성화 프로그램 지원·육성

- 무한상상스페이스 동아리 활성화(봉제2, 목공1, 아두이노1, 메이커스2, 3D프린터1)
- 관내 중학교(9개교) 대상 무한상상 진로체험 지원(목공, 3D펜 체험)
- 봉제봉사단 ‘친절한 재봉틀씨’, ‘사랑의 재봉틀씨’ 양성·지원

【18년 4분기】

○ DIY 문화 확산 기반 조성

- 제1회 대한민국 지방정부 일자리 정책박람회 시 무한상상스페이스 Zone 운영
- 2018 금천 어린이 큰잔치 시 3D펜, 레이저커터 체험 프로그램 진행

【19년 1분기】

○ 맞춤형 메이커스 프로그램 기획·운영

- 메이커스 교육 프로그램 운영(3D프린터, VR, 목공, 봉제, 융합수업 등)
- 청소년 과학 프로그램 운영(꿈꾸는 나무 연계 진로체험, 융합교육, 가상현실 등)

○ 주민 중심 창작 공간 운영

- 무한상상 동아리 활성화 지원 강화(봉제, 목공, 로봇, ICT 분야 등)
- 청소년 로봇동아리 운영 지원 및 메이커스 대회 참여 지원

【19년 2분기】

○ 무한상상스페이스 공간 개선

- 먼지, 냄새 제거를 위한 집진시설 설치 및 레이저 커터실 확장 이전 공사 실시

○ 대한민국 과학창의축전과 연계해 무한상상실 전시 및 체험 부스 운영

【19년 3분기】

○ 관내 청소년 대상 ‘하트룸의 쿨한 발명마켓 학교’ 운영

○ 성인·청소년 과학동아리 양성 및 지원(봉제, 목공, 청소년 로봇동아리 등)

【19년 4분기】

○ 금천 과학 페스티벌 시 과학문화 확산을 위한 무한상상스페이스 Zone 운영

【20년 1분기】

○ ‘20. 2. : 금천형 과학관 조성 계획 수립

○ ‘20. 2. : 금천구 무한상상스페이스 건물 정밀안전진단 용역 계약

【20년 2분기】

○ ‘20. 6. : 금천형 과학관 조성 설계용역 발주

【20년 3분기】

○ ‘20. 7.~ ‘20. 12. : 금천형 과학관 설계 용역 진행 및 공사 업체선정

○ ‘20. 7.~ ‘20. 12. : 과학교육 전문기관 벤치마킹 및 위탁 검토

【20년 4분기】

○ ‘20. 11. : 적십자사 이전 및 무한상상실 이삿짐 보관

○ ‘20. 11~ ‘20. 12. : 금천형 과학관 설계완료 및 공사 업체선정

【21년 1분기】

- ‘21. 1. ~ 3. : 금천형 과학관 공사 착공

【21년 2분기】

- ‘21. 4. : 금천형 과학관 명칭 공모(금천사이언스큐브)
- ‘21. 4. ~ 6. : 금천형 과학관 과학창의인재양성 프로그램 공모
- ‘21. 4. ~ 6. : 무한상상스페이스 온라인 교육 진행

【21년 3분기】

- ‘21. 7. : 금천형 과학관 스마트스페이스 구축
- ‘21. 7. ~ 12. : 금천과학창의인재양성 프로그램 진행

【21년 4분기】


- ‘21. 10. : 금천형 과학관 조성 공사 준공
- ‘21. 10. ~ 12. : 금천형 과학관 인테리어 설계용역
- ‘21. 11. 1. ~ 6. : 금천과학축제
- ‘21. 11. 6. : 금천사이언스큐브 개관식
- ‘22. 11. ~ . : 금천과학창의 프로그램 시범운영

□ 향후계획

- ‘22. 1. ~ ‘22. 3. : 금천사이언스큐브 조경공사
- ‘22. 3. ~ 11. : 금천과학창의인재양성 프로그램 추진

작성자	교육지원과장 : 이강숙 (2810) 팀장 : 서지원 (2831) 담당 : 양환, 김은옥, 김한나 (2862)		
협업부서	건축과, 마을자치과, 재무과, 홍보 디지털과, 지역경제과 등	협조내용	설계 및 공사 자문, 계약, 홍보, G밸리 등 지역연계 협업 등
중앙정부	과학기술정보통신부	서울시	서울시 경제정책과, 일자리창출과

□ 위치도



□ 현장사진



금천사이언스큐브 사진



금천사이언스큐브 내 스마트스페이스

교육-4	전문진학 강사 초빙과 맞춤형 대입지원 프로그램 운영				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	1,310백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	교육지원과

□ 정책목표

- 교육청-학교 협력을 통해 금천구의 청소년들이 지역여건과 재력으로부터 모두 차별없이 미래를 꿈꿀 수 있는 교육도시 금천 구현
- 학교중심의 진로진학지원 체계 구축, 공교육 중심의 교육 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ (지속 운영)
- 사업대상 : 관내 고등학생, 학부모 등
- 사업내용
 - 전문 진학강사 및 우수 교사 초빙 대학입시 설명회(정시, 수시, 전문대) 개최
 - 1:1 입시컨설팅을 통한 맞춤형 진학설계 지원
 - 학부모 아카데미 운영
- 총사업비 : 1,310백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전문진학 강사 초빙과 맞춤형 대입지원 프로그램 운영	입시설명회 2회	입시설명회 3회	입시설명회 3회	입시설명회 2회	입시설명회 2회
	대입 프로그램 4개교	1:1 컨설팅 80명	1:1 컨설팅 500명	1:1컨설팅 500명	1:1 컨설팅 800명
	진로진학 컨설팅 4개교	학부모아카데미	- 입학 사정관 특강10개 대학 - 학부모아카데미	- 입학 사정관 특강12개 대학 - 학부모아카데미	- 입학 사정관 특강15개 대학 - 학부모아카데미

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	1,310	671	0	0	60	60	250	250	500	361	500	0
대입지원	구 비	1,310	671	0	0	60	60	250	250	500	361	500	0

□ 추진실적

【19년 1분기】

- 학생, 학부모, 교사 등 의견 수렴 : ‘19. 1. ~ 3.

- 고3 학생 및 학부모 24명, 중·고 진로진학교사 20명, 남부교육지원청 10명

【19년 2분기】

- 의견수렴 결과를 기반으로 대입지원 프로그램 계획 수립 및 전문 업체 선정 : ‘19. 4. ~ 6.

【19년 3분기】

- 수시지원전략 대입설명회 개최 : ‘19. 7. 13.(토) / 301명 참석
- 1:1 입시 컨설팅 지원 : 고3 이상 - 30명 / 고1~고2 - 50명
- 학부모 대상 입시 아카데미 실시 : ‘19. 8. 30. ~ 9. 7.
- 4차시 운영 / 43명 신청 / 26명 수료(4차시 전원 참석자)

【19년 4분기】

- 1:1 입시컨설팅(2차) 실시 : 고1~고2 - 50명
- 정시지원전략 대입설명회 개최 : ‘19. 12. 13.(금) / 315명 참석
- 민간전문가 및 진학교사 자문회의 : 2회 실시

【20년 1분기】

- 코로나 19 확산으로 인한 개학 연기에 따라 긴급 진학상담 실시
 - 운영기간 : '20. 3. 30. ~ 4. 30.
 - 지원대상 : 관내 고교 1~3학년 재학생
 - 컨설턴트 : 관내 고교 진학상담교사 3명(금천, 동일, 문일)
 - 지원내용 : 진학·학습에 관한 온라인 게시판 및 전화 상담 지원

【20년 2분기】

- '20년 대입지원을 위한 1:1 온라인 입시컨설팅 진행
 - 운영기간 : 2020. 5. 1 ~ 12. 18
 - 신청방법 : 금천구 대입지원 프로그램 전용 온라인 게시판을 통한 신청
 - 운영방법

구분	내 용		
	대 상	운영기간	운영방법
온라인 게시판 컨설팅	관내 고등학생 및 학부모	2020. 5. 1 ~ 12. 18	① 전용 온라인 게시판 이용 서비스 신청
화상컨설팅		2020. 6. 20 ~ 7. 5 (1차) 2020. 7. 30 ~ 8. 30 (2차)	② 컨설턴트 매칭 ③ 1:1 맞춤형 컨설팅

【20년 3분기】

- '20년 3분기 대입지원 프로그램 운영

구분		내 용		
		대 상	운영기간	운영방법
컨설팅	비대면	관내 중·고등학생 및 학부모	2020. 5. 1 ~ 11. 30 ※ 화상 컨설팅 운영 확대	① 전용 온라인 게시판 이용 서비스 신청 ② 컨설턴트 매칭 ③ 1:1 맞춤형 컨설팅
	대면		2020. 8. 8. 09:00~16:00	
입학사정관 특강		관내 고등학생 및 학부모	2020. 7. 28 ~ 7. 30 17:00~19:00	
수시 및 전문대 대학입시 설명회			2020.8. 7. 19:00 ~ 21:30	○ 실시간 온라인 강의

【20년 4분기】

○ '20년 4분기 대입지원 프로그램 운영

구분	내 용		
	대 상	운영기간	운영방법
학부모 아카데미	관내 초중고 학부모	2020. 10. 7, 8, 14, 15 19:00 ~ 21:30	○ 4회 운영 ○ 실시간 온라인 강의
대입(정시)설명회	관내 고등학생 및 학부모	2020. 12. 12. 14:00 ~ 16:00	○ 실시간 온라인 강의
정시대비 1:1 입시컨설팅	관내 고등학생 및 학부모	2020. 12. 26. 09:00 ~ 18:00	① 전용 온라인 게시판 이용 서비스 신청 ② 컨설턴트 매칭 ③ 1:1 맞춤형 컨설팅

【21년 1분기】

- 금천진로진학지원센터 운영계획 수립을 위한 자료수집 : 2월~3월
- 금천진로진학지원센터 조성을 위한 설계용역 추진 : 3월
- 금빛학교 추진을 위한 담당교사 회의 개최 : 2021.3.24
- 참 석 자 : 5명 (금빛학교 담당교사 4명(일반교), 관계직원 1명)

【21년 2분기】

- 금천진로진학지원센터 운영계획 수립 : 4월
- 금천진로진학지원센터 개관 : 6월
- 6월 학부모 진학 아카데미 (3회) : 6월

구분	내 용		
	대 상	운영일시	운영방법
고교학점제와 대학입시	중학교 학부모	2021. 6. 17. 19:00 ~ 21:00	대면 15명 참가 비대면 312명 실시간 온라인 송출 병행
2023 대입의 이해	고 1,2 학부모	2021. 6. 24. 19:00 ~ 21:00	대면 12명 참가 비대면 86명 실시간 온라인 송출 병행
2022 대입 수시전형의 이해와 대비	고3 학부모	2021. 6. 26. 10:00 ~ 12:00	대면 12명 참가 비대면 1,128명 실시간 온라인 송출 병행

【21년 3분기】

○ 금천진로진학지원센터 프로그램 운영

사업명	내 용		
	대 상	운영기간	운영실적
1:1 맞춤형 진학(입사)상담	중·고등학생 및 학부모	2021. 7월 ~ 상시, 화~토	92건, 비대면(줌)
학생부종합 컨설팅	고등학생 및 학부모	2021. 7월 ~ 8월 매주 토요일	32건, 비대면(줌)
학습심리상담	초등 4학년~ 고등학생 및 학부모	7월 ~ 상시, 매주 목요일 ※ 9월부터 화요일 확대	29건, 비대면(줌)
수시대비 입시설명회	고등학생 및 학부모	2021. 7. 2.(금) 20시~22시	비대면 610명 (유튜브)
실무자가 들려주는 직업이야기	고등학생	2021. 7. 28.(수) 15시~17시	대면 26명, 비대면 217명 (유튜브)
찾아가는 입학사정관 특강	동일여자고등학교	2021. 7. 15.(목) 13:50~15:40	동일여고 2학년 비대면 209명 (유튜브)
자기주도학습법 온라인 특강	초·중·고등학생 및 학부모	2021.7.19.(월) ~ 8.23.(월)	비대면 329명 (진로진학지원센터 홈페이지)
수시박람회	고등학생 및 학부모	2021. 7. 3.(토) 13:00~17:10	대면상담 74건 (대강당)

【21년 4분기】

○ 금천진로진학지원센터 프로그램 운영

구분	내 용		
	대 상	운영일시	운영방법
성공적인 고입 대입진학	관내 학부모	2021. 10 . 5. ~ 10. 13. 기간 중 4회	대면 17명, 비대면(유튜브) 625명
대입기초반	관내 학부모	2021. 10 . 19. ~ 10. 27. 기간 중 4회	대면 4명, 비대면(유튜브) 380명
자녀성향에 맞는 교육방법 알기	초등 학부모 (소규모 집단상담)	2021.11.16.(화), 11.23(화)	대면 (누적) 38명
		2021.12.9.(목)	대면 (누적) 44명
온라인입시설명회	수험생, 학부모, 진학교사 등	2021.11.23.(화) 19:00~21:05	비대면(유튜브) 조회수 3,263회
정시지원전략 특강	수험생, 학부모, 진학교사 등	2021.12.13.(월) 19:00~20:10	비대면(유튜브) 조회수 549회

작성자	교육지원과장 : 이강숙 (2810) 팀장 : 강선미 (2821) 담당 : 강경희 (2822) 김새롬(2825)		
협업부서	전 부서(동)	협조내용	직원 및 주민 홍보, 참여 안내
중앙정부	교육청	서울시	

문화-1	숲속작은도서관 건립 조성				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	245백만원	사업유형	신규/자체/건립	추진부서	문화체육과

☐ 정책목표

- 자연훼손을 최소화하고 주민의견을 최대한 반영하여 자연 친화적으로 건립
- 구립 및 작은도서관, 학교, 마을, 어린이집 등 유관기관 연계 운영
- 다양한 독서프로그램 운영과 작은음악회, 전시회 등 행사개최 장소 활용

☐ 사업개요

- 사업위치 : 독산동 373 (감로천생태공원 야외학습장)
- 사업규모 : 연면적 61.03 m^2
- 사업기간 : 2019. 3월~12월
- 사업내용
 - 숲 속과 어우러지는 도서관 및 야외 테라스 구축
 - 독서활동가, 자원봉사자, 마을사서 등 탄력적 배치
 - 생태 자연친화 도서관으로 특화하여 상호 운영 활성화 도모
- 총사업비 : 245백만원

☐ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
숲속작은 도서관 건립	사업타당성 내부검토	부지선정 설계 및 건립	운영	운영	운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	245	245	0	0	245	245	0	0	0	0	0	0
숲속작은 도서관 건립	구 비	245	245	0	0	245	245	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

【18년 4분기】

- 숲속작은도서관 건립을 위한 주민설문조사 실시 (2018.10)
 - 전체 조사자의 70%가 건립을 찬성하며 주민편익시설 확충을 희망하는 것으로 나타남.
 - 반대 의견으로 '자연 훼손' 우려가 가장 많아 자연 훼손을 최소화하는 방안으로 건립 필요.


【19년 1분기】

- 대상지 선정 (2019.2월)
 - 감로천생태공원 상층부, 야외학습장 약 150m² 부지
- 숲속도서관 설계개념 결정 (2019.3월)
 - 1안 : 경사지 높이차를 이용한 숲속도서관 (결정)
 - 2안 : 동그랗고 투명하고 이색적인 구조 숲속도서관


【19년 2분기】

- 설계용역 계약 (2019.4월 ~ 6월)
 - 설 계 사 : 큐브디자인건축사사무소 (경기도 김포시)
 - 설계금액 : 14,630천원
- 부지측량 (2019.4월)
 - 측량장소 : 감로천 생태공원

- 완평지 및 급경사지 약 150m²로 구성 (평지 약70m², 경사지 80m²)




등고선




3D투시도

○ 기본설계 완료 (2019.6월)


- 컨테이너(6m×2.4m) 4개동 연접 : 61.03m²(약18평형)
- 경사지 절토 후 옹벽 및 기초 시공
- 전면부 유리로 채광강조, 노천극장과 연계
- 옥상 데크 및 난간 설치, 조망공간으로 활용




조감도



배치도



종단면도



평면도



【19년 3~4분기】

- **공원 내 시설물 설치에 관한 법규 검토** (2019.9월)
 - 가설건축물 설치 관련 제규정 검토
 - 유관부서(공원녹지과, 건축과 등) 협의 및 일상감사 실시
- **숲속작은도서관 공사발주** (2019.10월)
 - 공사기간 : 2019.10월 ~ 2019.12.13.
 - 사업위치 : 독산동 373 (감로천생태공원 야외학습장)
 - 사업규모 : 연면적 61.03m², 높이 3.0m
 - 구조 및 마감 : 경량철골조(컨테이너), 우레탄도장
- **숲속작은도서관 전담운영자 채용** (2019.11월)
 - 운영시간 : 매주 화요일~토요일 09:00~18:00 (월요일 휴관)
 - 근무인원 : 1명 (기간제근로자)
 - 사업내용 : 숲속도서전시관 운영 (도서정리, 방문자 안내, 프로그램 기획)
- **숲속작은도서관 명칭확정 ‘책달샘’** (2019.12월)
- **숲속작은도서관 개관식 개최** (2019.12.24.)

작성자	문화체육과장 : 장미순 (1440)	팀장 : 주은경 (2851)	담당 : 조성익 (2852)
협업부서	건축과, 공원녹지과	협조내용	가설건축물 및 공원외시설 점용허가
중앙정부	해당없음	서울시	해당없음

□ 위 치 도



□ 현장사진



문화-2	금천미래문화도시비전 선포(2023 문화사업 중장기계획)				
추진현황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	7.5백만원	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

- 정부 및 서울시 문화정책 방향에 따라 우리 구 지역특성을 살린 미래 문화 사업 중장기계획(문화비전) 수립 및 추진을 통한 ‘금천미래문화도시’ 조성

□ 사업개요

- 사 업 명 : 금천미래문화도시비전 선포(2023 금천구 문화사업 중장기계획)
- 사업기간 : 2018. 8. ~ 계속
- 사업내용
 - 사전준비 : 비전수립을 사전조사 및 초안 작성, 전문가 워크숍 개최
 - 장기플랜 : 전략 및 추진과제 도출을 통한 연차별 중장기계획 수립
 - 비전선포 : 금천구 미래 문화사업 관련 언론보도 등 대외홍보 추진
 - 과제실행 : 추진과제별 세부추진계획 수립 및 로드맵에 따른 사업수행
 - 사업평가 : 전문기관을 통한 사업별 평가 및 다음 4개년도 문화 준비

미래 문화비전 사업 추진단계(2020~2023)



□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천미래 문화도시 비전 선포	사전조사 및 비전선포계획 (초안) 수립	중장기계획 초안 수립을 위한 전문가 워크숍 개최	금천구 문화정책 중장기계획 (2020~2023) 수립 및문화비전 선포	금천미래문화 도시 발전	금천미래문화 도시 성장

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	7.5	7.45	0	0	0	0	7.5	7.45	0	0	0	0
금천미래 문화도시 비전 선포	구 비	7.5	7.45	0	0	0	0	7.5	7.45	0	0	0	0

□ 추진실적

- 2018년 4분기 : 비전수립을 위한 사전조사 및 초안 작성
 - 정부 및 서울시 문화정책 및 패러다임에 따른 비전 체계도(안) 마련
 - 민선7기 문화정책 비전선포 계획(초안) 수립
- 2019년 1분기 : 문화예술분야 전문가 의견 수렴 및 개선 검토
 - 2019. 1. 29. : 금천구 문화예술진흥위원회 개최를 통한 전문가 의견수렴
 - 2019. 2~3월 : (재)금천문화재단 중장기 발전계획 수립
- 2019년 2~3분기 : 중장기계획(문화비전) 수립을 위한 사전 준비
 - 2019. 5. 20. : 금천 문화예술 민관거버넌스 구성 및 운영계획 수립
 - 2019. 7. 25. : 금천문화예술 민관거버넌스 참여 단체에 의견제출 유도
- 2019.10.14. : 금천미래문화도시 비전 선포 기본계획 수립
 - 사업추진 과정, 비전(안) 등 개략적인 계획 작성

- 2019.12. : 2019~2022 금천구 문화정책 중장기계획 초안 완성
- 2019.12.18. : 중장기계획(안) 관련 분야별 대표자(유관기관 등) 워크숍 개최
 - 중장기계획(문화비전) 내용 검토 및 분야별 대표자 의견 수렴 후 계획 보완
- 2020.1. : 중장기계획(안) 서면심의 가결(금천구문화예술진흥위원회) 및 수립
 - 문화예술진흥위원회 자문의견 일부 반영
- 2020.9.15. : 금천구 문화정책 중장기 계획(2020~2023) 수립
- 2020.10.6. : 금천미래문화도시 비전 선포식 개최 계획 수립
- 2020.10.15. : 금천미래문화도시 비전 선포
 - 제25회 금천구민의 날 기념식 행사 내 금천미래문화도시 비전 선포식 병행추진

작성자	문화체육과장 : 장미순 (1440)	팀장 : 임정화 (1441)	담당 : 나현선 (1443)
협업부서	금천문화재단 등	협조내용	사업추진 협업
중앙정부	문화체육관광부, 문화재청 등	서울시	문화정책과, 문화예술과, 역사문화재과, 서울문화재단 등

문화-3	문화다양성도시 선언 및 조례제정 등으로 문화다양성 확보				
추진현황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	34.6백만원	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

- 우리 사회 전반의 다양한 소수자 집단에 대한 문화권 보장 및 사회 갈등 해소, 다양한 문화에 대한 사회의 수용성을 제고하고, 시민의 문화적 삶의 질을 향상시켜 문화다양성에 기초한 문화도시 조성하고자 함

□ 사업개요


○ 추진방향

- 지역의 문화다양성 관련 기초 연구조사를 통한 종합정책 수립
- 조례 제정, 문화다양성 도시선언 등을 통한 문화다양성 도시 기반 마련
- 다양한 문화가 서로 공존하고 상생할 수 있는 생태계 조성 및 공동체 활성화

○ 추진기간 : 2019. 10. ~ 계속

○ 추진목표 및 내용

비전 [안]	다름을 수용하고 서로를 포용하는 문화다양성도시 금천 ※ 문화다양성 비전은 향후 기초연구를 통해 변경 예정
목표	▶ 주민 문화다양성 인식 제고 및 가치 확산 ▶ 지역 공동체성 증진과 문화정체성 형성



□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
문화다양성 확보	사전준비	실태조사 및 종합계획 수립	문화다양성 도시 선언	문화다양성 조례 제정 등	문화다양성 인식 확산 및 성장

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	34.6	34.5	0	0	14.3	14.2	20.3	20.3	0	0	0	0
문화다양성 확보	시 비	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0
	구 비	14.6	14.5	0	0	14.3	14.2	0.3	0.3	0	0	0	0

□ 추진실적

【19년 1분기】

- 2019. 1. ~ 2. : 한국문화예술위원회 무지개다리(문화다양성 프로그램) 공모사업 신청
 - 2019. 1. 24. : (재)금천문화재단 공모사업 신청
 - 2019. 2. 19. : (재)금천문화재단 공모결과 ‘미선정’

【19년 3분기】

- 2019. 10. 16. : 문화다양성 보호·증진 정책 기본계획 수립

【19년 4분기】

- 2019. 11. ~ 2020. 1. : 금천구 문화다양성 보호·증진을 위한 기초연구 실시
 - 문화다양성 기초연구 용역(수의계약) 진행 및 결과 환류

【20년 1분기】

- 2020. 2. 12. : 문화다양성 기초연구 용역 최종 결과 보고회

【20년 2분기】

- 2020. 5. : 금천 문화다양성 프로젝트 협의체 구성 및 운영(아동청년과)
 - 프로젝트 추진을 위한 협의체 16명 구성 및 한시적 운영 (2020. 5.~11.)
- ※ 서울시 청년자율 예산제 「자치구 청년정책 거버넌스 활성화 지원」 사업

【20년 4분기】

- 2020. 10. 5.~10.11.: 금천 청년 문화다양성 전시 「Same Difference - 다르면서 같은」 행사 개최, 금나래아트홀 갤러리 (아동청년과)
 - 전시, 캠페인, 오픈챗(온라인 토론)을 통해 문화다양성의 가치를 삶의 태도로서 공유하고 서로를 이해하고 존중하는 길 모색
- 2020. 10. 15. : 금천미래문화도시 비전 선포 개최(구민의 날)

【21년 1~4분기】

- 2021. 3.~6 : 문화다양성 관련 법규 및 타지자체 조례 검토,
금천 문화도시 기본 조례 입법안 작성
- 2021. 6. 15. : 금천 문화도시 기본 조례 검토안 제출(기획예산과)
- 2021. 8. 31. : 금천구 문화도시 기본 조례 제정 계획 수립
- 2021. 9. 2. ~ 9. 22. : 입법예고 (20일 이상)
- 2021. 10. 20. : 제231회 금천구의회 의회 상정 및 조례 심사
- 2021. 11. 16. : 금천구 문화도시 기본 조례 공포

작성자	문화체육과장 : 유민석 (1440)	팀장 : 최경밀 (1441)	담당 : 나현선 (1443)
협업부서	어르신장애인과, 여성가족과, 아동청년과, 금천문화재단 등	협조내용	사업추진 협업
중앙정부	문화체육관광부	서울시	문화정책과

문화-4	금천아트테라피센터 개설·운영				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	49백만원	사업유형	신규/협력/운영	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

- 금천형 예술치유 콘텐츠(창작활동 및 교육) 개발 및 특화
- 생애주기별·계층별 ‘사회적 예술치유’ 프로그램 기획
- 주민↔예술가 멘토링 및 창작활동 지원으로 문화소통 공간 조성
- 삶의 문제를 해결하는 예술 활동으로 예술의 사회적 가치 확산

□ 사업개요

- 사 업 명 : 금천아트테라피센터 개설·운영
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 계속
- 운영장소 : 금천마을활력소 어울샘(1호), 빈집프로젝트3家(2호)
- 운영주체 : 금천문화재단
- 운영내용

금천 아트테라피센터 시흥(1호)	금천 아트테라피센터 독산(2호)
	
금천문화재단 위탁(2020. 7.)	금천문화재단 운영(2018. 1.)
금천마을활력소 어울샘 4층 고민뽕샘 (탐골로 22)	빈집프로젝트3家 (독산로 295 2층)
지역 활동가 연계 감각 일깨우기	예술가와 함께 하는 프로그램 및 전시

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
금천아트테라피센터 개설·운영	· 사례검토 · 의견수렴 · 종합계획	· 시범운영 (어울샘)	· 금천형 특화운영	· 운영지속 및 확대	· 운영지속 및 개선

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	49	39	0	0	18	18	9	9	12	12	10	0
금천아트 테라피센터 개설·운영	구 비	49	39	0	0	18	18	9	9	12	12	10	0

□ 추진실적

【18년 4분기】

- (가칭) 금천아트테라피센터 개설 운영 기본계획(안) 수립
- 2018. 12월 : 서울시 운영기관 벤치마킹 방문 및 전문가 의견수렴
 - 서울문화재단 운영 ‘서울예술치유허브’ 등 관련기관 방문 벤치마킹

【19년 1분기】

- 2019. : 2019년 프로젝트 운영계획 수립
 - 빈집프로젝트 3가
- 2019. 3월 : 예술치유 아티스트 공모 (금천문화재단)
 - 아티스트 황영은(문화예술교육사, 가산동주민) 채용
- 2019. 1~ 4월 : 주민의견 수렴
 - 지역주민 중 예술치유 사업 추진 경험이 있는 전문가 컨택

【19년 2분기】

- 2019. 5월 : (가칭)금천아트테라피사업 추진계획 수립
- 2019. 6~12월 : 휴-식 잠시쉬었다가요/고백(빈집3가) 추진
- 2019. 6~8월 : 연극치유프로그램 주인공

【19년 3분기】

- 2019. 8~10월 : 청년활력증진프로그램 『완,투,뜨리n포!』
- 2019. 9~11월 : 프로그램 너랑나랑놀앙(어울샘)

【19년 4분기】

- 2019.11.23. : 금나래시민극단 연극 공연
- 2019.12.4.~12.9. : 빈집프로젝트 전시
- 2019.12월 : 사업평가

【20년 1분기】

- 2020. 3월 : 2020년 운영계획 19년 운영 단체와 논의

【20년 2분기】

- 2020. 4~6월 : 비대면 예술치유 프로그램 컬러링 컬렉션 진행
(섭리의 집, 금천드림스타트 - 빈집프로젝트)

【20년 3분기】

- 2020. 8~9월 : 비대면 온라인 예술치유 프로그램 운영
(여름의 소재, 캐릭터의 맛, 나의 마음을 그려보자 - 빈집프로젝트)

【20년 4분기】

- 2020. 10~11월 : 시각, 촉각, 후각 등을 결합한 통합적 예술체험을 통한 코로나 블루 치유를 위해 프로그램 참여자 모집 및 운영
(따뜻한 감성 : 종이의 다양한 촉감을 느껴보자, 빈 집에 불을 켜줘 :도자기 캔들워머 만들기, 향기를 보는 방법 : 종이비누 만들기 - 빈집프로젝트)
※ 사회적 거리두기 방역지침 준수 하에 소규모 진행
- 2020.11.23.~12.7. : 2020 빈집프로젝트 아카이브 및 컬러링 컬렉션 작품 전시 - 빈집프로젝트 1家·2家

(섬리의 집, 금천스타트 등 구민들과 비대면 예술 활동을 통해 코로나 블루를 함께 이겨내고자 진행했던 결과물 전시)

[21년 1~4분기]

- 2021. 2~3월 : 2021년 프로그램 운영 방향 논의(금천문화재단)
- 2021 금천아트테라피 <맘스살롱> 프로그램 신청 접수
 - 신청기간 : 2021. 6. 16.(수) ~ 6. 30.(수)
 - 참여대상 : 영유아를 둔 학부모
- 2021. 8~10월 : 금천아트테라피 <맘스살롱> 비대면 프로그램 운영
 - 무용치유 “아트살롱-위댕맘댕” (금천문화재단 주최)
 - <1기> 2021. 8. 4.(수) ~ 9. 8.(수) 11:00~13:00 - 6회차(7명)
 - <2기> 2021. 9. 15.(수) ~ 10. 27.(수) 11:00~13:00 - 6회차(7명)
 - 미술치유 “색다른 색 이야기-우리 안에 색을 찾는 자연염색과 바느질”
 - 2021. 8. 25.(수) ~ 10. 20.(수) 11:00~14:00 - 8회차(10명)

□ 향후계획

- 2022년 프로그램 운영 방향 논의(금천문화재단)
 - 코로나19 시대 지속 운영 가능한 금천형 예술치유 콘텐츠 개발 검토

작성자	문화체육과장 : 유민석 (1440)	팀장 : 최경밀 (1441)	담당 : 나현선 (1443)
협업부서	(재)금천문화재단	협조내용	금천아트테라피센터 운영
중앙정부	문화체육관광부	서울시	문화정책과, 문화예술과, 서울문화재단

문화-5	금천뮤지컬스쿨 건립				
추진현황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	7,146백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

- 창의적 문화예술콘텐츠를 구현하는 뮤지컬 특화 시설
- 유관기관, 학교 등이 연계한 통합형 예술프로그램 실현
- 창작 작품 제작 지원을 통한 지역문화예술 활성화 기반 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 가산중학교 (금천구 시흥대로115길 48)
- 규 모 : 지상4층, 연면적 1,614 m^2 내외
- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2021. 02.
- 주요기능 : 뮤지컬 교육, 제작, 공연을 통한 문화공간조성
- 대 상 : 뮤지컬에 관심 있는 주민 누구나
- 총사업비 : 7,146백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천 뮤지컬스쿨 건립	· 행정사전절차 · 설계공모	· 기본, 실시설계 · 공사준비	· 공사추진	· 공사완료 · 뮤지컬센터 운영	· 뮤지컬센터 운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	5,146.4	4,491.1	2,440	2,440	560	560	611.4	611.1	885	880	650	0
뮤지컬 스쿨 건립	국 비	1,500	1,500	940	940	560	560	0	0	0	0	0	0
	시 비	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	구 비	2,146.4	1,491.1	0	0	0	0	611.4	611.1	885	880	650	0

※ 2018년 이전 집행예산 : 국비 1,000백만원, 구비 1,000백만원

□ 추진실적

【18년 3기】

- 설계관련 의견수렴 및 TF운영(금천구) : '18. 7. ~11.

〈TF추진 현황〉

- ◆ TF구성 : 관계기간 실무자 및 외부 전문가(건축, 공연장, 뮤지컬) 등 15명
- ◆ 운영 횟수 : 5회 내외
 - ※ 설계 관련 벤치마킹 시설 : 구로중학교, 서울종합예술학교, 한국종합예술학교

【18년 4분기】

- 설계공모 공고 및 심의 : '18. 9. ~ 12.

【19년 1분기】

- 기본설계 : '19. 1. ~ 4.

【19년 2분기】

- 실시설계 : '19. 4. ~ 8.

【19년 3분기】

- 실시설계 조정 : '19. 10.

【19년 4분기】

- 서울시교육청 일상감사 및 조달청 공사계약 의뢰 : '19. 11.

【20년 1분기】

- 서울시교육청 공사계약 체결 : '20. 2.
- 서울시교육청 공사착공 : '20. 3.

【20년 2분기】

- 운영계획 수립 관련 간담회 : '20. 5.
- 운영계획 관련 용역계약 준비 : '20. 6.
- 공사추진(남부교육지원청) : '20. 3. ~ '21. 2.

【20년 3분기】

- 뮤지컬스쿨 운영방안 연구조사 용역 : '20. 7. ~ 9.

【2021년】

- 공사완공(남부교육지원청) : '21. 2.
- 임기제공무원 채용 : '21. 1. ~ 4.
- 자산취득 및 개관 준비 : '21. 3. ~ 7.
- 자문위원회 구성 및 운영 : '21. 5.
- 금천뮤지컬센터로의 명칭 확정 : '21. 5.
- 금천뮤지컬센터 운영계획 수립 : '21. 6.
- 금천뮤지컬센터 개관 : '21. 7.


작성자	문화체육과장 : 유민석 (1440)	팀장 : 최경밀 (1441)	담당 : 권우경 (1446)
협업부서	교육지원과	협조내용	학교 연계 프로그램 협업
중앙정부	문화체육관광부 문화예술교육과	서울시	문화본부 문화시설과

□ 현장 및 공간 사진

금천뮤지컬센터 전경



1층 로비



2층 창작공간



3층 분장대기실



3층 로비



3층 금천예술극장



문화-6	서서울미술관 건립				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	31,997백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

- 문화시설이 부족한 우리구에 시립미술관을 유치하여 문화 균형발전 도모
- 4차 산업혁명시대에 걸맞은 청소년 과학·예술 융복합 교육과 시민참여형 공공미술을 통한 미술관 접근성 증대 및 미술 문화 저변 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 독산동 1151번지 일대 (금나래중앙공원 내)
- 규 모 : 지하 2층 ~ 지상 1층 (연면적 7,342 m^2)
- 사업기간 : 2015. ~ 2023.12.
- 총사업비 : 31,997백만원
- 운영방식 : 서울특별시 직접운영

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
서서울미술관 건립	설 계 공 모 준 비	설계공모	실시설계	실시설계 공사착공	공사추진	준 공 개 및 관

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	31,997	5,395	155	155	1,521	1,521	1,304	1,254	2,465	2,465	26,552	0
서서울미술관 건립	시 비	31,997	5,395	155	155	1,521	1,521	1,304	1,254	2,465	2,465	26,552	0

※ 총사업비: 32,060백만원(2018년 이전 투자액: 63백만원)

□ 추진실적

【18년 4분기】

- 서울총괄건축가 자문 : 2018.10.19.
- 서울시 간담회 (설계공모 관련, 사업적정성 검토의뢰(도시기반시설본부) : 2018.11.
 - 미술관 건립영역 : 공원일부 → 공원 전체
 - 주차장 증설 반영 요청(1차)
- 적정성 검토(도시기반시설본부) : 2018.11.
- 건축정책위원회 상정(도시공간개선단) : 2018.12.14.

【19년 1분기】

- 서성만 문화시설추진단장 등 방문 : 2019.3.7.
 - ↳ 설계시 주차장 증설 반영 요청(2차)

【19년 2분기】

- 설계시 주차장 증설 반영 요청(3차) : 2019.5.
- 국제 설계공모 용역업체 선정 : 2019.6.
- 설계관련 자문위 운영 : 2019.1.~6.

【19년 3분기】

- 서울시 도시공원위원회 상정 : 2019.10.
 - ↳ 원안가결(자문결과 당초 미술관건립영역에 설계)

【19년 4분기】

- 서울시 도시공원위원회 관련 박물관과, 도시공간개선단 업무협의

【20년 1분기】

- 설계지침·과업지침서 확정 및 사전절차 이행 : 2019.10.~2020. 2.
- 공공건축심의위원회 사전절차 이행여부 심의 통과 : 2020. 3.

【20년 2분기】

- 국제지명현상공모 추진 : 2020. 4.~2020. 6.
- 국제지명현상공모 당선작 선정 : 2020. 6.

【20년 4분기 ~ 21년 4분기】

- 설계용역 계약, 기본설계 및 실시설계 : 2020.11.~2021.12.
- 서서울미술관 건립 설계 관련 협의 : 2021.2.~6.
- 서울시 도시공원위원회 상정 : 2021.7.~9.
- ↳ 재심의 가결〔금나래중앙공원 조성계획 결정(변경) 및 경관심의〕
- 서서울미술관 건립 설계용역 설명회 개최 : 2021. 12. 21.


□ 향후계획

【23년 1분기~24년 2분기】

- 건축 및 전시 공사 : 2022.5.~2024.4
- 개관 : 2024.5

작성자	문화체육과장 : 유민석 (1440) 팀장 : 최경밀 (1440) 담당 : 나현선 (1443)		
협업부서	공원녹지과, 행정지원과 도시계획과	협조내용	미술관 건립 부지 관련 협조 도시계획 변경(필요시)
중앙정부	문화체육관광부	서울시	문화본부 문화시설추진단 박물관과 서울시립미술관

☐ 현장사진



☐ 조감도



문화-7	금천문화재단 사업 확대를 통한 금천문화역량 강화				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	30,209백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	문화체육과


□ 정책목표

- 금천문화재단의 전문성을 바탕으로 지역문화발전과 지역문화생태계의 건강한 성장을 유도하고, 지역성을 반영한 다양한 공연예술 및 문화사업 실행으로 금천구 문화역량 강화

□ 사업개요

○ 조직 및 인원

- 정원 : 임원 2명(이사장, 대표이사), 4팀 정규직 71명
- 현원 : 임원 2명, 1실 4팀 정규직 63명, 비정규직 26명(정원외인력)
- ※ 2021. 12. 15. 기준



□ 전략 목표 및 과제



미션	문화예술진흥과 주민의 문화예술복지증진
비전	모두의 예술로 행복한 금천

전략목표	지역문화예술진흥	생활문화활성화	지속가능한 경영관리
전략과제	- 지역문화역량 강화 - 지역예술인 발굴 및 육성 - 금나레아트홀 역할 강화	- 생활문화 기반 환경 조성 - 독서문화 확대 - 도서관의 지역문화 거점역할 강화	- 직무전문성 강화 - 성과중심 경영체제 확립 - 신뢰와 상상의 조직 문화 - 재원의 안정적 확보 및 효율적 활용

□ 연차별 추진계획

구 분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
지역특성 문화예술정책 및 사업 개발		·지역문화진흥 TF참여	·지역문화정책 포럼개최 ·지역문화진흥 TF참여	·금천미래도시 비전에 따른 문화재단 비전 재정립	·금천미래 도시비전 실행기 (생활문화사업, 지역기반 신규문화사업 계획 구축 축제 활성화)	·금천미래 도시비전 확대기 (생활문화사업, 지역기반 신규문화사업 계획 실행)
		·생활문화 협력체계구축	·신규축제개발 ·생활문화 주간선정	·신규축제 활성화 ·생활문화 주간운영		
금천문 화재단 운 영 시 설 위 상 고	·금나 레 아 트 홀 운 영 륜 (가동률%)	기획공연 추진 (가동률62)	대관비용 등 규정 정비 (가동률68)	기획공연 추진 및 공연장 브랜드화 (가동률72)	기획공연장 이미지 확대 (가동률75)	기획공연장 이미지 확대 (가동률78)
	·4개구립 도서관 (고 객 만족도)	도서관고객 만족도 (87.5점)	도서관고객 만족도 (88.1점)	도서관고객 만족도 (88.6점)	도서관고객 만족도 (89.2점)	도서관고객 만족도 (90점)

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	31,825	19,638	4,830	4,560	5,691	5,284	5,884	4,358	7,806	6,320	7,806	0
금천문화재단 운영비	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	시 비	536	189	0	0	0	0	0	0	286	211	286	0
	구 비	16,168	10,539	2,351	2,277	3,033	2,806	3,160	2,572	3,902	3,214	3,902	0
	민 간	0	0	0	0	0	0	0	0				0
금천문화재단 문화사업추진	국 비	97	75	40	40	25	22	32	13				0
	시 비	2,022	1,037	158	149	261	245	313	197	633	561	633	0
	구 비	2,232	1,187	577	415	505	392	346	216	402	292	402	0
	민 간	5	0	5	0	0	0	0	0				0
금나래아트홀 공연·예술 사업	국 비	377	265	35	35	60	60	116	97	83	80	83	0
	시 비	143	139	10	10	133	129	0	0				0
	구 비	2,642	1,123	204	199	180	178	386	207	936	682	936	0
	민 간	0	0	0	0	0	0	0	0				0
구립도서관 (4개)	국 비	358	330	125	123	193	191	4	3	18	15	18	0
	시 비	652	458	116	113	179	176	117	88	120	107	120	0
	구 비	6,593	4,296	1,209	1,199	1,122	1,085	1,410	965	1,426	1,158	1,426	0

□ 추진실적

【2018년】

○ 전문공연장 이용만족도 및 금나래아트홀 가동률 제고

- 지역(실버세대)문화소외계층을 위한 ‘가족극장’(영화상연)하여 문화복지실현
- 오전음악회(마티네콘서트)추진으로 유치원 및 초등학교 저학년 학생들에게 클래식 음악감상 및 악기체험 제공

○ 구립도서관 고객만족도 제고

- 가산도서관 전층 방충망 교체 공사 실시
- 독산도서관 독서보조기기(확대기, 증폭기) 설치

【2019년】

○ 전문공연장 이용만족도 및 금나래아트홀 가동률 제고

- 연령, 가족단위, 아동 등 이용객 타겟에 맞는 기획 프로그램 추진
- 지역 예술단체의 예술역량 강화 및 금나래아트홀 공연장 활성화를 위한 ‘대관 지원 사업-금천 온 스테이지’ 신규 운영
- ‘가정의 달’, ‘문화가 있는 날’ 등에 맞춰 우수단체 초청 및 무료 영화상영 추진
- 금나래아트홀 공연장(무대 및 객석 리모델링, 공연장 시스템 추가 구매 등), 갤러리(바닥 리모델링) 공사 진행을 통한 이용자들의 만족도 증대

○ 구립도서관 고객만족도 제고

- 가산도서관 열람실 LED 등 교체로 쾌적한 환경 조성
- 시흥도서관 에어컨 배관라인 세척
- 금나래도서관 창문 손잡이 잠금장치 교체
- 가산도서관 6층 리모델링을 통해 구민을 위한 공간 확보
- 가산도서관 전층 방충망 교체 공사 실시

【2020년】

○ 코로나19 사회적 거리두기 상황에 대응하는 안전한 금나래아트홀 운영

- 코로나19 상황에 따라 대면·비대면(온라인)기획공연·전시 연계 추진으로 구민의 예술 향유를 위한 플랫폼 확대
- 참여단체 및 관람자들의 안전을 위한 안전관리 증대 : 모든 참여자들의 문진표 작성 및 관리, 행사 전 스태프·출연진 안전교육 수료증 필수 제출로 안전한 공연장으로서의 인식 구축

○ 확장된 시각의 지역문화진흥사업의 수행

- 금천구 지역주민·재단·우수단체와 함께 만들어가는 지역콘텐츠특성화 공연제작으로(장소 이동형 공연) 대·내외적으로 금천구에 대한 긍정적이고 새로운 인식조성 기회 마련

- 온라인 생활문화축제운영, 빈집프로젝트 비대면(윈도우) 전시, 금천구 문화자원을 기반 우리마을 문화통(通)장 등 다양한 지역문화사업을 통한 관내 문화역량강화 수행

○ 구립도서관 고객만족도 제고

- 코로나19의 지역확산을 예방하고자 사회적 거리두기로 인한 온라인 서비스 실시
 - 안심예약대출서비스 실시
 - 다양한 온라인 플랫폼을 통한 온라인 수업 도입
 - 다양하고 수준 높은 인문학 동영상 강좌 제공
- 독산도서관 전면 리모델링 실시(19.10~20.04)
 - : 개관 20년된 노후시설 개선
 - 북카페 형식으로 오픈 거실형 도서관으로 조성
 - 칸막이가 아닌 오픈 테이블 배치의 열람실 환경조성
 - 주민 커뮤니티 공간으로 탈바꿈
- 시흥도서관 CCTV 화질개선 및 회선 증설공사
 - : 비상사태 발생 시 신속하고 정확하게 상황파악 필요
- 금나래도서관 사인물 교체
 - : 이용자의 편의를 도모하고 쾌적한 도서관 환경 마련
- 가산도서관 6층 테라스 벽면 도장공사 실시
 - : 이용자의 쾌적한 환경 제공

【2021년】

○ 구민을 위한 복합문화예술공간 ‘금나래아트홀’ 활성화

- 예술진흥팀 신설을 통해 예술성과 전문성을 기반으로 ‘금나래아트홀’ 기획공연의 다양화 실현으로 상반기 기획 공연 전석매진
- 금나래아트홀 기획전시 확대 운영으로 금나래아트홀 갤러리 운영 활성화
 - : 매월 [금나래아트홀 기획전시] 운영

- 금나래아트홀 상주단체[국악 아카펠라 토리스]운영으로 우수작품 제작 및 발표 촉진으로 구민의 문화향유 확대
- 야외공연, 온라인 공연 등 코로나19 상황에 대응하는 기획으로 구민들이 상시 문화예술을 접할 수 있는 환경 구축

○ 다양한 형태의 예술인 발굴 및 연계 사업을 통한 금천문화예술 역량 강화

- (창작) 과정중심 예술인 지원사업 [금천아티스트-랩] 운영, 한국예술인 복지재단 예술인 파견지원사업 [예술로], [금천지역작가전] 운영
- (콘텐츠) 청년예술인 온라인 콘텐츠 제작 지원 사업 [금천라이브], 금천구 공연/전시 콘텐츠 재구성 [금천문화재단 청년기자단]
- (발굴 및 연계) 금천구 예술인 발굴 사업 [금천 아트 라이브러리], 지역 청년 디자이너 발굴을 통한 금나래아트홀 홍보물 디자인 연계 사업 [금천 청년 디자이너] 운영을 통한 '예술인' 연계를 통한 금천문화예술 활성화 실현

○ 지속가능한 독서 프로그램 추진 및 도서관과 지역주민과의 소통 강화

- 제11회 “2021 금천구 도서관 북페스티벌” 개최(6.1~6.5)
「 책을 꿈꾸다, 일상을 꿈꾸다 」
(공연) 꿈꾸는 그림책 콘서트, 도서관 콜센터
(강연 및 낭독) 인문학 특강, 작가 북토크, 소리로 만나는 책
(체험행사) 꿈꾸는 독서 체험팩, 꿈꾸는 도서관 투어, 책으로 웃자 2021

○ 구립도서관 고객만족도 제고

- 코로나19의 지역확산을 예방하고자 사회적 거리두기로 인한 온라인
 - 오프라인 서비스 병행
 - 안심예약대출서비스 실시
 - 다양한 온라인 플랫폼을 통한 온라인 수업 진행
 - 언택트 시대에 맞게 다양한 전자책 확보

- 가산도서관 내진 보수공사 실시(21.06)
 - : 내진 보강 공사
 - 보강규모 : 253㎡
 - 보강내용 : 지상1층 4곳에 대한 내·외부벽체 아라미드 섬유판 보강 공사
- 시흥도서관 냉난방기 전원 증설공사
 - : 4층 열람실 냉난방기 추가 설치로 인한 전원 증설공사 진행
- 금나래도서관 안내데스크 교체
 - : 이용자의 편의를 도모하고 쾌적한 도서관 환경 마련
 - 낡은 안내데스크를 교체하여 대출대를 확보하고 공간을 재구성 하여 근무환경을 개선, 업무의 효율성을 높임
- 가산도서관 냉난방기 분해 세척
 - : 이용자의 쾌적한 환경 제공
 - 실내기 내부에 있는 곰팡이, 세균, 유해성 박테리아 제거
 - 냉난방 효율성 향상, 실내공기 환경개선, 제품수명 연장 효과

□ 향후계획

[예술진흥]

- 금나래아트홀, 금천뮤지컬센터 시설을 중심으로 한 다양한 기획프로 그램과 콘텐츠 개발을 통해 전문성을 갖춘 문화예술공간 실현
- 청소년 및 일반인 대상 ‘금천뮤지컬센터-뮤지컬 특화 교육’ 추진, 서남권 대표 문화예술교육 거점 인식 구축, 문화예술도시역량 강화
- 지역 예술가, 단체와의 협력과 지속적인 창작활동 지원 통해 지역문화예술생태계 조성

[생활문화 활성화]

- 〈금천구 축제〉를 타 구와 차별성 있는 콘텐츠로 서울시 지역대표 브랜드

축제로 육성 추진

○ 다양한 계층을 위한 문화예술 교육 향유

- 우리동네오케스트라, 주말_가족오케스트라 / 점심시간, 퇴근길 콘서트 진행

○ 독서를 통한 인문학적 소양 증진 및 민주시민의식 함양

- 꿈꿈프로젝트, 가산동 글맛집 프로젝트, 노년 프로젝트, 퇴근하고 글쓰기, 책 읽는 가족 '테마가 있는 책꾸러미' 등 추진

○ 맞춤형 독서문화 기획 확대

- 북스타트, 도서관다문화서비스사업, 취약계층지식정보사업, 북카북카 사업 추진


○ 축제로 즐기는 독서

- 북페스티벌, 북콘서트, 사람책 & 추천도서 릴레이 등 사업 추진

○ 환경변화에 대응하는 독서

- 온스테이 구축, 오디오북 제작 배포, 나래 북 팩토리 등 사업 추진

□ 현장사진

		
금나래아트홀 공연장 〈상주단체 토리스 공연〉	금나래아트홀 갤러리 〈My Dear 피노키오 展〉(5월)	온라인 콘텐츠 사업 〈금천라이브〉

작성자	문화체육과장 : 유민석 (1440)	팀장 : 최경밀 (1441) 김선경 (2851)	담당 : 최혜연 (1442) 장승목 (2852)
협업부서	금천문화재단, 기획예산과	협조내용	
중앙정부	문화체육관광부	서울시	서울문화재단

문화-8	시흥행궁 복원 및 정조대왕 행사 지원 강화				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	1,247백만원	사업유형	계속/자체/기타	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

- 시흥행궁 복원 및 활용을 통한 지역의 정체성 확립과 정조대왕 능행차 재현 행사 지원강화를 통해 시흥행궁의 역사적 의미를 재조명하고,
- 시흥행궁에서 있었던 역사적 사실을 축제와 결합하여 역사와 문화가 어우러진 전통행사로 다양한 볼거리를 제공

□ 사업개요

- 정조대왕 능행차 공동재현 행사
 - 위 치 : 시흥대로(시흥IC~시흥행궁터) 및 마을공동체지원센터 앞
 - 기 간 : 매년 10월 경
 - 내 용 : 의궤복원(행렬, 격쟁), 전통공연, 국악경연대회, 온라인 행사 등
 - 총사업비 : 334백만원(시비 79, 구비 255)
- 시흥행궁 전시관 조성
 - 위 치 : 시흥동 910-1 외 3필지, 시흥5동 주민센터(복합청사) 6층
 - 기 간 : 2020. 1.~2022. 2.
 - 주요시설 : 시흥행궁 전시실, 디지털 실감영상관, 전망데크, 아카이브
 - 총사업비 : 913백만원(구비)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
지역문화 브랜드화	제2회 정조대왕 능행차 행사	제3회 정조대왕 능행차 행사	제4회 정조대왕 능행차 행사, 시흥행궁 전시관 설계	시흥행궁 전시관 전시물 제작 설치 용역 및 공사	시흥행궁 전시관 운영, 정조대왕 능행차 행사

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	1,247	710	94	92	107	103	103	85	754	683	189	0
시흥행궁 전시관 조성	구 비	913	515	-	-	-	-	86	85	696	683	131	-
정조대왕 능행차	시 비	79	75	34	34	45	41	0	0	0	0	-	-
	구 비	255	120	60	58	62	62	17	0	58	0	58	-

□ 추진실적

【2017년】

- 2017. 2.16. : 시흥행궁 학술조사 기본계획 수립
- 2017. 3.~12. : 시흥행궁 복원을 위한 학술조사 용역실시
 - 수행업체 : (재)한강문화재연구원, 소요예산 : 69,949천원(구비)
 - 주민공청회 및 문화재 조사발굴 전문가 자문회의 : 3회
- 2017.9. 7. : 시흥5동 주민센터 내 시흥행궁 전시관 설치계획
- 2017.9.23.~9.24. : 제2회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 실시

【2018년】

- 2018.10. 6.~10. 7. : 제3회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 실시
- 2018.11.~12. : 시흥5동 복합청사 건립 자문단회의 및 주민설명회

【2019년】

- 2019. 1. 31. : 시흥5동 복합청사 건립 자문단 회의 결과
 - 시흥5동 복합청사 당초안(6층 행궁전시실, 체험실)으로 유지
- 2019. 6. : 정조대왕 능행차 축제거버넌스 위원 공개모집
- 2019. 7.~8. : 축제거버넌스 구성·운영(3차 정기회의 진행)
- 2019. 9. : 출연진, 체험프로그램 등 용역 및 물품 계약, 안전관리 심의 및 직원 안전요원 모집·배치, 행사 홍보 등
- 2019. 10. : 제4회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 개최 및 평가
- 2019. 11. : 정산보고서 제출(서울시)

【2020년】

- 2020. 1. : 우수 전시관 벤치마킹(수원화성박물관 외 9개소)
- 2020. 2. : 정조맞이 금천 국악경연대회 보조사업자 공모계획 수립
- 2020. 4. : 시흥행궁 전시관 조성관련 자문위원회 구성
- 2020. 5. : 시흥행궁 전시관 조성관련 자문위원회 회의(2회)
- 2020. 7. : 시흥행궁 전시관 조성계획 수립, 코로나19관련 정조행사비 감추경
- 2020. 8. : 시흥행궁 전시관 용역 업체선정을 위한 입찰공고
- 2020. 9. : 제안서평가위원회 개최 등 업체 선정 및 용역 사전보고회
- 2020. 10. : 시흥행궁 전시관 전시설계 용역계약 및 착수
- 2020. 12. : 전시설계관련 전문가 자문 및 용역 중간보고회

【21년 1분기】

- 2021. 1. : 시흥행궁 전시관 전시설계 주민설명회, 설계용역 준공
- 2021. 3. : 시흥행궁 전시관 전시물 제작·설치용역 계약 및 착수

【21년 2분기】

- 2021. 4. : 시흥행궁 전시관 전시물 제작·설치 용역 착수보고회
- 2021. 5. : 시흥5동 주민센터 신축관련 설계변경 요청(전시관, 도서관)
- 2021. 6. : 정조맞이 국악경연대회 실무회의

【21년 3분기】

- 2021. 8.~9. : 정조맞이 국악경연대회 홍보 및 참가자 모집
- 2021. 9. : 제1회 금천 정조대왕 맞이 전국 청소년 국악경연대회 개최
제5회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 전면 취소

【21년 4분기】

- 2021. 10. : 국악경연대회 수상자의 ‘제26회 금천구민의 날’ 식전공연
- 2021. 11. : 전시관 시설·전기 공사계획 및 계약 체결, 사고이월계획 수립
- 2021. 12. : 전시관 홍보물 제작 및 운영물품 구매, 공사 착공

□ 향후계획

- 2022. 2. : 전시관 시설 및 전기공사 준공
- 2022. 3. : 전시관 개관 및 운영

작 성 자	문화체육과장 : 유민석(1440) 팀장 : 신진희(1451) 담당 : 정혜미(1452)		
협업부서	마을자치과, 건축과, 시흥5동 주민터 등	협업내용	시흥행궁 전시관 조성, 정조대왕 능행차 재현행사 추진
중앙정부	문화재청(보존정책과)	서 울 시	역사문화재과

□ 위치도



시흥행궁 추정지(시흥5동 830번지 일원)



시흥행궁 복원예상도

□ 정조대왕 능행차 재현행사 사진



2016년



2017년



2018년



2019년




2021년 금천 정조대왕 맞이 국악경연대회



제25회 구민의회식전공연

□ 시흥행궁 전시관 평면도 및 조성에상도



설계도면



조성 예상도

문화-9	호암산성 복원 지속 및 역사공원 지원				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	2,825백만원	사업유형	계속/협력/기타	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

- 국가지정문화재 서울 호암산성(사적 제343호)을 복원하여 문화유산을 보호하고 역사공간(공원)으로 조성하여 역사문화 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 산93-2외 6필지
- 규 모 : 133,790 m^2 (시유지 47,663 m^2 , 구유지 36,793 m^2 , 사유지 49,334 m^2)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2034년
- 사업내용 : 제1우물지, 제2우물지, 건물지, 산성지, 성곽 등 복원
- 총사업비 : 14,835백만원 (국 10,385 시 4,450)
 - 기 투 자 액 : 1,301백만원(토지매입비 987, 보수정비 사업비 314)
 - 투자예정액 : 13,534백만원(토지매입비 4,039, 보수정비 사업비 9,495)

□ 연차별 추진목표

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
문화재 보수정비	수목정비 및 탐방로 정비 안내판 설치	-	건물지 및 성곽주변 수목정비 설계, 우호로 탐방로 정비	사유지 토지 매입 (2필지 중 1필지), 건물지 및 성곽주변 수목정비 공사	사유지 토지 매입 (잔여 1필지), 제2우물지 및 건물지 발굴조사

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	2,825	236	220	196	0	0	40	40	1,565	0	3,286	0
문화재 보수정비	국 비	1,978	166	154	138	0	0	28	28	1,096	0	2,300	0
	시 비	847	70	66	58	0	0	12	12	469	0	986	0
	구 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

【18년 3분기 ~ 4분기】

- 2018. 7월 ~ 11월 : 서울호암산성 문화재 보수·정비공사 시행
- 사 업 비 : 196백만원(국비 138, 지방비 58)
 - 사업내용
 - ▶ 문화재 표시 안내판 설치 7개소(종합안내판 3개, 개별안내판 4개)
 - ▶ 기존 탐방로 정비 : 데크설치 및 유구 복토 후 야자매트 설치(110m)
 - ▶ 성벽 내·외부 수목정비 : 성벽 내, 외부 10m씩 총 20m 내외로 잡목 제거

【19년 2분기】

- 2019. 4. 19. : 국고보조금 사업 신청(문화재청)
- 신청예산 : 1,401백만원(국비 981, 지방비 420)
 - 제2우물지 및 주변 건물지 2차 발굴조사
 - ▶ 사업면적 : 2,400 m^2 (제2우물지 600 m^2 , 주변 건물지 1,800 m^2)
 - ▶ 사 업 비 : 611백만원(국비 428백만원, 지방비 183백만원)
 - ▶ 세부내용 : 2차 발굴조사(유구보존과 정비를 위한 발굴조사)
 - 제2우물지 및 주변 건물지 유구 정비
 - ▶ 사업면적 : 2,400 m^2 (제2우물지 600 m^2 , 주변 건물지 1,800 m^2)
 - ▶ 사 업 비 : 790백만원(국비 553백만원, 지방비 237백만원)
 - ▶ 세부내용 : 제2우물지 복원 정비, 주변 건물지 유구 노출 전시
남문지 주변 탐방로 정비(30m 데크설치)

【19년 3분기】

- 2019. 9. 10. : 2020년도 문화재 보수정비사업 예산 사전통지
- 20백만원(국비 14, 시비 6) : 남문지 주변 탐방로 정비

【19년 4분기】

- 2019. 11. 1. : 2020년도 문화재보수정비 예산 추가신청
- 1,534백만원(국비 1,074백만원, 지방비 460백만원)
- 신청 내용
 - ▶ 제2우물지 및 주변 건물지 유구 정비
 - ▶ 호암산성 내부 주동선 및 훼손된 성벽 난간 정비공사
 - ▶ 성곽주변 및 탐방객 주동선 수목정비
 - ▶ 추정 서문지 및 성벽 실측조사 등 기본계획 수립

【20년 2분기】

- 2020. 5월 ~ 9월. : 서울 호암산성 보수정비 설계용역 시행
- 설 계 비 : 20백만원(국비 14, 시비 6)
 - ▶ 사업내용 : 건물지 및 성곽주변 잡목정비 설계실시
 - ▶ 사업기간 : 2020. 5월 ~ 2020. 9월(4개월)
 - ▶ 용역계약 : 수의계약
 - ▶ 용역업체 : (주)별터건축사사무소(대표: 황진하)
- 2020. 6월 ~ 7월 : 토입매입 예산신청 동의서 징구(이세호 외 7명)
※ 공유자 중 (주)코리아랜드에셋대부 동의서 미징구(안내문 반려, 폐업추정)

【20년 3분기】

- 2020. 9월 ~ 10월 : 남문지 주변 탐방로 정비공사 실시
 - ▶ 사업목적 : 탐방객 안전을 위한 남문지 주변 우회 탐방로 정비
 - ▶ 사업면적 : 남문지 주변 약 100m
 - ▶ 사업내용 : 탐방객의 우회탐방로 정비
 - ▶ 사 업 비 : 20백만원(국비 14, 시비 6)

【20년 4분기】

- 2020. 10. 5 ~ 10. 26. : 토지매입을 위한 감정평가 실시

- 대상토지 : 사유지 49,334 m^2
 - ▶ 시흥동 산83-39 : 32,362 m^2 (이세웅 외 7인)
 - ▶ 시흥동 산75-2 : 16,472 m^2 (이세현 외 6인)
- 사 업 비 : 3,900천원(구비)
- 2020. 10. 28. : 국고보조금 사업 신청(문화재청)
 - 신청예산 : 4,234백만원(국비 2,964, 지방비 1,270)
 - ▶ 건물지 및 성곽주변 수목정비 공사
 - ▶ 문화재 구역내 사유지 매입

【21년 1분기】

- 2021. 3. 2. : 2022년도 문화재보수정비 예산 신청(문화재청)
 - 3,286백만원(국비 2,300백만원, 지방비 986백만원)
 - 신청 내용
 - ▶ 제2우물지 및 주변 건물지 발굴조사
 - ▶ 문화재 보호구역 내 사유지 토지 매입(시흥동 산83-39 / 32,862 m^2)

【21년 2분기】

- 2021. 4. 27. : 토지 수용을 위한 국토부 사업인정신청서 제출
 - 내 용
 - ▶ 문화재 보호구역 내 사유지(시흥동 산75-2) 소유자 중 연락 불가한 법인이 있어 협의보상 불가
 - ▶ 국토부 사업인정 고시 후 토지수용 예정
- 2021. 6. 30. : 서울 호암산성 탐방로 및 수목정비 공사 시행
 - 195백만원(국비 137백만원, 지방비 58백만원)
 - 공사내용
 - ▶ 성벽 내·외부 및 주동선 수목정비
 - ▶ 탐방로 정비(야자매트 설치)

【21년 3분기】

- 2021. 7. 7. : 토지 수용을 위한 지적 현황측량 의뢰
- 2021. 8. 6. : 토지 수용을 위한 지적 분할측량 의뢰

- 내 용

- ▶ 사유지(시흥동 산75-2) 1필지(50,704 m^2)를 토지 수용이 필요한 문화재 보호구역에 속하는 필지와 속하지 않는 필지로 분할하기 위한 지적측량 실시

○ 2021. 9. 10. : 토지이동(토지분할) 신청 및 분할등기 완료

- 토지이동(토지분할) 내역

토지소재	분 할 전			분 할 후			비 고
	지번	지목	면적(m^2)	지번	지목	면적(m^2)	
시흥동	산75-2	임야	50,704	산75-2	임야	34,210	문화재 보호구역
				산75-4	임야	16,494	

○ 2021. 9. 15. : 2022년도 문화재보수정비 예산 사전통지(문화재청)

- 확보예산 : 3,269백만원(국비 2,288백만원, 지방비 981백만원)
- 사업내용(2022년 추진 예정)
 - ▶ 제2우물지 및 주변 건물지 발굴조사
 - ▶ 문화재 보호구역 내 사유지 토지 매입(시흥동 산83-39 / 32,862 m^2)

[21년 4분기]

○ 2021. 10. 19. : 서울 호암산성 보수정비 사업 토지보상 계획 공고

○ 2021. 10. 25. : 서울 호암산성 탐방로 및 수목정비 공사 준공

- 준공금액 : 185백만원(국비 130백만원, 지방비 55백만원)
- 공사내용
 - ▶ 성벽 내·외부 및 주동선 수목정비
 - ▶ 탐방로 정비(야자매트 설치)

○ 2021. 11. 10. : 서울 호암산성 보수정비 사업 토지보상을 위한 감정평가 의뢰

- 평가대상 : 시흥동 산75-4(16,494 m^2)
- 선정방법 : 서울시, 금천구, 토지소유자 측에서 각 1인 선임
- 평가결과

(단위 : 원)

연번	평가법인	산출단가(m^2)	평가액	평균액
1	기준감정평가사사무소	50,000	824,699,980	830,197,970
2	지우감정평가법인(주)	49,000	808,205,970	
3	(주)감정평가법인 대일감정원	52,000	857,687,960	

□ 향후계획

○ 단기(2022년~2025년) : 총 소요예산 50억원

- 사유지 토지 매입(시흥동 산83-39) : 소요예산 27억원
- 제2우물지 및 주변건물지 발굴 조사 : 소요예산 6억원
- 제2우물지 및 주변건물지 정비 : 소요예산 8억원
- 북측 추정 건물지 정비 기본계획 수립 및 정비 : 소요예산 9억원

○ 중기(2026년~2030년) : 총 소요예산 39억원

- 추정 서문지 및 성벽 정비 기본계획 수립 : 소요예산 2억원
- 추정 서문지 및 성벽 복원·정비 : 소요예산 26억원
- 성벽 북·남벽 훼손구간 안전진단 및 정비 : 소요예산 11억원

○ 장기(2031년~2034년) : 총 소요예산 30억원

- 남측 추정 건물지 정비 기본계획 수립 및 정비 : 소요예산 14억원
- 유적 전시시설 조성 및 역사공원화 사업 추진 : 소요예산 16억원


작 성 자	문화체육과장 : 유민석(1440) 팀장 : 신진희 (1451) 담당 : 조혁 (1453)		
협업부서	공원녹지과, 기획예산과	협업내용	조형물 시설설치, 국·시비 확보 등
중앙정부	문화재청 보존정책과	서 울 시	역사문화재과

□ 위치도 및 현장사진

호암산성(문화재 지정구역 변경 전)	변경 후
	

2017. 3. 3. 문화재청고시
제2017-36호(사적추가지정)

•면적: 75,390㎡→ 변경 후 133,790㎡
•둘레: 1,250m→ 변경 후 1,547m



문화-10	제2문화체육센터(다목적문화체육센터) 건립				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	28,700백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

- 독산동 군부대 특별계획 구역 내 문화체육시설 부지에 구민체력 증진과 여가활동을 위한 제2문화체육센터(다목적체육센터)를 건립하여 구민 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 독산동 1148(문화체육시설 부지)
- 규 모 : 지상4층/지하2층, 연면적 8,305 m^2 , 건축면적 1,564 m^2
- 최고높이 21.9 m , 건폐율 59.57%, 용적률 143.6%
- 주요시설 : 수영장, 체육관, 헬스장, 북카페, 다목적룸, 사무실 및 부대시설
- 총사업비 : 28,700백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
다목적문화체육센터 건립	공사	공사	운영계획수립 및 준공, 개관 및 운영	운영	운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
	계	18,998	13,838	13,398	7,864	5,600	1,382	0	4,592	0	0	0	0
제2문화체육센터 건립	국 비	5,706	5,706	3,106	1,606	2,600	1,354	0	2,746	0	0	0	0
	시 비	5,940	5,940	5,940	5,940	0	0	0	0	0	0	0	0
	구 비	7,352	2,192	4,352	318	3,000	28	0	1,846	0	0	0	0

- ※ 1) 총사업비 : 28,700백만원
 - 공사비 24,730 / 설계용역비 1,132 / 감리비 2,090 / 기타 748
 2) 기투자(2016~2017)
 - 확보액 : 9,926백만원 (국 1,500백만원, 시 2,000백만원, 특교 1,329백만원, 구 5,097백만원)
 - 집행액 : 9,926백만원

□ 추진실적

【15년 1분기~2분기】

- 2015. 2. : 다목적문화체육센터 건립 기본계획 수립
- 2015. 2. ~ 6. : 타당성 조사용역 실시

【15년 2분기】

- 2015. 8. : 서울시 투자심사 승인(적정)

【16년 2분기】

- 2016. 5. : 중앙 투자심사 승인(조건부)

【17년 1분기~3분기】

- 2017. 1. ~ 9. : 기본 · 실시설계용역

【18년 1분기~20년 1분기】

- 2018. 2. ~ 2020. 3. : 공사시행 및 준공
- 2020. 5. ~ : 운영 및 개관

작 성 자	문화체육과장 : 유민석 (1440) 팀장 : 주재석 (1461) 담당 : 박신우 (1463)		
협업부서	환경과, 건축과, 금천구시설관리공단	협업내용	민원발생시 협업, 시설배치 운영계획
중앙정부	문화체육관광부	서 울 시	체육진흥과

☐ 위치도



☐ 현장사진

