

도시계획-5	<b>금천구민광장 조성</b>				
추진상황	정상추진	이행률(%)	20%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	미정	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도시계획과

**정책목표**

- 금천구청역 일대 대규모부지 개발과 금천구청 복합역사 개발과 연계하여 금천구를 대표하는 상징광장 조성 추진
- 단기적으로 민간에서 도시계획시설 광장을 조성한 후, 금천구청역 신축과 연계하여 금천 구민광장 조성 추진

**사업개요**

- 위 치 : 시흥동 113-100번지 일대
- 사업규모 및 조성방법
  - 단기사업(평면광장): 3,723㎡ (민간에서 조성하여 기부채납)
    - 엠타워부분: 1,578㎡ / 대한전선부분: 2,145㎡
  - 장기사업(금천구민광장): 규모 미정 (금천구청역 신축과 연계하여 조성)
- 총사업비 : 미정

**연차별 추진계획**

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도시계획시설 광장조성	M타워부분 조성	대한전선부지 세부개발계획	대한전선부분 실시계획	대한전선부분 조성	대한전선부분 조성
금천구민광장 조성	2017년도 기본계획 수립완료	금천구청역 복합역사 개발과 연계하여 사업추진			

**연차별 투자수요 및 집행액 : 미정**

□ 추진실적

【18년 4분기】

- 2018. 12. : 엠타워 부분 광장 일부 조성 (705.9 $m^2$ )

【19년 2분기】

- 2019. 4. 18 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 열람공고

【19년 4분기】

- 2019.12. 13 : 대한전선부지 세부개발계획(안) 입안방침 수립

□ 향후계획

- 2024. : 대한전선 개발 시 도시계획시설 광장 조성 완료
- 2024년 이후 : 금천구민광장 조성

□ 협업사항

- 서울시 : 금천 구민광장 조성을 위한 재정 지원
- 금천구 : 광장시설사업 추진(도로과)

작 성 자	도시계획과장: 이원희(1540) 지구단위계획팀장: 유기연(2061) 담당: 최진혁(2063)		
협업부서	도로과, 교통행정과	협업내용	광장시설사업, 교통계획 등
중앙정부		서 울 시	도로계획과, 도시관리과

## □ 위치도



## □ 조감도

