

교통-4	<b>벚꽃로(금천구청역~기아대교간) 도로개설</b>				
추진상황	정상추진	이행률(%)	10%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	91,700백만원	사업유형	계속/협력/건설	추진부서	도로과

**정책목표**

- 우리구 시흥대로의 차량 지·정체가 날로 심화됨에 따라, 이를 해소하기 위해 금천구청역 ~ 기아대교를 연결하는 도로를 개설하여 남·북간 교통량 분산을 통한 교통여건을 개선하고 상대적 낙후지역인 경부선 철도변 지역의 균형발전을 촉진

**사업개요**

- 위 치 : 금천구청역 ~ 기아대교 간
- 규 모 : 폭 12~20m, 연장 2,110m(민간 200m(완료), 투자사업 1,910m)
- 사업기간 : 2016 ~ 2023년
- 소요예산 : 91,700백만원(보상비 72,900, 공사비 16,500, 부대비 2,300)

**연차별 추진계획**

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
벚꽃로 도로개설	사업지 주변지역 개발계획 협의	대한전선부지 개발계획 협의	금천구청역 복합역사 개발, 시흥유통상가, 현대빌라 등 주변개발사업과 연계추진		

**연차별 투자수요 및 집행액**

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2018년이전		2019년		2020년		2021년		2022년 이후	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	91,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,700	0
벚꽃로 도로개설	시 비	91,700	0									91,700	

□ 추진실적

【18년 4분기】

- 2018.12 : 대한전선부지 특별계획구역 세부개발계획 수립 협의

【19년 2분기】

- 2019.06 : 대한전선부지 특별계획구역 세부개발계획 결정(안) 협의회신  
(회신의견 : 도로폭원 및 선형 유지, 시흥대교하부 연결 조치)

□ 향후계획

- 사업지 주변 개발계획(금천구청역 복합역사 개발, 시흥유통산업단지 개발 등)과 연계하여 단계적으로 사업추진이 필요

□ 협업사항

- 사업비(시비) 예산확보 지원협조(시의원)
- 사업구간 내 개발사업 연계추진 협조(도시계획과, 주택과, 건축과)

작성자	도로과장 : 진학성(1800) 도로계획팀장 : 박희원(1801) 담당 : 이현정(1802)		
협업부서	건설행정과	협업내용	손실보상, 예산확보
중앙정부	국토교통부(도로정책과)	서울시	도로계획과, 도기본 토목부

# □ 위치도

