

복지-1	보훈회관 신축 건립				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	3,199백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	복지정책과

□ 정책목표

- 금천구 보훈회관을 건립하여 국가보훈대상자의 복지를 향상하고 국가를 위해 희생·공헌한 숭고한 정신을 기리고 자긍심을 고취하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 독산로24길 39 (시흥4동 소재)
- 규 모 : 지하2층 ~ 지상3층(부지 330.6 m^2 , 연면적 979.59 m^2)
- 시설내용

이전 (부지 330.6 m^2 , 연면적 662.49 m^2)			신축 (부지 330.6 m^2 , 연면적 979.59 m^2)			
층별	용도	면적	층별	용도	면적	증감
총계		662.49	총계		979.59	317.1
지상3층	6.25참전유공자회 재향군인회	167.61	지상3층	전물군경유족회 전물군경미망인회 무공수훈자회 상이군경회, 회의실	174.96	7.35
지상2층	상이군경회 전물군경유족회 전물군경미망인회 무공수훈자회	164.96	지상2층	월남전참전유공자회 6.25참전유공자회 특수임무유공자회 보훈회관사무실, 회의실	175.30	10.34
지상1층	장애인단체연합회(이전)	164.96	지상1층	다목적쉼터, 온돌사랑방	172.54	7.58
지하1층	월남전참전유공자회	164.96	지하1층	주차장(5대)	233.07	68.11
			지하2층	체력단련실	223.72	223.72

- 사업기간 : 2017. 6. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 3,199백만원(국비 500, 시 특교 2,300, 구비 399)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
보훈회관 건립	<ul style="list-style-type: none"> 보훈단체 사무실 이전 건물 철거 및 착공 	공사 진행 및 준공	개관식 및 보훈회관 운영	보훈회관 운영	보훈회관 운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	3,199	3,125	2,449	0	500	669	250	2,456	0	0	0	0
보훈회관 건립	국 비	500	500			500	500						
	시 비	2300	2,229	2300			23		2,206				
	구 비	399	396	149			146	250	250				

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018. 8. : 보훈단체 사무실 이전(금하로 733-3)
- 2018. 9. : 보훈회관 석면해체 및 폐기물 처리

【18년 4분기】

- 2018.10. : 국고보조금(500백만원) 교부
- 2018.10. : 보훈회관 착공
- 2018.11. : 보훈회관 건물 철거

【19년 1분기】

- 2019. 1. : 흙막이 및 터파기

【19년 2분기】

- 2019. 4. : 지하 2층 공사
- 2019. 5. : 지상 1층 공사
- 2019. 6. : 지상 2층 공사

【19년 3분기】

- 2019. 7. : 지상 3층 공사
- 2019. 8. : 옥상 및 외부마감 공사
- 2019. 9. : 외부창호 공사

【19년 4분기】

- 2019.10. : 내부 수장공사
- 2019.11. : 내부 마감공사
- 2019.12. : 보훈회관 준공 및 물품 배치

향후계획

- 2019. 12. 10. : 준공
- 2019. 12. : 보훈회관 물품 구매 및 배치

협업사항

- 건축과 : 국고보조금 및 시 특별교부금 교부에 따른 공기 관리
- 재무과 : 조달구매, 수의계약 등 물품 구매 협조

작성자	복지정책과장 : 김미희 (1350)	팀장 : 조성철 (1351)	담당 : 장승목 (1353)
협업부서	건축과, 재무과	협조내용	공기 관리, 물품 구매 및 지출
중앙정부	국가보훈처(서울남부지방보훈청)	서울시	자치행정과, 도시공간개선단

□ 위치도



□ 현장사진

