

복지-2	<b>50+센터 건립(가칭 금천어르신복지센터 건립)</b>				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	5,540백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	어르신장애인과

정책목표

- 중장년층의 제2인생 설계 지원 및 다양한 복지욕구에 대응하는 맞춤형 서비스를 지원하고자 금천어르신복지센터 건립을 추진하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 2016. 4. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 금천구 범안로17길 22 (독산동 293-14)
- 규 모 : 지하1층~지상7층 (대지 378.2 $m^2$  / 연면적 1,781 $m^2$ )
- 건립형태 : 복합형(50+센터, 소규모 노인복지센터)
- 총사업비 : 5,540백만원 (시 2,500백만원, 특교금 2,340백만원, 특교세 700백만원)

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년
50+센터 건립	· 센터 건립 설계('17.8.~'18.5) · 공사 발주('18.7.) · 공사 시행('18.8. ~ '19.12.) · 조례 제정('18.11.)	· 센터 위탁법인 선정('19.2.~6.) · 센터준공 ('19.12.)	센터 개관 및 운영('20.3.~)

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합 계		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	5,540	5,423	4,840	110	700	445	0	4,868	0	0	0	0
50+센터 건립	국 비	700	640			700			640				
	시 비	4,840	4,783	4,840	110		445		4,228				

□ **추진실적**

**【18년 3분기】**

- 2018. 7. ~ 8. : 공사발주 및 계약
- 2018. 8. : 공사착공
- 2018. 9. : 주민설명회 개최

**【18년 4분기】**

- 2018.11. : 센터운영에 관한 조례 제정

**【19년 1분기】**

- 2019. 2. : 센터 민간위탁 구의회 동의
- 2019. 3. ~ 4. : 위탁 법인 모집공고 및 접수

**【19년 2분기】**

- 2019. 4. ~ 5. : 위탁 법인 모집 재공고 및 접수
- 2019. 6. : 운영 위탁 법인 선정

**【19년 3분기】**

- 2019. 7. : 위·수탁 협약 체결
- 2019. 7.~ : 센터 건립공사 설계변경 추진
- 2019. 9. : 위탁법인 임시사무소 설치

**【19년 4분기】**

- 2019.10.~ : 센터 임시사무소 직원 근무 및 개관 준비
- 2019.11. : 카페 인테리어 공사 및 외부 간판 설치 공사 계약
- 2019.11.~12. : 카페 인테리어 공사 추진
- 2019.12. : 외부 간판 제작·설치
- 2019.12. : 센터 준공
- 2019.12. : 장년층 인생이모작 지원에 관한 조례 일부개정조례안 입법예고(이용료 징수 기준 및 근거 마련)

□ **향후계획**

- 2020. 1. ~ 2. : 센터 운영 비품 구입, 추가공사 등 개관 준비
- 2020. 3. : 센터 개관 및 운영

□ **협업사항**

- 공사발주 및 감독 등 전반적 공사 공정 협조 : 건축과

작성자	어르신장애인과장 : 백경정 (1380)    팀장 : 서일희 (2075)    담당 : 부유미 (2076)		
협업부서	건축과	협조내용	공사 관리·감독
중앙정부		서울시	인생이모작지원과

## □ 위치도



## □ 현장사진



## □ 조감도

