

복지-3	금천어울림복지센터 건립				
추진상황	정상추진	이행률(%)	30%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	9,973백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	어르신장애인과

정책목표

- 금천구 군부대 특별계획 구역 내 금천어울림복지센터를 건립하여 발달장애인과 그 가족의 삶의 질 향상 등 장애인의 자립생활증진을 도모

사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 113-142 외 1필지
- 규 모 : 지하1층/지상6층(대지 615 m^2 , 연면적 2,289.65 m^2)
- 사업기간 : 2016.06. ~ 2020.05.
- 사업내용 : 발달장애인평생교육센터, 주간보호센터, 농아인 전용쉼터, 수어통역센터, 장애인가족지원센터 등
- 총사업비 : 9,973백만원(토지 2,460 / 공사 6,586 / 설계 332 / 감리 등 595)
(국비 600 / 구비 2,460 / 시비 2,000 / 특교 4,913)

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천어울림 복지센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기본 설계 ◦ 실시 설계 ◦ 건축 심 의 ◦ 공 사 발 주 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 설계 완료 ◦ 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 준공 ◦ 개관 및 운영 		

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	4,913	936	1,200	0	2,000	936	1,713	0	0	0	0	0
금천어울림 복지센터건립	시비	4,913	936	1,200	0	2,000	936	1,713					

※ 2016년 국비(특별교부세 600백만원), 구비 (2,460백만원)

2017년 시비(2,000백만원) / 구비 제외 부분 이월예산으로 진행

※ 2019년 집행액(936백만원 / 원인행위액 : 5,681,940,530원)

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018.09. 주민설명회(3차)
- 2018.10. 설계 용역 보고회
서울시 특별조정교부금 확보(1,200백만원)

【18년 4분기】

- 2018.12. 건축공사 발주 및 계약

【19년 1분기】

- 2019.03. 주민설명회(4차) / 공사 착공
건설사업관리, 기계, 소방, 통신공사 발주 및 계약

【19년 2분기】

- 2019.04. 주민설명회(5차)
서울시 특별조정교부금 확보(2,000백만원)

【19년 3분기】

- 2019.07. 행정사무감사 후속조치(베르빌아파트 민원 최소화)
※ 옹벽 철거 검토 협조(건축과, 건설사업관리단)

【19년 4분기】

- 2019.11. 위탁운영법인 선정
- 2019.12. 옹벽 철거

□ 향후계획

- 2020.04. : 센터운영계획 수립
- 2020.05. : 공사 착공 및 준공
- 2020.07. : 개관 및 운영 개시

□ 협업사항

- 기획예산과 : 2020년 연차별 특별교부세 편성
- 건축과 : 공사 발주 및 감독 등(준공일 준수)

작성 자	어르신장애인과장 : 백경정 (1380) 팀장 : 이상윤 (1921) 담당 : 장호정 (1924)		
협업부서	건축과, 기획예산과	협업내용	공사 일정 준수 / 예산 확보(특교)
중앙정부	보건복지부	서울시	장애인복지정책과

□ 위치도



□ 현장사진

