

건강-1	<b>독산분소지역 주공13단지 데이케어센터 건립</b>				
추진상황	정상추진	이행률(%)	20%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2022)
총사업비	1,767백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	어르신장애인과

**정책목표**

- 노인인구 비율이 높은 독산1동 분소 지역에 데이케어센터를 설치하여 노인성 질병을 가진 어르신을 위한 시간제 돌봄 서비스가 이루어짐으로써 노인의 생활안정 및 부양가족의 부담을 경감하고자 함

**사업개요**

- 위 치 : 금천구 독산동 1088-1 외 5필지(독산주공13단지 내 저수조 위치)
- 규 모 : 지하1층~9층 복합 건물 중 2층(면적 437 $m^2$ /정원 21인)  
- 지하1층 전기·기계실, 1층 보건지소, 3~9층 수요맞춤형 공동홈
- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 1,767백만원

**연차별 추진계획**

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
독산분소지역 주공13단지 데이케어센터 건립	LH공사와 협약 체결 및 데이케어센터 사업 신청 (구→서울시)	공사 설계 및 건립부지 변경으로 인한 토지교환 검토	서울시 투자심사 및 공사 발주, 착공 (LH공사)	위탁법인 협약체결	데이케어센터 개소

**연차별 투자수요 및 집행액**

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액											
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년			
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액		
	계	1,767	0	300	0	0	0	0	0	0	0	1,467	0	0	0
독산분소지역 주공 13단지 데이케어센터 건립	시 비	300	0	300	0	0	0	0							
	구 비	1,467	0									1,467			

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018.09 : 데이케어센터 사업신청(구→서울시)
- 2018.09 ~ : 공사 설계 중(LH공사)

【18년 4분기】

- 2018.10.8. : 사회복지시설 병설 데이케어센터 설치 보조금 지원수령 (300백만원 명시이월)
- 2018.10 : 주민설명회 개최

【19년 1분기】

- 2019.02 : 건립부지 변경 검토

【19년 3분기】

- 2019. 07 : 독산1동 보건지소 건립사업 추진관련 검토의견 통보
- 2019. 09 : 추가사업비 부담에 대한 LH검토결과 “불가” 회신

【19년 4분기】

- 2019. 12 : 서울시 투자심사 계획 수립

□ 향후계획

- 2020. 1. ~ 3. : 서울시 투자심사 의뢰 및 결과 회신
- 2020. 4. : LH와 투자심사 결과 공유 및 재협약 협의
- 2020. 10. ~ : 공사 착공 및 준공
- 2022. 12. : 데이케어센터 개소

□ 협업사항

- 보건의료과 : 독산1동 분소 보건지소 건립공사 추진현황 공유
- 기획예산과 : 예산편성 협조

작성자	어르신장애인과장 : 백경정 (1380)    팀장 : 강동수 (1391)    담당 : 염은주 (1395)		
협업부서	보건의료과, 기획예산과	협조내용	보건지소 건립공사 추진 현황 공유 및 예산협조
중앙정부		서울시	어르신복지과

## □ 위치도



## □ 현장사진

