

|      |                        |        |          |                |               |
|------|------------------------|--------|----------|----------------|---------------|
| 문화-5 | <b>[가칭] 금천뮤지컬스쿨 건립</b> |        |          |                |               |
| 추진상황 | 정상추진                   | 이행률(%) | 50%      | 완료시기<br>(완료연도) | 임기내<br>(2020) |
| 총사업비 | 3,700백만원               | 사업유형   | 계속/협력/건립 | 추진부서           | 문화체육과         |

## □ 정책목표

- 청소년레미제라블스쿨에디션(2013~) 및 몸의 학교 사업(2015~) 등 청소년 뮤지컬 프로그램 특화
  - 타 지역에서도 찾아오는 인기 있는 프로그램으로 정착
  - 체계적이고 지속적인 교육과정을 원하는 청소년들의 요구 증가 확인
- 관내 학교 내 유휴교실 증가로 해결방안 대두
  - 가산중학교 학생 수 감소(1980년대 4,000명→2018년 434명)로 인한 빈 교실을 문화예술 공간으로 주민들에게 개방

## □ 사업개요

- 사업명 : (가칭)금천뮤지컬스쿨 건립
- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2020. 11.
- 위치 : 가산중학교(서울특별시 금천구 시흥대로115길 48)
- 설립규모 : 지상 4층, 연면적 1,680㎡ 내외
- 건물소유 : 서울시교육청(간접보조사업자 : 가산중학교, 공사주체 : 남부교육지원청)
- 주요기능 : 뮤지컬 교육, 제작, 공연
- 대상 : 뮤지컬에 관심 있는 주민 누구나
- 사업예산 : 3,700백만원 (국 1,500 시(특교) 1,500 구 700)

□ 연차별 추진계획

| 구 분        | 2018년                 | 2019년           | 2020년            | 2021년  | 2022년 |
|------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------|-------|
| 금천뮤지컬스쿨 건립 | · 행정사 전차<br>· 절설 계공 모 | 실시설계 및<br>공사 준비 | 공<br>준<br>및<br>공 | 운<br>영 | 운영    |

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

| 구 분        | 재원별        | 합 계              |       | 연차별 투자수요 및 집행액 |       |       |     |       |     |          |     |
|------------|------------|------------------|-------|----------------|-------|-------|-----|-------|-----|----------|-----|
|            |            |                  |       | 2018년          |       | 2019년 |     | 2020년 |     | 2021년    |     |
|            |            | 확보액<br>및<br>투자수요 | 집행액   | 확보액            | 집행액   | 확보액   | 집행액 | 확보액   | 집행액 | 투자<br>수요 | 집행액 |
|            |            | 3,700            | 3,000 | 2,440          | 2,440 | 560   | 0   | 700   | 0   |          |     |
| 금천뮤지컬스쿨 건립 | 국비         | 1,500            | 1,500 | 940            | 940   | 560   | 0   | 0     | 0   |          |     |
|            | 시비<br>(특교) | 1,500            | 1,500 | 1,500          | 1,500 | 0     | 0   | 0     | 0   |          |     |
|            | 구비         | 700              | 0     | 0              | 0     | 0     | 0   | 700   | 0   |          |     |

□ 추진실적

【18년 3기】

- 설계관련 의견수렴 및 TF운영(금천구) : 2018. 7. ~11.

〈TF추진 현황〉

- ◆ TF구성 : 관계기간 실무자 및 외부 전문가(건축, 공연장, 뮤지컬) 등 15명
- ◆ 운영 횟수 : 5회 내외
  - ※ 설계 관련 벤치마킹 시설 : 구로중학교, 서울종합예술학교, 한국종합예술학교

【18년 4분기】

- 설계공모 공고 및 심의 : 2018. 9. ~ 12.

**【19년 1분기】**

- 기본설계 : 2019. 1. ~ 4.

**【19년 2분기】**

- 실시설계 : 2019. 4. ~ 8.

**【19년 3분기】**

- 실시설계 조정 : ~ 2019. 10.

**【19년 4분기】**

- 서울시교육청 일상감사 및 조달청 공사계약 의뢰 : 2019. 11
- 발주처 (남부교육지원청)공사계약 : 2019.11

**□ 향후계획**

- 공사착공 : 2020.1
- 공사추진 : 2020. 1. ~2020. 11.
- 준공 및 개관 : 2020. 11.

**□ 협업사항**

- 문화체육관광부 문화예술교육과 : 2019년 국비 예산 편성
- 국회의원 : 2019년 국비 예산편성
- 서울시 남부교육지원청 : 공사추진
- 가산중학교 : 간접보조금 집행 및 부지제공
- 금천구청 교육지원과 : 향후 뮤지컬 관련 프로그램 연계
- 금천구청 주차관리과 : 거주자우선주차 이전 및 공공 주차장 확보

|      |   |      |            |
|------|---|------|------------|
| 작성자  | 문화체육과장 : 장미순 (1440)    팀장 : 임정화 (1440)    담당 : 조지영 (1444) |      |            |
| 협업부서 | 교육지원과   | 협조내용 | 학교 협의 등    |
| 중앙정부 | 문화체육관광부 문화예술교육과   | 서울시  | 문화본부 문화시설과 |

□ 현장사진 및 조감도(안)

