

| | | | | | |
|--------|---------------------|--------|----------|----------------|---------------|
| 소통행정-4 | 청사활용방안 조기 추진 | | | | |
| 추진상황 | 완료(종결) | 이행률(%) | 100% | 완료시기 (완료연도) | 임기내 (2019) |
| 총사업비 | 36백만원 | 사업유형 | 신규/자체/기타 | 추진부서 | 행정지원과 |

정책목표

- 청사 자투리 공간을 활용하여 사무 및 휴게 공간 확대

사업개요

| 구 분 | 장 소 | 용 도 | 비 고 |
|------|-----------------|-----------|--------------------|
| 사무공간 | (2층) 건축과 앞 | 금천행복도시지원단 | 면적 : 15평형 |
| 휴게공간 | (12층) 동측 외부 베란다 | 실외 휴게공간 | 개방형 구조 (차양막 설치) |
| 회의공간 | (B1층) 군경합동상황실 | 회의공간 | 제한개방 |

연차별 추진계획 : 조기 추진에 걸맞게 2019년 상반기까지 목표달성

| 구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|
| 청사활용방안 조기 추진 | 사무(휴게)공간 확보 방향 결정 | 사무(휴게)공간 신설 | 청사활용방안 중장기 계획 수립으로 방향전환 | | |

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 재원별 | 합 계 | | 연차별 투자수요 및 집행액 | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------|-----|
| | | | | 2018년 | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022년 | |
| | | 확보액 및 투자수요 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 투자 수요 | 집행액 |
| | 계 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청사활용방안 조기 추진 | 구 비 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 공간확보를 위한 자투리 공간 검토

【18년 4분기】

- 시설비 편성
- 임대기간 만료가 예상되는 시설사용자에 대한 계약연장 불가고지

【19년 상반기】

- 금천행복도시지원단 사무공간 및 실외 휴게공간 신설 완료
- 금천문화재단 이전에 따른 소회의실 공간 회복

【19년 하반기】

- 「민들레워커협동조합 공정무역매장」 임대기간 만료로 매장철거 및 공유공간 확보

【20년 상반기】

- 코로나19 확산 방지를 위한 청사 방호 추진

□ 문제점 및 대책

- 잔여 공간의 부재로 단편적인 활용방안만 진행 가능
 - 새로운 공간을 확보하여 독립적인 기능이 가능한 부분의 이전 검토

□ 향후계획

- 청사활용방안에 대한 중장기 계획 수립을 위한 용역 검토

□ 협업사항

- 공간이 필요한 신규사업 구상 시 초기 단계부터 협의

| | | | |
|------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 작성자 | 행정지원과장 : 천재명 (1000) | 팀장 : 박병규 (1001) | 담당 : 이주성 (1003) |
| 협업부서 | 전 부서 | 협업내용 | 청사활용방안에 따른 이용협조 등 |
| 중앙정부 | - | 서울시 | - |

□ 위치도



□ 현장사진



소회의실



외부 휴게 공간(12층 동측 베란다)