

건강-8	<b>우리동네 소규모 체육센터 조성</b>				
추진현황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	1,875백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	문화체육과

정책목표

- 생활 속에서 건강관리를 도모할 수 있는 생활밀착형 어르신 전용 체육관을 건립하여 여가활동 개선 및 건강 증진에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 금천구 독산로54길 279(독산3동)
- 규 모 : 지상2층, 연면적 442 $m^2$
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2021. 5.
- 사업내용 : 다목적룸1, 다목적룸2, 다목적룸3, 어르신 전용 사무실, 운동용품 보관룸, 다용도룸, 탈의실, 화장실 등
- 총사업비 : 1,875백만원(시비 495백만원, 구비 1,380백만원)

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
우리동네 소규모 체육센터 조성	서울시 공모 사업 선정	예산 확보 기본실시설계	착공	준공 및 운영	운영

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	1,875	1,690	0	0	1,485	42	0	628	390	1,020	0	0
우리동네 소규모 체육센터 조성	시 비	495	495	0	0	495	11	0	484	0	0	0	0
	구 비	1,380	1,195	0	0	990	31	0	144	390	1,020	0	0

## □ 추진실적

### 【18년 3분기】

- 공모사업신청(서울시) : 2018. 7.

### 【18년 4분기】

- 사업결정 및 예산확보 : 2018. 10. 8.

### 【19년 1분기】

- 체육시설 배치 및 운영 협의(시설관리공단, 체육회) : 2019. 3.
- 예산결정 및 교부예정 : 2019. 3.
- 기본추진계획 방침 : 2019. 3.
- 사업비(시비) 교부 신청 : 2019. 3.
- 추경예산반영 : 2019. 4.

### 【19년 2분기】

- 설계공모 의뢰 : 2019. 5. 21.

### 【19년 3분기】

- 설계공모안 심사 : 2019. 8. 13.
- 공유재산관리계획안(구의회) 상정 : 2019. 9. 18.

### 【19년 4분기】

- 주민설명회개최 : 2019. 12.

### 【20년 1분기】

- 기본실시설계 시행 완료 : 2020. 2.
- 서울시 공사계약심사완료 : 2020. 3. 11

### 【20년 2분기】

- 가설 공사 및 건물 철거 공사 완료 : 2020. 5.
- 터파기공사 시행 : 2020. 6.

### 【20년 3분기】

- 터파기 공사 완료 : 2020. 7.
- 철근 콘크리트 공사 시행 : 2020. 8.

### 【20년 4분기】

- 철근 콘크리트 공사 완료 : 2020. 10.
- 조적 공사 완료 : 2020. 12.

### 【21년 1분기】

- 창호 공사 및 난간공사 완료 : 2021. 2.
- 수장공사 완료 : 2021. 3.

### 【21년 2분기】

- 마감 공사 및 조경공사 완료 : 2021. 5.
- 체육관 준공 : 2021. 5. 31.

### □ 문제점 및 대책

- 주택가, 교회 인근에 위치하여 체육관 건립에 따른 민원발생 예상  
- 사전에 주민의견 수렴 및 설명회 개최
- 체육단체, 공공체육시설 종사자 등 대상 체육시설 배치 의견 반영  
- 문화체육센터, 휘트니스센터 지도자 및 이용주민과 체육단체 동호인 의견 수렴

### □ 향후계획

- 개관 및 운영 : 2021. 9.

### □ 협업(협치)사항

- 공사시행 : 건축과
- 우리동네 소규모 체육관 운영계획 및 운영 : 문화체육과
- 사업비 증액 사유 발생시 추가예산 확보 : 기획예산과

작성자	문화체육과장 : 유민석 (1440)	팀장 : 주재석 (1461)	담당 : 김형우 (1465)
협업부서	기획예산과, 건축과	협조내용	추가예산확보, 공사시행
중앙정부		서울시	체육진흥과

## □ 위치도



## □ 조감도

