

공 약 명	금천어울림복지센터 건립				
총사업비	7,513백만원	완료시기	임기내	사업기간	중기
사업주체	자체	사업성격 (사업유형)	건립(계속)	추진부서	어르신장애인과

◦ 금천구 군부대 특별계획 구역 내 금천어울림복지센터를 건립하여 발달장애인과 그 가족의 삶의 질 향상 등 장애인의 자립생활증진을 도모하고자 함

□ **현황 및 우리구 실태**

- 금천구는 인구수 대비 장애인의 비율이 높은 상황(자치구 8위)임에도 등록장애인 수 대비 복지시설의 개소 비율은 자치구 18위로 장애인 관련 시설의 확충이 필요함

※ 금천구 공공이용 시설물 현황 및 분석보고(2016. 금천구 기획예산과)

- 최근 금천구에 발달장애인 수가 지속적으로 증가하고 있으나 발달장애인과 그 가족의 복지증진을 위한 시설이 부족함

※ 발달장애인 현황

(단위 : 명)

2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
702	725	743	779	840
증가율	3.25%	2.5%	4.8%	5.5%

※ 2018.11월 현재 장애인 현황

(단위 : 명)

계	지체	시각	청각 언어	발달	뇌병변	정신	신장	기타
11,154	5,338	1,190	1,480	840	1,096	408	435	367

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 113-142외 1필지
- 시설규모 : 지하1층~지상6층(대지 615 m^2 , 연면적 2,289.65 m^2)
- 사업기간 : 2016.06. ~ 2020.05.
- 시설내용 : 발달장애인평생교육센터, 주간보호센터, 농아인 전용
쉼터, 장애인가족지원센터 등
- 총사업비 : 9,973백만원(토지 2,460 / 공사 6,586 / 설계 332 / 감리 등 595)

□ 추진경과

- 2016.06.09. : 군부대 특별구역 내 사회복지시설 건립 계획 수립
- 2017.01.04. : (가칭)금천장애인복지센터 건립 계획 수립
- 2017.01.13. : 티뷰크 사회복지재단과 업무협약(MOU) 체결
- 2017.03.20. : 서울시 투자심사 승인(조건부추진)
- 2017.11.02. : 티뷰크 사회복지재단 업무협약 철회 통보
※ 철회사유 : 모기업의 경제적 어려움으로 인한 투자 불가
- 2017.11.17. : 금천어울림복지센터 건립 변경계획 수립
※ 민간 건축 후 기부채납 ⇒ 구청 직접 건립으로 변경
- 2018.04.30. : 설계용역 시행
- 2018.04. ~ 2019.02. : 기본 및 실시설계
- 2018.12. : 공사 발주 및 계약

□ 향후 추진계획

- 2019.01. ~ 2020.05. : 공사 착공 및 준공
- 2019.10. ~ 12. : 위탁법인 공모 및 선정
- 2020.04. : 센터운영계획 수립
- 2020.07. : 개관 및 운영 개시

※ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천어울림 복지센터건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기본 설계 ◦ 실시 설계 ◦ 건축심의 ◦ 공사 발주 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 설계 완료 ◦ 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 준공 ◦ 개관 및 운영 		

소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	재 원 별	합 계	연차별 소요재원				
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	계	7,513	3,800	2,000	1,713	0	0
금천 어울림 복지센터 건립	시 비	6,913	3,200	2,000	1,713		
	구 비	600	600				

협업(협치) 사항

- 기획예산과 : 2019년~2020년 연차별 특별교부세 편성
- 건축과 : 공사 발주 및 감독 등

- 붙임 1. 위치도 1부
2. 현장사진 1부

□ 위치도



□ 당선작



작성 자	어르신장애인과장 : 노하진 (1380) 팀장 : 이상윤 (1921) 담당 : 장호정 (1924)		
협업부서	건축과, 기획예산과	협업내용	
중앙정부	보건복지부	서울시	장애인복지정책과