

| | | | | | |
|--------|--------------------|--------|----------|----------------|---------------|
| 도시재생-3 | 금천캠핑장 설치 추진 | | | | |
| 추진상황 | 정상추진 | 이행률(%) | 70% | 완료시기 (완료연도) | 임기내 (2020) |
| 총사업비 | 65백만원 | 사업유형 | 신규/자체/운영 | 추진부서 | 공원녹지과 |

정책목표

- 캠핑수요 급증과 캠핑문화 확산에 맞춰 우리구만의 특색있는 캠핑장을 조성 운영

사업개요

- 위 치 : 호압사입구 치유의 숲(시흥2동 산100-1일대)
- 규 모 : 캠핑데크 5면 내외
- 조성기간 : 2019. 3. ~ 6.(운영기간 여름철 성수기 7 ~ 8월)
- 사업내용 : 프로그램형 캠핑장 조성 및 운영
 - 산림치유, 생태체험, 가족참여 문화프로그램을 연계하여 운영
- 소요예산 : 65백만원

연차별 추진계획

| 구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 캠핑장 조성 및 운영 | - | 캠핑장 조성 | 캠핑장 운영 | 캠핑장 운영 | 캠핑장 운영 |

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 재원별 | 합 계 | | 연차별 투자수요 및 집행액 | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----|----------------|-----|-------|-----|-------|-----|----------|-----|----------|-----|
| | | | | 2018년 | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022년 | |
| | | 확보액 및 투자수요 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 확보액 | 집행액 | 투자 수요 | 집행액 | 투자 수요 | 집행액 |
| | 계 | 65 | 45 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 캠핑장 조성 | 구 비 | 65 | 45 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

□ **추진실적**

- 2018. 10. : 주민의견 수렴, 친환경적인 프로그램형 캠핑장 선호

【주민의견 수렴결과】

- 캠핑장 유형별 찬반조사시 응답자(183명) 중 75.9% 프로그램형 캠핑장 찬성
 - 평소 지역주민들의 근린생활권공원으로 이용자가 많은 감로천생태공원 보다는 비교적 호암산 치유의 숲 일대가 캠핑장 조성에 대한 우호적인 주민의견이 많음에 따라,
 - 호암산 치유의 숲 등 기존시설을 활용하고, 가족단위의 산림치유 및 생태체험 프로그램과 연계한 프로그램형 캠핑장 조성 추진



감로천생태공원 일대 설문조사



호암산 일대 설문조사

- 2019. 1. ~ 3. : 세부 조성 및 운영계획 수립, 실시설계
- 2019. 4. ~ 5. : 공사 시행(캠핑장 조성)
 - 호암사와 연계한 치유의 숲 일대 캠핑데크 조성(8면)

□ **향후계획**

- 2020. ~ : 호암사 연계 프로그램 운영

| | | | |
|------|---|------|--------------------|
| 작성자 | 공원녹지과장 : 배남현 (1650) 팀장 : 이준근 (1651) 담당 : 유 정 (1653) | | |
| 협업부서 | 시흥2동주민센터 | 협업내용 | 프로그램 캠핑장 운영 및 예산지원 |
| 중앙정부 | | 서울시 | 푸른도시국 공원녹지정책과 |

□ 위치도 및 현장사진

