

복지-4	<b>다문화가족 통합지원센터 건립</b>				
추진상황	일부추진	이행률(%)	10%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	19,640백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	여성가족과

**정책목표**

- (가칭)금천글로벌통합복지센터 건립을 통해 분산되어 있는 외국인 및 다문화가족 지원시설(3개소)를 통합하여 외국인주민 대상 원스톱 종합서비스를 제공하고자 함.

**사업개요**

- 위 치 : 금천구 가산동·독산동 지역
- 규 모 : 지상5층/지하1층 이상 규모
- 사업내용
  - 외국인주민 교육(한국어 교실, 요리, 컴퓨터 교실 등) 및 취업시설 카페테리아 등) 설치
  - 다문화 커뮤니티 공간 (다문화도서관, 강당, 쉼터 등) 조성
  - 주민과 함께하는 공간 (공동육아나눔터 등) 조성

※ **건립(안)**

- 1안 : 서남권(금천·관악·동작) 권역별 글로벌센터 유치
    - ▶ 서울시 제 2차 외국인주민 및 다문화가족 정책 기본계획('19~'23) “외국인 지원시설 기능강화” 관련 서남권 권역별 글로벌센터 설치 시 금천구 유치
  - 2안 : 부지 매입 후 건립
    - ▶ 기존 건강가정·다문화가족지원센터 부지(교육부 소유) 매입 후 건립
- ⇒ 부서 검토의견 : 2안 진행 시 부지 매입에 따른 구 재정 부담이 발생함으로, 1안으로 추진하는 것이 적절하다고 판단됨

**연차별 추진계획**

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
다문화가족 통합지원센터 건립	건립계획(안) 수립	건립방법 재검토	건립방법 재검토	1단계 사업 포함	건립추진

## □ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	200	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
다문화가족 통합지원센터 건립	시 비	200	0	100	0	100	0						

## □ 추진실적

### 【18년 2분기】

- (가칭)금천글로벌통합복지센터 건립계획 검토(안) 수립

### 【19년 3분기】

- 서남권(금천·관악·동작) 권역별 글로벌센터 유치 추진
  - 서울시 제2차 외국인주민 및 다문화가족 정책 기본계획('19~'23)  
“외국인지원시설 기능강화” 관련 관계부서 협의 추진

### 【19년 4분기】 : 건립방법 재검토

- 2019.10월
  - (가칭) 금천글로벌 통합복지센터 타당성조사 및 기본계획 수립 용역비  
반납계획(여성가족과-29030)
- 2019.11월
  - 부지 복합화 시설 검토
- 2019.12월
  - 서울시 건의사업 자료 제출 : 권역별 글로벌센터 금천구 설치

## □ 향후계획

- “서울시-외국인지원시설 재구조화” 추진계획 맞춰 금천구 권역별 글로벌 센터 설치 건 전방위적 노력

### ※ 제2차 서울시 외국인주민 및 다문화가족 지원계획(2019~2023)

#### ○ 외국인지원시설 기능 강화

- 외국인노동자센터와 글로벌빌리지센터를 통합하여 권역별 글로벌센터 설치

예시) 8대 권역별 센터 : [① 강서.양천.영등포.구로],

[② 동대문.중랑.성동.광진], [③ 동작.관악.금천],

[④ 종로.중구.용산], [⑤ 은평.마포.서대문],

[⑥ 도봉.강북.성북.노원], [⑦ 서초.강남], [⑧강동.송파]

### ※ 서울시 “외국인지원시설 재구조화 타당성조사 용역” 추진계획

- 사업 추진계획 수립 : 2020. 1월
- 용역 입찰공고 및 선정, 계약 체결 : 2020. 1~ 3월
- 학술용역 추진 : 2020. 3~12월

## □ 협업[협치]사항

- 서울시 : 서남권 권역별 글로벌센터 설치 건 협의
- 국회의원 및 시의원 : 서남권 권역별 글로벌센터 설치 건 협조

작성자	여성가족과장 : 권태훈(1410) 팀장 : 박철순(2881) 담당 : 김서영(2885)		
협업부서		협조내용	
중앙정부		서울시	외국인다문화담당관