

지역경제-15	도시형소공인 집적지구 인프라 구축				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	3,347백만원	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	지역경제과

정책목표

- 집적지구 소공인의 조직화 · 협업화를 유도하고 집적지 발전기반 조성 및 경쟁력 제고를 위한 공동기반 시설의 구축 · 운영을 지원하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2021. 10.(36개월)
- 사업내용 : 소공인 생산비 절감을 위한 공동인프라 시설 구축 및 운영
 - '18. 11. ~ '18. 12. : 작업장(웰팅기 구입), 샘플실, 패턴실, 사무실 구축
 - '19. 01. ~ '20. 12. : 작업장, 판매장, 전시장, 물류창고 구축

구 분	위 치	규모(m ²)	시 설
공동작업장	금천구 시흥대로 414, 5층	502.5	공동작업장(웰팅기), 공동샘플실, 공동패턴실, 사무실
공동판매장 (아플리에440)	금천구 시흥대로 440, 1층	558.7	공동전시장 및 판매장, 공동물류창고

- 주관기관 : 중소기업부, 서울시 거점성장추진단
- 운영기관 : 사)서울의류협회 (금천구 - 협력기관)
- 총사업비 : 3,347백만원(국 1,174, 시 1,785, 구 388)

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도시형소공인 집적지구 인프라 구축	공동인프라 구축	공동인프라 구축, 전시 및 판매 지원	전시 및 판매 활동 지원	전시 및 판매 활동 지원	-

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	3,347	3,047	717	717	1,562	1,262	510	510	558	558	0	0
도시형소공인 집적지구 인프라 구축	국 비	1,174	1,174	647	647	527	527	-	-	-	-	-	-
	시 비	1,785	1,485	-	-	905	605	410	410	470	470	-	-
	구 비	388	388	70	70	130	130	100	100	88	88	-	-

□ 추진실적

【18년도】

- '18. 7. 5. : 금천구 독산동 집적지구 지정 및 인프라 구축사업 최종 선정
- '18. 7. 27. : 수정사업계획서 제출(서울의류협회 → 서울시)
- '18. 8. 6. : 도시형소공인 직접지구 지정 및 인프라 구축사업 선정평가 알림
- '18. 9. : 협약 체결(중기부, 서울시, 의류협회) 및 국비 교부(소진공 → 서울시)
- '18. 11. : 2018년도 사업비 보조금(717백만원) 교부

【19년도】

- '19. 1. : 2019년도 사업비 보조금(구비 30백만원) 교부
- '19. 2. : 2018년도 실적보고 및 자금 집행보고(서울의류협회)
 - 공동인프라 운영비(교부 70,000,000원/ 집행 48,667,190원)
- '19. 2. 15. : SBA 실무진 회의 : 금천구 패션·의류 전시·판매장 공동운영
- '19. 2. 28. : SBA, 시의원, 소공인 특화지원센터 회의
 - 봉제업 공동작업장과 의류 패션판로 개척을 위한 제조·유통 원스톱 지원
- '19. 3. : 2019년도 사업비 보조금(1,122백만원) 교부
 - 국비 527백만원/ 시비 495백만원/ 구비 100백만원
- '19. 4. : 서울의류협회 이행보증보험(자부담) 가입
- '19. 4. 18. : 금천구 봉제사업장의 매출 증대를 위한 업무협약

○ '19. 6. 21. : 개소식 개최 및 공동작업장 등 운영(서울의류협회)

○ '19.10. 29. : 공동전시·판매장(아뜰리에 440) 오픈

※ 아뜰리에 440 : 금천구 시흥대로 440에 위치한 4분야의 전문가 [봉제마스터, 패션디자이너, 큐레이터, 바이어]가 모여 상상 이상의 가능성을 창출하는 아뜰리에 공간으로 재탄생

【20년도】

○ '20. 3. : 2020년도 사업비 보조금(100백만원) 교부

○ '20. 3. : 금천구 봉제 패션 발전 협의체 구성을 위한 회의

※ 금천구 봉제·패션 발전 협의체 : 우리구 봉제·패션업 발전 방향에 대하여 다양한 의견을 수렴하고 사업 내용 공유 및 세부사업 연계를 위한 봉제·패션 발전 협의체를 구성·운영

○ '20. 8. : 2020년도 사업비 보조금 시비(410백만원) 교부

○ '20. 10. : 사업추진현황 합동 지도점검(소진공-금천구) → 정상추진

○ '20. 11. : 사업변경계획 승인 (인프라 구축 사업내용, 예산변경)

【21년도】

○ '21. 1. : 2021년도 구비 보조금(88백만원) 교부

○ '21. 3. : 2021년도 시비 증기에 따른 사업계획 변경 승인

○ '21. 4. : 2021년도 시비 보조금(200백만원) 교부

○ '21. 5. : 2021년도 시비 보조금(270백만원) 교부

○ '21. 6. : 소공인 공동기반시설 구축사업 주관기관 교육 참석

□ 향후계획

○ 금천 봉제·패션 발전협의체 간담회 개최

작성 자	지역경제과장 : 엄창식 (1300) 팀장 : 김재선(1301) 담당 : 최성문(1302)
협업부서	협업내용 사업추진협의체 운영협조
중앙정부	중소벤처기업부 소상공인혁신과 서울시 서울시 거점성장추진단

□ 위치도



□ 현장사진

<p>[공동작업장] 서울시 금천구 시흥대로 414, 새우빌딩 5층</p>	<p>[공동전시·판매장] 서울시 금천구 시흥대로 440, 1층</p>