도시재생-4	서울둘레길 만남의광장 조성				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	3,040백만원	사업유형	계속/자체/조성	추진부서	공원녹지과

□ 정책목표

○ 주택가 주변의 무질서한 경작지 정비를 통한 도시미관 개선

○ 생활권 내 부족한 공원 및 쉼터를 확보하여 공원소외지역 해소

○ 등산객들의 산행준비 장소마련 및 서울둘레길 초입 상권 등 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 위　　치 : 시흥3동 산1-4호(안양시 경계지역)

○ 면　　적 : 46,922㎡(토지매입) / 광장조성 3,000㎡

○ 기　　간 : '18. 2. ~ '19. 10.('18년도 보상, '19년도 조성)

○ 내　　용 : 토지보상, 광장조성(휴게 및 편의 시설 설치, 수목식재 등)

○ 소요예산 : 3,040백만원(국비 2,040, 특교 1,000)

- 보상비 2,393(국·특교금), 조성비 610(국비·시비), 기타 37(감정평가비 및 설계비 / 특교금)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
만남의 광장조성	· 토지보상	· 실시설계 · 광장조성	· 유지관리	· 유지관리	· 유지관리

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행약									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	3,040	3,040	2,500	2,430	540	610	0	0	0	0	0	0
서울둘레길 만남의광장 조성	국 비	2,040	2,040	1,500	1,500	540	540						
	시 비	1,000	1,000	1,000	930		70						

※ 시비(특교금) 1,000백만원 중 보상비로 930백만원 집행완료, 집행잔액 70백만원은 사고이월하여 용역비, 공사비로 집행완료

□ 추진실적

【18년 1분기】

○ '18. 2. 28. : 토지보상계획 열람공고

【18년 2분기】

○ '18. 4. 3. : 區투자심사 → 적정

【18년 3분기】

○ '18. 7. 17. : 토지감정평가 완료

○ '18. 8. 22. : 공유재산심의 → 원안가결

○ '18. 9. 12. : 공유재산관리계획(안) 심의 → 원안가결(구의회)

【18년 4분기】

○ '19. 1. 17. : 우리구 상징성 구현방안 자문회의

○ '19. 2. 20. : 주민설명회 개최

【19년 1분기】

○ '19. 1. 17. : 우리구 상징성 구현방안 자문회의

○ '19. 2. 20. : 주민설명회 개최

【19년 2분기】

○ **’19. 4. 12. : 실시설계 용역 완수**

○ **’19. 5. 3. : 공사발주**(580백만원) ※전기공사비 별도

○ **’19. 5. 27. : 공사착공** (공사기간 ’19. 5. 27. ~ 9. 23.)

○ **’19. 6. 21. : 명칭공모** (공모기간 ’19. 6. 12. ~ 6. 21.)

【19년 3분기】

○ **’19. 8. 1. : 명칭제정 추가자문**

○ **’19. 8. 19. : 명칭제정 선호도 조사 시행**

○ **’19. 8. 30. : 구 지명위원회 개최**(호암산숲길공원 선정)

【19년 4분기】

○ **’19. 10. 8. : 공사준공**

○ **’19. 10. 16. : 공사 준공행사**

작 성 자	공원녹지과장 : 배남현(1650) 팀장 : 강종희 (1661) 담당 : 송대승 (1663)		
협업부서		협업내용	
중앙정부	국토교통부 녹색도시과	서 울 시	푸른도시국 공원녹지정책과

□ 위 치 도



만남의 광장 조성대상지(시흥동 산 1-4 번지 안양시 경계지역)



준 공 사 진